



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

REGIONE BASILICATA

Relazione 3° trimestre 2016

La presente relazione è richiesta ai sensi dell'art 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nonché ai sensi dell'art.17 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

La presente relazione riepiloga e integra gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi periodicamente inseriti nel sistema ReNDiS, SGP e BDU ai sensi dall'art. 10, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

06/10/2016

Commissario straordinario delegato

Marcello Pittella

Soggetto attuatore

Gerardo Calvello

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

<i>Regione</i>	BASILICATA
<i>Commissario straordinario delegato – Presidente Regione</i>	Marcello Pittella
<i>Data sottoscrizione Accordo</i>	14 dicembre 2010
<i>Data sottoscrizione Accordo Integrativo I</i>	14 giugno 2011
<i>Data sottoscrizione Accordo Integrativo II</i>	24 giugno 2014
<i>Data sottoscrizione Accordo Integrativo III</i>	---
<i>Importo complessivo assentito in Accordo e nei successivi Atti Integrativi</i>	€ 35.204.000,00
<i>Importo programmato cumulato per il periodo</i>	€ 35.204.000,00
<i>Importo speso per il periodo cumulato</i>	€ 32.726.288,95
<i>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (Tot. Accredito – Tot. Speso)</i>	€. 2.139.487,83
<i>Numero contabilità speciale e dati di riferimento</i>	C.S. n. 5594 accesa il 06 maggio 2011

RECAPITI

<i>Commissario di Governo</i>	<i>Telefono</i>	0971.668253
	<i>Email</i>	marcello.pittella@regione.basilicata.it
	<i>PEC</i>	presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
<i>Soggetto attuatore</i>	Gerardo Calvello	
<i>Amministrazione di appartenenza</i>	già Regione Basilicata	
<i>Telefono</i>	0835.284452	
<i>Cellulare</i>	335.7609454	
<i>Email</i>	gerardo.calvello@regione.basilicata.it	
<i>PEC</i>	commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it	
<i>Responsabile dell'ufficio del commissario (in assenza di soggetto attuatore)</i>	-----	
<i>Telefono</i>	-----	
<i>Cellulare</i>	-----	
<i>Email</i>	-----	
<i>PEC</i>	-----	

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Nessuna modifica rispetto alla precedente relazione al 30 giugno 2016

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Nessuna modifica rispetto alla precedente relazione al 30 giugno 2016

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso(*)	Residuo
Totale al 31.12.2014		€. 4.520.703,60	€. 3.294.162,78	€. 1.226.540,82
30.06.2015		€. 4.520.703,60	€. 3.330.405,41	€. 1.190.298,19
31.12.2015		€. 4.520.703,60	€. 4.340.525,08	€. 180.178,52
30.06.2016		€. 4.520.703,60	€. 4.076.136,01	€. 444.567,59
30.09.2016		€. 4.520.703,60	€. 4.082.255,96	€. 438.447,64
Risorse economiche provenienti dalla Regione (Delibera CIPE n. 8/2012 e PO-FESR)				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso(*)	Residuo
Totale al 31.12.2014		€. 18.372.585,19	€. 18.094.731,49	€. 277.853,70
30.06.2015		€. 29.462.947,25	€. 22.815.597,80	€. 6.647.349,45
31.12.2015		€. 30.011.582,71	€. 25.897.432,13	€. 4.114.150,58
30.06.2016		€. 30.345.073,18	€. 27.948.479,69	€. 2.396.593,49
30.09.2016		€. 30.345.073,18	€. 28.644.032,99	€. 1.701.040,19
RISORSE ECONOMICHE TOTALI DELL'AdP				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso(*)	Residuo
Totale al 31.12.2014		€. 22.893.288,79	€. 21.388.894,27	€. 1.504.394,52
30.06.2015		€. 33.983.650,85	€. 26.146.003,21	€. 7.837.647,64
31.12.2015		€. 34.532.286,31	€. 30.279.860,09	€. 4.252.426,22
30.06.2016		€. 34.865.776,78	€. 32.024.615,70	€. 2.841.161,08
30.09.2016		€. 34.865.776,78	€. 32.726.288,95	€. 2.139.487,83
Risorse economiche provenienti dalla Regione extra AdP (D.G.R. 595/2014)				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso	Residuo
Totale al 31.12.2015		€. 1.800.000,00	€. 1.024.094,62	€. 775.905,38
30.06.2016		€. 1.800.000,00	€. 1.327.719,74	€. 472.280,26
30.09.2016		€. 1.800.000,00	€. 1.458.807,49	€. 341.192,51
Situazione di cassa in Contabilità Speciale				
30.09.2016		€. 36.665.776,78	€. 34.185.096,44	€. 2.480.680,34

(*) la spesa indicata al 30.09.2016 è quella reale di cassa, con lo scorporo dell'accantonato previsto per gli oneri ex DPCM 21 gennaio 2011; piccoli scostamenti con il dato riscontrabile dalle movimentazioni di cassa (estratto conto Contabilità speciale n. 5594) sono dovuti ad operazioni non ancora perfezionati al 30.09.2016.

1.5. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Per una più facile lettura si allega solo alla relazione annuale.

1.6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.6.1 Descrizione delle attività

Nessuna modifica rispetto alla precedente relazione al 30 giugno 2016

1.6.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Aggiornamento fino al 30 settembre 2016 (CASSA)								
INTERVENTI/LOTTI					A	B	C	D
					Importo complessivo spesa	Risorse disponibili in cassa	Fabbisogno	Stato di avanzamento finanziario in % dell'importo complessivo
a	Ultimati al	31/12/2014		47	€ 11.226.356,13	€ 263.230,18	€ 0,00	88,69%
b	Ultimati al	30/06/2015		56	€ 14.742.436,03	€ 629.474,30	€ 0,00	87,75%
c	Ultimati al	31/12/2015		80	€ 22.324.409,23	€ 877.733,58	€ 0,00	93,51%
c'	Ultimati al	30/06/2016		102	€ 32.038.313,02	€ 1.073.303,52	€ 0,00	95,48%
d	Ultimati al	30/09/2016		105	€ 32.199.432,60	€ 1.816.344,18	€ 0,00	93,73%
e	in corso di realizzazione	31/12/2014		63	€ 10.662.538,14	€ 741.164,34	€ 11.142.297,52	47,29%
f	in corso di realizzazione	30/06/2015		54	€ 11.403.567,18	€ 7.208.173,34	-€ 208.740,52	61,97%
g	in corso di realizzazione	31/12/2015		30	€ 7.955.450,86	€ 3.374.692,64	-€ 143,50	70,22%
g'	in corso di realizzazione	30/06/2016		6	€ 687.975,93	€ 1.066.184,31	€ 0,00	41,70%
h	in corso di realizzazione	30/09/2016		3	€ 526.856,35	€ 323.143,65	€ 0,00	61,98%
i	in corso di progettazione	31/12/2014		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
l	in corso di progettazione	30/06/2015		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
m	in corso di progettazione	31/12/2015		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
m'	in corso di progettazione	30/06/2016		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
n	in corso di progettazione	30/09/2016		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
o	Totale ultimati o in corso di realizzazione	30/09/2016	(d+h)	108	€ 32.726.288,95	€ 2.139.487,83	€ 0,00	---
p	Totale previsti dall'Accordo di Programma			108	€ 35.204.000,00	---	---	---
p'	Totale complessivo AdP ed extra AdP			109	€ 37.004.000,00	€ 2.480.680,34	---	---
q	Totale da avviare a realizzazione al	30/06/2015	(p-c-g)	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	---
r	Totale da avviare a realizzazione al	31/12/2015	(p-o)	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	---
s	Totale da avviare a progettazione al	31/12/2015	(p-o-n)	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	---

Colonna B

Per gli interventi ultimati è pari all'economia di intervento accertata in fase di Collaudo

Per gli interventi in corso di esecuzione è pari all'Importo trasferito al netto dello speso

Colonna C

Per gli interventi ultimati è pari a zero

Per gli interventi in corso di esecuzione è pari all'importo assentito al netto dello speso e delle risorse disponibili

Colonna D

Rapporto tra l'importo complessivamente speso e l'importo assentito

Bozza rev.1.ME

INTERVENTI/LOTTI/NUM.				finanziamenti statali					finanziamenti regionali			
				MATTM bilancio	MATTM CIPE 6. 2012	MATTM CIPE 8. 2012	MATTM FSC	TOTALE	bilancio	CIPE n. 8/2012	PO-FESR	TOTALE
a	Ultimati al	31/12/2014	47	€ 1.858.404,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.858.404,12	€ 0,00	€ 3.878.838,85	€ 5.489.113,16	€ 9.367.952,01
b	Ultimati al	30/06/2015	56	€ 2.568.917,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.568.917,53	€ 0,00	€ 5.661.705,16	€ 6.511.813,34	€ 12.173.518,50
c	Ultimati al	31/12/2015	80	€ 3.609.869,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.609.869,31	€ 0,00	€ 9.679.696,42	€ 9.043.843,50	€ 18.723.539,92
c1	Ultimati al	30/06/2016	102	€ 4.076.136,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.076.136,01	€ 0,00	€ 18.260.402,43	€ 9.701.774,58	€ 27.962.177,01
d	Ultimati al	30/09/2016	105	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 18.044.769,55	€ 10.072.407,09	€ 28.117.176,64
e	in corso di realizzazione	31/12/2014	63	€ 1.935.758,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.935.758,66	€ 0,00	€ 6.492.350,24	€ 2.234.429,24	€ 8.726.779,48
f	in corso di realizzazione	30/06/2015	54	€ 761.487,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 761.487,88	€ 0,00	€ 8.175.403,89	€ 2.466.675,41	€ 10.642.079,30
g	in corso di realizzazione	31/12/2015	30	€ 730.655,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 730.655,77	€ 0,00	€ 6.638.151,80	€ 586.643,29	€ 7.224.795,09
g'	in corso di realizzazione	30/06/2016	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 602.173,66	€ 85.802,27	€ 687.975,93
h	in corso di realizzazione	30/09/2016	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 352.868,04	€ 173.988,31	€ 526.856,35
i	in corso di progettazione	31/12/2014	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
l	in corso di progettazione	30/06/2015	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
m	in corso di progettazione	31/12/2015	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
m'	in corso di progettazione	30/06/2016	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n	in corso di progettazione	30/09/2016	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
o	Totale ultimati o in corso di realizzazione al	31/12/2015	(d+h)	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 18.397.637,59	€ 10.246.395,40	€ 28.644.032,99
p	Totale previsti dall'Accordo di programma			€ 4.520.704,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.520.704,00	€ 0,00	€ 19.560.000,00	€ 11.123.296,00	€ 30.683.296,00
q	Totale da avviare a realizzazione al	30/06/2016	(p-c'-g')	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
r	Totale da avviare a realizzazione al	30/09/2016	(p-o)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
s	Totale da avviare a progettazione definitiva al	30/09/2016	(p-o-n)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
u	Totale pagamenti al	31/12/2014	(b+f+l)	€ 3.794.162,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.794.162,78	€ 0,00	€ 10.371.189,09	€ 7.723.542,40	€ 18.094.731,49
v	Totale pagamenti al	30/06/2015	(c+g+m)	€ 3.330.405,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.330.405,41	€ 0,00	€ 13.837.109,05	€ 8.978.488,75	€ 22.815.597,80
z	Totale pagamenti al	30/09/2016	(d+h+n)	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 18.397.637,59	€ 10.246.395,40	€ 28.644.032,99

Nota: Negli interventi in corso di realizzazione sono compresi quelli per i quali è stato pubblicato il bando di gara o è stato inviato l'invito a presentare l'offerta o è stato formalizzato l'affidamento dei lavori.

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DI CIASCUN INTERVENTO/LOTTO

(VEDI ALLEGATO 1)

1.8. LIVELLO DI AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ReNDiS

L'aggiornamento del ReNDiS è stato continuo e quasi in tempo reale. L'ultima data può essere indicata nell'ultima data in cui sono stati prodotti decreti da parte del Soggetto Attuatore Delegato.

1.9. CRITICITA'

Residua la criticità legata al contenzioso per l'intervento cod. PZ56B/10: l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha comunicato l'ordinanza con cui il Tribunale di Matera ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Potenza.

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Grazie alla nota del Direttore Generale del MISE del 11 febbraio 2013, n. 1859 che ha chiarito che "... non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento" si è potuto procedere all'approvazione di tutti gli interventi progettati anche oltre le somme effettivamente accreditate alla contabilità speciale.

Questo non solo ha consentito il rispetto del termine imposto dal CIPE nella seduta del 17 dicembre 2013 di acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per tutti gli interventi al 31 dicembre 2014, pena la revoca del finanziamento, ma ha consentito anche l'accelerazione della spesa quando, pur nel rispetto del vincolo di stabilità, la Regione ha provveduto all'accredito di quanto programmato con la deliberazione CIPE n. 8/2012.

Le relazioni trimestrali che con continuità sono state prodotte e trasmesse alla Direzione Generale del MATTM, oltre che alla Direzione Generale del Dipartimento Ambiente Territorio Infrastrutture OO PP e Mobilità ed all'Assessore dello stesso Dipartimento regionale, sono state strutturate in modo da renderne agevole la lettura e verificare lo stato di avanzamento del programma.

I 3 interventi ancora non completati sono:

- 1) Cod. **MT082A/10** comune di Valsinni: intervento all'interno del centro storico che ha richiesto lunghe ed estenuanti trattative con i proprietari degli immobili ricadenti nelle immediate vicinanze dell'intervento per evitare futuri contenziosi;
- 2) Cod. **PZ084/A10** comune di Viggianello: anche questo intervento all'interno dell'abitato comunale ha rischiato di attivare un contenzioso che l'ultimo intervento del Soggetto Attuatore Delegato nell'incontro con l'Amministrazione Comunale, il RUP, il Direttore dei lavori ed alcuni Cittadini del 27 settembre u.s. ha evitato. Si è concordato di riprendere da subito i lavori e completare gli stessi entro novembre p.v. Peraltro il commissariamento dell'Amministrazione Comunale e la elezione di una nuova Amministrazione avvenuta all'inizio del corrente anno hanno sicuramente determinato ritardi non prevedibili;

- 3) Cod. **PZ056B/10** comune di Rapolla: è l'intervento per il quale si è attivato l'unico contenzioso. Si è stati costretti a rescindere il contratto con l'Impresa iniziale e ad affidare il completamento dell'intervento, attivando una ulteriore procedura di gara, ad altra Impresa. Il RUP ha peraltro comunicato informalmente che i lavori sono stati completati e si sta preparando la documentazione finale.

Sono tutti e 3 interventi per i quali il Soggetto Realizzatore è stato individuato nell'Ufficio Tecnico Comunale.

Bozza rev.1.ME