



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

ACCORDO DI PROGRAMMA

**“Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico”**

14 dicembre 2010

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e
Regione Basilicata

ALLEGATO N. 7



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)



REGIONE BASILICATA

Piano sud - "Mitigazione rischio idrogeologico"

Tabella 1A - INTERVENTI PRIORITARI A VALERE SU FONDI FAS

Codice Finanziamento: A) M.A.T.T.M B) Regione C) M.A.T.T.M.+ Regione	Comune	Località (Toponimo IGM)	Titolo dell'intervento	Importo programmato (Euro)	Fabbisogno 2011 quota Ministero (Euro)	Livello di priorità	Grado progressivo di cantierabilità	Start	Incarico	Progetto	tipo P D E	Gara	Aggiudicazione Definitiva	Contratto	Cantierizzaz.	Durata Lavori	Contabilità Finale
								data	giorni	giorni		giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni
MT078A/10 (1)	Tricarico	Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm. Va di Tricarico	Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica	800.000,00	400.000,00	1	I	02/01/2012	30	60	E	30	55	10	7	150	60
MT010A/10	Bernalda	Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda	Lavori di ripristino officiosità idraulica	100.000,00	100.000,00	1	I	01/12/2011	-	10/01/2012	E	25/01/2012	55	10	7	90	60
MT012A/10	Bernalda - Pisticci	Bacino del Fiume Basento	Lavori di ripristino officiosità idraulica	500.000,00	500.000,00	1	I	01/12/2011	-	27/01/2012	E	15/02/2012	55	10	7	150	60
MT036A/10	Matera	Rione Sassi	Rione Sassi. Lavori di scioglimento di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna della Vittoria"	450.000,00	450.000,00	1	B	01/11/2011	27/12/2011	19/03/2012	E	35	55	10	7	300	60
MT081A/10	Tursi	Rione Rabatana	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana	700.000,00	700.000,00	1	B	01/10/2011	20/10/2011	85	D	30	55	10	7	450	60
MT0089A/11	Nova Siri	Torrente Toccacielo	Lavori di ripristino officiosità idraulica	200.000,00	200.000,00	1	I	**	10	60	E	35	55	10	7	150	60
MT085A/10 (2) E (3)	Bernalda	Spiaggia lido di Metaponto	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	3.000.000,00	300.000,00	1	M	01/07/2011	-	10/08/2011	P	15/03/2012	15/07/2012 *	-	-	-	-
MT053A/10	Pomarico	Fosso Bordazzo e zone limitrofe	Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo	200.000,00	200.000,00	1	B	01/10/2011	14/07/2011	10/01/2012	E	28/02/2012	55	10	7	150	60
MT0091A/11	Bacino del Fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature	500.000,00	500.000,00	1	B	**	20	60	E	35	55	10	7	330	60
MT0104A/11	Provincia di Matera	Bacino del Fiume Bradano	Lavori di ripristino officiosità idraulica	339.000,00	339.000,00	1	B	**	20	60	E	35	55	10	7	300	60
MT0105A/11	Ferrandina, Salandra, Calciano	SS. 407 Basentana	Sistemazione idrogeologica	200.000,00	200.000,00	1	B	**	30	60	E	35	55	10	7	150	60
MT0106A/11	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; F. Sinni-attraversamento ss106.	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica	200.000,00	200.000,00	1	B	**	20	60	E	35	55	10	7	150	60
MT030A/10	Irsina		Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli"	200.000,00	200.000,00	1	B	20/11/2011	20/01/2012	60	E	35	55	10	7	150	60
PZ076C/10 (4)	Trecchina	Zillona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	500.000,00	200.000,00	1	B	***	20	60	E	35	55	10	7	150	60

Note

- * Subordinato al finanziamento compello
- ** Data di accredito in contabilità speciale delle somme a carico del MATTM
- *** Data di accredito in contabilità speciale delle risorse regionali



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)



REGIONE BASILICATA

Piano sud - "Mitigazione rischio idrogeologico"

Tabella 1B - INTERVENTI PRIORITARI A VALERE SU FONDI FAS

Codice Finanziamento: A) M.A.T.T.M B) Regione C) M.A.T.T.M.+ Regione	Comune	Località (Toponimo IGM)	Titolo dell'intervento	Importo programmato (Euro)	Fabbisogno 2011 quota Ministero (Euro)	Livello di priorità	Grado progressivo di cantierabilità	Start	Incarico	Progetto	tipo P D E	Gara	Aggiudicazione Definitiva	Contratto	Cantierizzaz.	Durata Lavori	Contabilità Finale
								data	giorni	giorni		giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni
MT085A/10 (1) E (2)	Bernalda	Spiaggia lido di Metaponto	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	3.000.000	2.700.000	1	M	**	-	-	-	-	-	80	30	420	60
MT079A/10	Tricarico	Strada Comunale Alvanello-San Marco	Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco	380.000	380.000	1	B	05/01/2012	30	60	E	35	55	10	7	240	60
PZ031C/10	Latronico	Latronico foglio 211 III* N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa	500.000	170.000	1	B	***	30	50	E	35	55	10	7	180	60
PZ025A/10	Genzano di Lucania	Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	300.000	300.000	1	M	**	20	60	E	35	55	10	7	210	60
PZ067A/10	Sant'Angelo Le Fratte	coste-Cupa-PIAZZA DEI MARTIRI	Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa	100.000	100.000	1	B	**	30	50	E	35	55	10	7	120	60
PZ037A/10	Melfi	Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100-Km. 13+400	Lavori di sistemazione idrogeologica	400.000	400.000	1	B	**	20	60	E	35	55	10	7	180	60
PZ049A/10	Palazzo San Gervasio	Torrente Ginestello	Lavori di ripristino dell'officosità	100.000	100.000	1	B	**	30	50	E	35	55	10	7	120	60
PZ0095A/11	Melfi	C.da Isca della Ricotta	Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto	500.000	500.000	1	B	**	30	60	E	35	55	10	7	360	60
PZ0102A/11	Vaglio	Cannitelli	Lavori di Ripristino officosità	300.000	300.000	1	B	**	30	60	E	35	55	10	7	210	60
PZ0092A/11	Chiaromonte	Valle dei Pastori	Lavori di sistemazione idraulica	150.000	150.000	1	B	**	20	60	E	35	55	10	7	150	60
PZ077A/10	Trecchina	SS.585 km 9+600	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600	80.000	80.000	1	B	**	30	50	E	35	55	10	7	120	60

Note

- * Subordinato al finanziamento compello
- ** Data di accredito in contabilità speciale delle somme a carico del MATTM
- *** Data di accredito in contabilità speciale delle risorse regionali



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)



REGIONE BASILICATA

Piano sud - "Mitigazione rischio idrogeologico"

Tabella 2 - INTERVENTI PRIORITA' 2 A VALERE SU FONDI FAS

Codice Finanziamento: A) M.A.T.T.M B) Regione C) M.A.T.T.M.+ Regione	Comune	Località (Toponimo IGM)	Titolo dell'intervento	Importo programmato (Euro)	Fabbisogno 2012 quota Ministero (Euro)	Livello di priorità	Grado progressivo di cantierabilità	Start	Incarico	Progetto	tipo P D E	Gara	Aggiudicazione Definitiva	Contratto	Cantierizzaz.	Durata Lavori	Contabilità Finale
								data	giorni	giorni		giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni
PZ007A/10	Avigliano	Loc. Spinamara	Consolidamento loc. Spinamara	500.000	500.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	230	60
PZ020A/10	Castelmezzano	Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	150.000	150.000	2	M	**	16/01/2012	110	E	35	55	10	7	90	60
MT029A/10	Grottole	Centro abitato e aree limitrofe	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole	250.000	250.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	130	60
PZ033A/10	Lauria	Seta -Gremile	Lavori di sistemazione idrogeologica	450.000	450.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	210	60
MT046A/10	Oliveto Lucano	"Rupe - Vallone di Mezzo"	Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)	400.000	400.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	190	60
PZ050A/10	Picerno	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braide)	250.000	250.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	130	60
PZ051A/10	Picerno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	400.000	400.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	190	60
PZ052A/10	Pignola	Piatamone	Lavori di consolidamento a valle della S.P.5	350.000	350.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	170	60
PZ055A/10	Potenza	Costa della Gaveta	Lavori di sistemazione idrogeologica	450.000	450.000	2	M	**	17/01/2012	110	E	35	55	10	7	210	60
MT060A/10	Rotondella	Via Aspromonte - tratto sottostante corso Garibaldi	Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato.	200.000	200.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	110	60
PZ062A/10	San Fele	Rione Pergola/Nocicchio	Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica	350.000	350.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	170	60
MT064A/10	San Mauro Forte	Zona Campo Sportivo -Vco A. Diaz	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz	400.000	400.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	190	60
MT065A/10	San Mauro Forte	Località Garamme	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "località Garamme" - 1° Stralcio.	400.000	400.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	190	60
PZ066A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Costone in località Pescara	Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in sicurezza e risanamento del costone in località Pescara	600.000	600.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	270	60
PZ074A/10	Tito	Via Gramsci-Via Roma	Lavori di sistemazione idrogeologica	400.000	400.000	2	M	**	21/09/2012	110	E	35	55	10	7	190	60
PZ075A/10	Tolve	Selce	Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce	350.000	350.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	170	60
PZ083A/10	Venosa	Vallone Reale Vallone Ruscello	Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico	350.000	350.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	170	60
PZ084A/10	Viggianello	Località Gallizzi	Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale	250.000	250.000	2	M	**	17/01/2012	110	E	35	55	10	7	130	60
MT0087A/11	Grassano	Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)	Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo	400.000	400.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	190	60
MT0088A/11	Miglionico	Sotto le Vigne - Via Marconia	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante.	200.000	200.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	110	60
PZ0090A/11	Pignola	C.da Campo di Giorgio	Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio	150.000	150.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	90	60
MT0093A/11	Colobraro	Centro Abitato	Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato	500.000	500.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	230	60



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)



REGIONE BASILICATA

Piano sud - "Mitigazione rischio idrogeologico"

Codice Finanziamento: A) M.A.T.T.M B) Regione C) M.A.T.T.M.+ Regione	Comune	Località (Toponimo IGM)	Titolo dell'intervento	Importo programmato (Euro)	Fabbisogno 2011 quota Ministero (Euro)	Livello di priorità	Grado progressivo di cantierabilità	Start	Incarico	Progetto	tipo P D E	Gara	Aggiudicazione Definitiva	Contratto	Cantierizzaz.	Durata Lavori	Contabilità Finale
								data	giorni	giorni		giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni
PZ0094A/11	Maratea	SS.18 intero tratto regionale	Lavoir di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18	700.000	700.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	310	60
MT0096A/11	Montalbano Jonico	Via Sant'Antuono	Eliminazione condizioni di rischio	200.000	200.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	110	60
MT0097A/11	Pisticci	Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	150.000	150.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	90	60
PZ0098A/11	Rapone	Mazzapone	Lavori di sistemazione idrogeologica	180.000	180.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	102	60
MT0099A/11	Salandra	Centro abitato - Zona Calvario	Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario	100.000	100.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	70	60
MT0100A/11	San Giorgio Lucano	Centro abitato - zona Timpa	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa.	400.000	400.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	190	60
PZ0101A/11	Tito	Zona a valle di Via Settentrionale	Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo	400.000	400.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	190	60
PZ0103A/11	Vaglio	Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione Paschiere	Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato	500.000	500.000	2	M	**	30	110	E	35	55	10	7	230	60

Note

- * Subordinato al finanziamento compolto
- ** Data di accredito in contabilità speciale delle somme a carico del MATTM
- *** Data di accredito in contabilità speciale delle risorse regionali



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)



REGIONE BASILICATA

Piano sud - "Mitigazione rischio idrogeologico"

Tabella 3 - INTERVENTI PRIORITA' 3 A VALERE SU FONDI FAS

Codice Finanziamento: A) M.A.T.T.M B) Regione C) M.A.T.T.M.+ Regione	Comune	Località (Toponimo IGM)	Titolo dell'intervento	Importo programmato (Euro)	Fabbisogno 2013 quota Ministero (Euro)	Livello di priorità	Grado progressivo di cantierabilità	Start	Incarico	Progetto	tipo P D E	Gara	Aggiudicazione Definitiva	Contratto	Cantierizzaz.	Durata Lavori	Contabilità Finale
								data	giorni	giorni		giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni
PZ002A/10	Acerenza	Area urbana e limitrofe	Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni	200.000	200.000	3	L	**	90	110	E	35	55	10	7	110	60
PZ006A/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria	300.000	300.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	150	60
PZ008A/10	Baragiano	Zona del versante comunale	Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti	300.000	300.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	150	60
PZ009A/10	Bella	Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	300.000	300.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	150	60
PZ023A/10	Gallichio	Centro storico - Via Roma	Consolidamento e sistemazione idraulico forestale	300.000	300.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	150	60
PZ039A/10	Missanello	Fosso Creta	Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo	270.000	270.000	3	L	**	60	05/01/2012	E	35	55	10	7	130	60
PZ035A/10	Maschito	Centro abitato e frazioni	Consolidamento e difesa ambientale	400.000	400.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	190	60
MT041A/10	Montalbano Jonico	Area adiacente al centro urbano compresa tra piazza Cirillo e via Caracciolo	Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico	350.000	350.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	170	60
PZ043A/10	Muro Lucano	Rione San Nicola	Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano	300.000	300.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	150	60
MT045A/10	Nova Siri	Centro Storico	eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico	500.000	500.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	230	60
PZ048A/10	Oppido Lucano	Centro abitato e zone limitrofe	Mitigazione rischio idrogeologico	200.000	200.000	3	L	**	90	110	E	35	55	10	7	110	60
PZ058A/10	Ripacandida	Centro abitato	Lavori di consolidamento loc. San Pietro	200.000	200.000	3	L	**	90	110	E	35	55	10	7	110	60
PZ059A/10	Rivello	Cammartino	Lavori di consolidamento	350.000	350.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	170	60
PZ063A/10	San Martino d'Agri	Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe	Completamento consolidamento loc. San Giovanni	300.000	300.000	3	L	**	03/10/2011	140	E	35	55	10	7	150	60
PZ068A/10	Sant'Arcangelo	Rione Mauro	Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro	200.000	200.000	3	L	**	90	110	E	35	55	10	7	110	60
PZ069A/10	Sarconi	Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre	Mitigazione rischio idrogeologico	200.000	200.000	3	L	**	90	110	E	35	55	10	7	110	60
PZ073A/10	Terranova di Pollino	Loc.Carolanza	Regimazione acque superficiali	100.000	100.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	70	60



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)



REGIONE BASILICATA

Piano sud - "Mitigazione rischio idrogeologico"

Codice Finanziamento: A) M.A.T.T.M B) Regione C) M.A.T.T.M.+ Regione	Comune	Località (Toponimo IGM)	Titolo dell'intervento	Importo programmato (Euro)	Fabbisogno 2013 quota Ministero (Euro)	Livello di priorità	Grado progressivo di cantierabilità	Start	Incarico	Progetto	tipo P D E	Gara	Aggiudicazione Definitiva	Contratto	Cantierizzaz.	Durata Lavori	Contabilità Finale
PZ080A/10	Trivigno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	400.000	400.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	190	60
MT082A/10	Valsinni	Parete sovrastante e sottostante Piazza Melidoro	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato	400.000	400.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	190	60
PZ0086A/11	Castelluccio Inferiore	C.da Amoroso	Lavori di sistemazione idrogeologica	2.000.000	2.000.000	3	L	**	30	170	E	35	55	10	7	830	60
PZ040A/10	Moliterno	Sp ex SS 103 Km. 8+400-8+500	Consolidamento frana e ripristino sede stradale	450.000	450.000	3	L	**	60	140	E	35	55	10	7	210	60

Note

- * Subordinato al finanziamento compolto
- ** Data di accredito in contabilità speciale delle somme a carico del MATTM
- *** Data di accredito in contabilità speciale delle risorse regionali



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)



REGIONE BASILICATA

Piano sud - "Mitigazione rischio idrogeologico"

Tabella 4 - INTERVENTI PRIORITARI A VALERE SU FONDI FESR REGIONALI

Codice Finanziamento: A) M.A.T.T.M B) Regione C) M.A.T.T.M.+ Regione	Comune	Località (Toponimo IGM)	Titolo dell'intervento	Importo programmato (Euro)	Fabbisogno 2011 quota Regione Basilicata (Euro)	Livello di priorità	Grado progressivo di cantierabilità	Start	Incarico	Progetto	tipo P D E	Gara	Aggiudicazione Definitiva	Contratto	Cantierizzaz.	Durata Lavori	Contabilità Finale
								data	giorni	giorni		giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni
PZ076C/10	Trecchina	Zillona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	500.000	300.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	150	60
PZ031C/10	Latronico	Latronico foglio 211 III° N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa	500.000	330.000	1	B	***	11/01/2012	60	E	35	55	10	7	160	60
MT001B/10	Accettura	Fosso delle Conche - Zona le Piagge	Lavori di sistemazione e consolidamento	200.000	200.000	1	B	***	20	60	E	35	55	10	7	110	60
PZ003B/10	Albano di Lucania	Strade Provinciali Sp. 13 e Sp 16	Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16	180.000	180.000	1	I		20/12/2011	05/01/2012	E	35	55	10	7	100	60
MT004B/10	Aliano	Loc. Sant'Angelo	Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico	60.000	60.000	1	I			28/02/2012	E	35	55	10	7	50	60
PZ005B/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli	200.000	200.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	110	60
MT011B/10	Bernalda	Fosso Zingari	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno	190.000	190.000	1	B	***	20	60	E	35	55	10	7	105	60
PZ013B/10	Brienza	Centro abitato - Zona Spineto	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto	200.000	200.000	1	B	***	11/01/2012	60	E	35	55	10	7	110	60
MT014B/10	Calciano	Località Laghi Parata - Località Cicchione	Lavori di ripristino delle condizioni di stabilità del versante	190.000	190.000	1	B	***	20	60	E	35	55	10	7	105	60
PZ015B/10	Calvello	Fosso Varcaturò	Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturò	190.000	190.000	1	I			17/10/2011	E	35	55	10	7	105	60
PZ016B/10	Calvera	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato	330.000	330.000	1	B	***	18/11/2011	90	E	25	55	10	7	160	60
PZ017B/10	Campomaggiore	Centro abitato	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio	80.000	80.000	1	I		27/09/2011	120	E	35	55	10	7	60	60
PZ018B/10	Carbone	Centro abitato	Lavori di consolidamento centro abitato	215.000	215.000	1	B	***	18/11/2011	90	E	25	55	10	7	115	60
PZ019B/10	Castelmezzano	Località Paschiere, Mirutto e Castello	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	100.000	100.000	1	I		17/10/2011	120	E	35	55	10	7	70	60
PZ021B/10	Chiaromonte	Centro abitato	Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo	220.000	220.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	120	60
MT022B/10	Cirigliano	Valle Piano	Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi	190.000	190.000	1	B	***	20/12/2011	28/01/2012	D	35	55	10	7	105	60
MT024B/10	Garaguso	Contrada Pantoni	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico	190.000	190.000	1	B	***	05/12/2011	28/02/2012	E	35	55	10	7	105	60
PZ026B/10	Genzano di Lucania	Gaudemanno	Sistemazione fosso Gaudemanno	140.000	140.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	85	60
MT027B/10	Gorgoglione	Piazza Zanardelli	Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico	190.000	190.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	105	60
MT028B/10	Grassano	Via Tilea - Strettolone	Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi	185.000	185.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	105	60
PZ032B/10	Lauria	Lauria Inferiore	Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto- Piede Costone Arno	330.000	330.000	1	I		01/12/2011	30/12/2011	D	25	85	10	7	160	60
PZ034B/10	Lavello	Centro abitato	Lavori di completamento consolidamento Rione Casale	330.000	330.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	160	60



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)



REGIONE BASILICATA

Piano sud - "Mitigazione rischio idrogeologico"

Codice Finanziamento: A) M.A.T.T.M B) Regione C) M.A.T.T.M.+ Regione	Comune	Località (Toponimo IGM)	Titolo dell'intervento	Importo programmato (Euro)	Fabbisogno 2011 quota Ministero (Euro)	Livello di priorità	Grado progressivo di cantierabilità	Start	Incarico	Progetto	tipo P D E	Gara	Aggiudicazione Definitiva	Contratto	Cantierizzaz.	Durata Lavori	Contabilità Finale
								data	giorni	giorni		giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni
MT038B/10	Miglionico	Via Trinità	Lavori di consolidamento	80.000	80.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	60	60
PZ042B/10	Montemurro	Fosso Libritti	Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti	180.000	180.000	1	B	***	10/10/2011	120	E	25	55	10	7	100	60
PZ044B/10	Nemoli	Vallone	Sistemazione idraulica	130.000	130.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	80	60
PZ047B/10	Oppido Lucano	Centro abitato	Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo	200.000	200.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	110	60
PZ054B/10	Potenza	S.Luca Branca	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale	190.000	190.000	1	B	***	20/09/2011	120	E	35	55	10	7	105	60
PZ056B/10	Rapolla	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrene Melfia	200.000	200.000	1	B	***	30	60	E	35	55	10	7	110	60
PZ057B/10	Rionero in Vulture	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino	340.000	340.000	1	B	***	19/10/2011	120	E	25	55	10	7	170	60
PZ061B/10	San Costantino Albanese	Centro abitato	Lavori di consolidamento	200.000	200.000	1	B	***	30	60	E	25	55	10	7	110	60
PZ070B/10	Sasso di Castalda	Calvario-Serrone	Lavori di consolidamento	200.000	200.000	1	B	***	30	60	E	35	55	10	7	110	60
PZ071B/10	Satriano di Lucania	Rione S. Martino	Lavori di consolidamento	220.000	220.000	1	B	***	30	60	E	35	55	10	7	120	60
MT072B/10	Stigliano	Rione Casale e Sant'Antonio	Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	255.000	255.000	1	I	15/10/2011	15/01/2012	17/01/2012	E	25	55	10	7	130	60

Note

- * Subordinato al finanziamento compelto
- ** Data di accredito in contabilità speciale delle somme a carico del MATTM
- *** Data di accredito in contabilità speciale delle risorse regionali