



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 342 del 17 ottobre 2022

Oggetto: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell'Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015.

Intervento denominato: "Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo" nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001 – CIG: 7493467C94

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

ERRATA CORRIGE DECRETO N. 205 DEL 14 GIUGNO 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi,



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- PRESO ATTO che nell'ambito dell'Accordo di Programma avente ad oggetto “*Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani*”, previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015, la Regione Basilicata ha candidato ed ottenuto il finanziamento di n. 2 interventi, tra cui quello in oggetto del presente provvedimento, per un importo di €. 2.131.000,00;
- CONSIDERATO che in data 8 maggio 2018, il Commissario Delegato, con Decreto Commissariale n. 22 ha approvato, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto di consolidamento “*Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo*” nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 34 del 1° giugno 2018;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 73 del 8 novembre 2018 recante: “PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE”, con il quale si è aggiudicata la procedura relativa ai “*Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo*” nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001 – CIG:7493467C94” al R.T.I. TRIVGEO, costituito dalla ditta TRIVELTERRE s.r.l. con sede legale in Matera alla via Tacito n. 31 – C.F./P.IVA 01155420779, in qualità di mandataria, e dalla ditta GEOSCAVI s.r.l. con sede legale in Montescaglioso (MT) in c. da Capolazzo sn – C.F./P.IVA 01059910776;
- VISTO il Contratto di Appalto sottoscritto in data 10 gennaio 2019;
- VISTO il Processo verbale di consegna parziale dei lavori in data 8 marzo 2019, trasmesso alla struttura commissariale in data 15 marzo 2019 ed acquisito al n. 402;
- ACCERTATO che, come si evince dalla comunicazione del RUP, i lavori sono effettivamente iniziati in data 10 giugno 2019 e dovranno essere ultimati in 217 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 del 8 marzo 2019, e quindi entro e non oltre il 10 ottobre 2019;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 50 del 13 novembre 2019;
- VISTA la nota pervenuta a questa struttura commissariale da parte del R.U.P. geom. Vincenzo Nicoletti, in data 6 maggio 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1557 in data 10 maggio 2022 di trasmissione della Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, richiesta dal Direttore dei lavori Ing. Guido Loperte, ed a firma dello stesso Direttore dei lavori;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 205 del 14 giugno 2022 recante: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, DEL NUOVO QUADRO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ECONOMICO RIMODULATO E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI”;

TUTTO CIO' PREMESSO

DATO ATTO che con il sopracitato Decreto Commissariale n. 205/2022 sono stati approvati gli elaborati progettuali costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera al progetto esecutivo, come di seguito riportato:

- 01 Relazione Generale
- 02 Computo metrico e quadro economico
- 03 Elenco prezzi
- 04 Quadro comparativo
- 05 Computo oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19
- 06 Quadro economico
- 07 Planimetria generale e profili
- 08 Planimetria profili e sezioni DRENI
- 09 Planimetria piante sezioni prospetto PARATIE
- 10 Planimetria particolari e sezioni tipo terre armate
- 11 Planimetria con ubicazione muri di sostegno “sezioni e armature”
- 12 Planimetria opere complementari
- 13 Schema Atto di Sottomissione

DATO ATTO dello schema di Atto di Sottomissione che riporta all'art. 3 l'importo complessivo netto dei lavori pari ad €. 768.031,07 di cui €. 62.284,38 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed €. 16.464,01 per oneri aggiuntivi della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un maggior importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. **113.546,21** oltre IVA, inferiore al quinto d'obbligo contrattuale;

DATO ATTO che nel disposto del Decreto Commissariale n. 205/2022 al punto 7) veniva erroneamente indicato: “...**DI DARE ATTO** che la Perizia di Variante non comporta variazioni dell'importo contrattuale, e non determina variazioni del costo globale dell'intervento”;

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO della DGR 14 marzo 2022, n. 108 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16 marzo 2022;

RITENUTO dover correggere il mero errore materiale commesso nel disposto del sopracitato Decreto nonché riapprovare lo schema di Atto di Sottomissione che ora riporta, correttamente, all'art. 3, la possibilità prevista dall'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

ATTESA la propria competenza in merito;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. **DI RENDERE NULLE** le parti del Decreto commissariale n. 205 del 14 giugno 2022 nonché degli allegati con esso approvati, in contrasto con il presente provvedimento;
3. **APPROVARE** lo schema di Atto di sottomissione che riporta all'art. 3 l'importo complessivo netto dei lavori pari ad €. 768.031,07 di cui €. 62.284,38 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed €. 16.464,01 per oneri aggiuntivi della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un maggior importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. **113.546,21** oltre IVA, inferiore al quinto d'obbligo contrattuale;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è possibile riconoscere la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
5. **DI DEMANDARE** al RUP gli atti consequenziali, dall'approvazione del presente provvedimento, ivi compreso la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, compreso la richiesta e verifica della cauzione suppletiva, se dovuta;
6. **DI DARE ATTO** che la Perizia di Variante comporta variazioni dell'importo contrattuale, nei limiti che la norma prevede, non determinando un aumento del costo globale di intervento;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento – geom. Vincenzo Nicoletti dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente Decreto Commissariale è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 17 ottobre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.