



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA C.F. 93048880772 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) (O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA – C.F. 93048880772**

**LAVORI:** Lavori di completamento del consolidamento sul versante est di Bella capoluogo nel comune di Bella (PZ) - COD. RENDIS 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001 - CIG 7493467C94

**IMPRESA:** Raggruppamento temporaneo di Imprese TrivGeo (di seguito Appaltatore), rappresentato dall'Ing. Francesco Paolo LUCERI, nato a Matera il 6 giugno 1962 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. LCR FNC 62H06 F052C, Legale Rappresentante dell'impresa TRIVELTERRE S.r.l. con sede legale in Matera alla via Tacito, n. 31 - CAP 75100, C.F./P.IVA 01155420779 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Matera, iscritta al n. MT-76711 del R.E.A., quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo costituito, come da Atto in data 24 ottobre 2015 Rep. n. 14.841 – Racc. n. 8.080, registrato all'Agenzia delle Entrate il 23 ottobre 2018 al n. 2070/1T, con firme autenticate dal Dott. Deodato LAPELOSA, notaio in Bernalda (MT), fra essa medesima, la mandante, GEOSCAVI S.r.l., rappresentata dal Sig. Nunzio Emanuele CARRIERO, C.F. CRR NZM 76H22 F052L, Legale Rappresentante dell'impresa con sede legale in Montescaglioso (MT) alla C.da Capoiazzo snc - CAP 75100, C.F./P.IVA. 01059910776 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Matera, iscritta al n. MT-69503 del R.E.A.

**CONTRATTO:** in data 10 gennaio 2019 dell'importo di €. 654.489,30 di cui



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA C.F. 93048880772 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) (O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

€. 600.250,00 per lavori "a misura" al netto del ribasso d'asta del 35,202% ed

€. 54.239,30 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetto a ribasso.

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 del DECRETO del M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno duemilaventidue il giorno 15 del mese Giugno, il sottoscritto Ingegnere Guido LOPERTE, funzionario dell'Ufficio Protezione Civile, in qualità di Direttore dei Lavori;

- Visto il progetto dei lavori su indicati predisposto dal Comune di Bella (PZ), dell'importo complessivo di €. 1.631.000,00

- Visto il Decreto Commissariale n. 22 del 08 maggio 2018 con cui si è approvato il progetto esecutivo, determinato l'impegno della spesa occorrente pari ad €. 1.631.000,00 ed approvati i documenti progettuali e di gara ed è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'importo complessivo di €. 980.579,86 di cui €. 926.340,00 per l'esecuzione dei lavori ed €. 54.239,86 per oneri di sicurezza;

- Visto il Decreto Commissariale a contrarre n. 34 del 01 giugno 2018, il Commissario ha dichiarato nulle le parti del Decreto Commissariale n. 22 del 8 maggio 2018 e del Decreto Commissariale n. 32 del 30 maggio 2018 in contrasto ed ha indetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito denominato Codice), una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "completamento del consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo nel Comune di Bella (PZ) - Cod. RENDIS 17IR256/G1" da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, come chiarito dalla nota dell'Autorità nazionale Anticorruzione (di seguito, A.N.AC.) del 23 giugno 2017;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA C.F. 93048880772 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) (O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)**

- Visto il Decreto Commissariale n. 58 del 11 settembre 2018 con cui è stato approvato il verbale n. 4 del 28 agosto 2018 e, per effetto, disposta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, trasmessa dal RUP, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in data 11 settembre 2018 e acquisita al protocollo con n. 150947;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) e comma 6, del Codice con nota prot. n. 20180001088 del 19 settembre 2018;

- con Decreto commissariale n. 73 del 08 novembre 2018 è stata eseguita l'aggiudicazione efficace e l'assunzione dell'impegno definitivo della spesa di €. 798.476,95 iva inclusa;

- Visto il contratto in data 10 gennaio 2019 dell'importo di €. 654.489,30 di cui €. 600.250,00 per lavori "a misura" al netto del ribasso d'asta del 35,202% ed €. 54.239,30 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetto a ribasso;

- Vista la nota prot. n. 39188/24AA del 5.03.2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rocco Riviello ha autorizzato il Direttore dei Lavori Ing. Guido Loperte ad adempiere alla Consegna Parziale dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 1.23 del capitolato speciale d'Appalto ed all'art. n. 5 comma 1 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 per indisponibilità temporanea di alcune aree da espropriare;

- Visto il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori n. 1 in data 08 marzo 2019 con il quale, verificata la temporanea indisponibilità di parte delle aree e degli immobili su cui devono eseguirsi i lavori, si è proceduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onde consentire all'Impresa di provvedere all'inizio



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA C.F. 93048880772 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) (O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

delle lavorazioni;

- Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 10 giugno 2019 con il quale si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, considerato che il tempo utile per l'Ultimazione dei Lavori è fissato in **giorni 217** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Parziale dei Lavori n. 1, è stato fissato il termine per l'ultimazione degli stessi entro e non oltre il **10 ottobre 2019**;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 02 settembre 2019, per la redazione della perizia di variante;

VISTO la ripresa dei lavori in data **24 ottobre 2019** essendo stata redatta la Perizia di variante;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data **11 novembre 2019**, per eventi meteorici;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data **02 dicembre 2019**, per cessazione delle motivazioni della sospensione;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in data **12 marzo 2020**, per mancato completamento delle procedure di deposito dei calcoli dei nuovi muri di sostegno e della paratia su pali da realizzare di cui alla Perizia di variante;

- VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 3 in data **21 ottobre 2020**, per cessazione delle motivazioni della sospensione;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 4 in data **9 dicembre 2020**, per eventi meteorici;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA C.F. 93048880772 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) (O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

- VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 4 in data **13 gennaio 2021**, per cessazione

delle motivazioni della sospensione;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 5 in data **12 marzo 2021**, per difficoltà

di reperimento dei materiali a causa dell'emergenza causata dalla pandemia di

COVID 19;

- VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 5 in data **2 agosto 2021**, per cessazione

delle motivazioni della sospensione;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 6 in data **13 settembre 2021**, per

redazione di perizia di variante e suppletiva;

- VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 6 in data **15 giugno 2022**, per cessazione

delle motivazioni della sospensione;

-VISTA la nota in data **20/10/2022** con la quale l'Impresa esecutrice ha comunicato

l'Ultimazione dei lavori di che trattasi in data **14/10/2022**.

- con la partecipazione del Raggruppamento temporaneo di Imprese TrivGeo

rappresentato del Sig. Francesco Paolo Luceri, nato a Matera il 6 giugno 1962 e

domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. LCR FNC 62H06 F052C, Legale

Rappresentante dell'impresa TRIVELTERRE S.r.l. con sede legale in Matera alla via

Tacito, n. 31 - CAP 75100, C.F./P.IVA 01155420779 e numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Matera, iscritta al n. MT-76711 del R.E.A.,

quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo costituito,

come da Atto in data 24 ottobre 2015 Rep. n. 14.841 – Racc. n. 8.080, registrato

all'Agenzia delle Entrate il 23 ottobre 2018 al n. 2070/1T, con firme autenticate dal

Dott. Deodato LAPELOSA, notaio in Bernalda (MT), fra essa medesima, la



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA C.F. 93048880772 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) (O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

mandante, GEOSCAVI S.r.l., rappresentata dal Sig. Nunzio Emanuele CARRIERO, C.F.

CRR NZM 76H22 F052L, Legale Rappresentante dell'impresa con sede legale in

Montescaglioso (MT) alla C.da Capoiazzo snc - CAP 75100, C.F./P.IVA. 01059910776

e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Matera, iscritta al n. MT-69503

del R.E.A., il sottoscritto, dopo aver effettuato i necessari accertamenti in

contraddittorio con l'esecutore;

#### CERTIFICA

che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data **19.10.2022** e quindi in tempo

utile rispetto al termine per la loro ultimazione e pertanto senza l'applicazione di

alcuna delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

La presente certificazione equivale a verbale di constatazione sullo stato dei lavori,

ai sensi dell'art. 12 del DECRETO del M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene

sottoscritto senza riserve come appresso.

#### IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Guido LOPERTE)

PER L'IMPRESA R.T.I. TrivGeo

(Ing. Francesco Paolo LUCERI)

  
**TRIVELTERRE s.r.l.**

#### VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Vincenzo NICOLETTI)