



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 219 del 17 aprile 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). 1° LOTTO FUNZIONALE. Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002.

PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024"

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 e del nuovo quadro economico di finanziamento

NOMINA DEL SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";

VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;

VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;

PRESO ATTO che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR068/G1	San Severino Lucano	Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana	G93B16000030002	€. 1.970.000,00

VISTO il Decreto commissariale n. 87 del 17 marzo 2023;

VISTO il Decreto commissariale n. 96 del 13 marzo 2024 recante: "Approvazione del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico di intervento – primo stralcio funzionale. Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 137 del 18 aprile 2024 recante il Provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI in favore dell'operatore economico EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764 per l'importo di €. 1.268.976,67, IVA esclusa, di cui €. 37.865,07 per oneri della sicurezza, corrispondente al ribasso offerto del 3,50% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. 494 in data 2 maggio 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 163 del 10 maggio 2024 recante: "Approvazione contratto rep. n. 494 del 2 maggio 2024. Approvazione del quadro economico post-gara;

VISTA la nota PEC in data 21 maggio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1489 in data 24 maggio 2024, con la quale il RUP ha comunicato l'inizio dei lavori in data 20 maggio 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 187 del 24 maggio 2024 recante la disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale, per un importo complessivo pari ad €. 464.445,46 di cui €. 380.693,00 per anticipazione lavori ed €. 83.752,46 per IVA al 22%;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 286 del 27 luglio 2024 recante: "Approvazione 1° SAL a tutto il 25 luglio 2024. Disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento in data 25 luglio 2024;
- VISTO il Decreto commissariale n. 414 del 22 novembre 2024 recante: "Approvazione 2° SAL a tutto il 15 novembre 2024. Approvazione dell'adeguamento prezzi a tutto il 2° SAL. Approvazione lavori in economia. Disposizione di liquidazione e pagamento;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota PEC in data 23 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0231914 -AAO GIUNTA REGIONALE- 23-10-2024, ha trasmesso la: Notificazione della D.R.G. N. 590 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto: "D.R.G. 723/2021- PSC BASILICATA, Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17 luglio 2024" che ha, tra l'altro, destinato la quota di €. 11.570.934,80 delle economie del PSC, accertate al 31/12/2023, a n. 27 interventi dell'area tematica 05-Ambiente e Risorse naturali, Settore di intervento 05.01- Rischi e Adattamento Climatico, salvaguardati ai sensi delle delibere CIPESS 48/2022 e 14/2024, già presenti nel PSC Basilicata che hanno presentato un maggiore fabbisogno finanziario;
- VISTA la nota Commissariale prot. 2666 del 30 novembre 2024 con la quale si rendevano edotti il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice della circostanza che, con la sopracitata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, era ricompreso anche l'intervento in oggetto, per il quale il maggior importo di finanziamento pari ad €. 400.000,00 faceva corrispondere l'importo globalmente riconosciuto pari ad €. 2.370.000,00, e che le maggiori risorse avrebbero potuto essere utilizzate prioritariamente per opere di completamento, eventualmente stralciate per mancanza di adeguata copertura, oltreché essere utilizzate per far fronte ad imprevisti ed a revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso spese generali, spese tecniche, incentivo, etc.;
- VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la Relazione finale di Chiusura parziale riferita al 31 dicembre 2023;
- VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente l'elenco della Destinazione delle Economie accertate al 31 dicembre 2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della Delibera CIPESS n. 48/2022;
- VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la struttura programmatica del PSC Basilicata;
- RIBADITO che tra gli interventi per i quali è stato disposto il ri-finanziamento risulta anche l'intervento denominato: "Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). 1° LOTTO FUNZIONALE. Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002" per un importo complessivamente pari ad €. 2.370.000,00;
- DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste sia nel contratto principale sia nell'elenco prezzi annesso al contratto, nonché di apportare delle variazioni previste in progetto in particolare:
- Tombini di attraversamento atto allo smaltimento delle acque pluviali;
 - Realizzazione delle soglie di fondo;
 - Demolizione e rifacimento di un a controbriglia parzialmente crollata;
 - Ripristino del coronamento di una briglia esistente e parziale rifacimento del paramento in corrispondenza del petto in pietrame e calcestruzzo;
 - Realizzazione di ulteriori gabbionate a protezione delle sponde in erosione



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- Realizzazione di un solettone di dissipazione tra briglia e controbriglia

PRESO ATTO della nota PEC del RUP, ing. Pasquale CRISTIANO, in data 7 aprile 2025 acquisito al protocollo commissariale n. 808 in data 9 aprile 2025, di trasmissione della PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA nell'ambito del quadro economico approvato, costituita nello specifico dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

- 1) ELAB.A.1. V: Relazione tecnica di Variante;
- 2) ELAB.A.2. V: Atto di sottomissione n.°1 concordamento nuovi prezzi;
- 3) ELAB.A.2.1. V: Schema atto di sottomissione;
- 4) ELAB.E.1. V: Computo Metrico di Variante;
- 5) ELAB.E.1.2. V: Computo costi sicurezza;
- 6) ELAB.E.2. V: Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi;
- 7) ELAB.E.3. V: Incidenza manodopera;
- 8) ELAB.E.4. V: Quadro Comparativo;
- 9) ELAB.E.5. V: Quadro economico;
- 10) ELAB.E.6. V: Relazione sul cronoprogramma;
- 11) ELAB.E.7. V: Piano di sicurezza e coordinamento;
- 12) ELAB.E.8. V: Capitolato speciale di Appalto;
- 13) ELAB.G.4.1. V: Progetto, indicazione degli interventi lungo l'alveo del Torrente Frido;
- 14) ELAB.G.4.2. V: Profilo altimetrico Fosso Terzi (inserimento briglie);
- 15) ELAB.G.4.3. V: Progetto, indicazione intervento Fosso Matarazzo;
- 16) ELAB.G.5. V: Particolari costruttivi delle opere e degli interventi;
- 17) ELAB.S.6. V: Piano di Manutenzione.

PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi €. 1.620.627,20 di cui €. 1.563.905,25 al netto del ribasso d'asta del 3,50% oltre ad €. 44.686,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad **€. 1.608.581,25**, con un incremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad **€. 339.604,58** rispetto all'importo netto contrattuale, corrispondente ad un aumento del 26,76%;

VISTO il nuovo Quadro Economico che tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, quale effetto di legge della citata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)					
		progetto esecutivo	post-gara	variante co- finanziamento	differenza
A)	LAVORI	€	€	€	€
1	lavori a misura	€ 1.275.763,32	€ 1.275.763,32	€ 1.620.627,20	€ 344.863,88
Importo dei lavori a base di gara		€ 1.275.763,32	€ 1.275.763,32	€ 1.620.627,20	€ 344.863,88
2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 37.865,07	€ 37.865,07	€ 44.676,00	€ 6.810,93
3	A dedurre il ribasso d'asta del 3,50% su 1)	€ 0,00	€ 44.651,72	€ 56.721,95	€ 12.070,24
TOTALE LAVORI (1+2+3)		€ 1.313.628,39	€ 1.268.976,67	€ 1.608.581,25	€ 339.604,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 41.433,66	€ 41.750,00	€ 39.983,47	-€ 1.766,53
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa al 22%)	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 25.010,00	-€ 35.990,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000,00	€ 10.750,00	€ 0,00	-€ 10.750,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.517,41	€ 12.517,41
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:				
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.a.1	Rilievi topografici già affidati (oltre cassa al 5%)	€ 0,00	€ 4.950,00	€ 4.950,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, CSP, DL e CSE (già affidati dal Comune di San Severino Lucano)	€ 0,00	€ 61.585,91	€ 102.176,40	€ 40.590,49
8.b.1	Relazione geologica (già affidata dal Comune di San Severino Lucano) - IVA esente	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
8.b.2	Spese tecniche per predisposizione Perizia di variante in corso d'opera	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 37.148,25	-€ 2.851,75
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 21.018,05	€ 21.018,05	€ 33.169,85	€ 12.151,79
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023	€ 29.550,00	€ 29.550,00	€ 35.550,00	€ 6.000,00
8.d.1	Spese per verifica preventiva progettazione esecutiva (già affidata)	€ 7.784,26	€ 7.784,26	€ 7.784,26	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) - già affidati	€ 23.514,26	€ 22.000,84	€ 28.200,84	€ 6.200,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto al 22% ove prevista	€ 12.740,00	€ 31.398,74	€ 41.430,32	€ 10.031,58
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 119.606,57	€ 238.287,81	€ 310.409,92	€ 72.122,11
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 288.998,25	€ 279.174,87	€ 353.887,87	€ 74.713,01
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 9.115,41	€ 9.185,00	€ 11.550,19	€ 2.365,19
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA, etc)	€ 1.610,57	€ 6.400,56	€ 8.059,89	€ 1.659,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI	€ 526.764,46	€ 646.548,23	€ 761.418,75	€ 114.870,52
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€	€
1	Ribasso d'asta gara CIG: B121DFC468	€ 0,00	€ 44.651,72	€ 0,00	-€ 44.651,72
2	I.V.A. sul ribasso al 22%	€ 0,00	€ 9.823,38	€ 0,00	-€ 9.823,38
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 54.475,09	€ 0,00	-€ 54.475,09
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 1.840.392,85	€ 1.970.000,00	€ 2.370.000,00	€ 400.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.840.392,85	€ 1.970.000,00	€ 2.370.000,00	€ 400.000,00
	MAGGIOR IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- VISTO** nello specifico lo schema di Atto di sottomissione allegato alla perizia di variante comprensivo del verbale di concordamento di 13 nuovi prezzi;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- DATO ATTO** che si è reso necessario affiancare il RUP con adeguato supporto sia per la fase di affidamento che dell'esecuzione dei lavori e dei servizi connessi, con personale della struttura di Staff del Commissario, ai sensi del citato art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- RITENUTO** nominare, ora per allora, quale supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del citato D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, il quale ha già svolto tale funzione per altri interventi di competenza del Commissario di Governo;
- TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G93B16000030002
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP ing. Pasquale CRISTIANO, con la sopracitata PEC in data 7 aprile 2025 acquisito al protocollo commissariale n. 808 in data 9 aprile 2025;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE PER GLI EFFETTI** la D.R.G. n. 590 e i suoi allegati, del 17 ottobre 2024 trasmessa con nota PEC in data 23 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – ha comunicato il rifinanziamento delle economie del



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

PSC accertate al 31/12/2023 a n. 27 interventi come in epigrafe meglio specificati che qui si intendono per ripetuti e trascritti;

3. **DI DARE ATTO** che in conseguenza della summenzionata D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, nell'ambito della destinazione delle economie accertate al 31/12/2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della delibera CIPESS 48/2022, rientra anche l'intervento in oggetto con un maggior finanziamento pari ad €. 400.000,00 per un totale pari ad €. 2.370.000,00 corrispondente al Costo ammesso proposto a valere su PSC;
4. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva al progetto esecutivo, trasmessa dal RUP con la citata nota PEC in data 7 aprile 2025 acquisito al protocollo commissariale n. 808 in data 9 aprile 2025, relativa all'intervento denominato "Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). 1° LOTTO FUNZIONALE. Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002;
5. **DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante suppletiva al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, imprevisi ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
6. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica suppletiva, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, che per l'effetto tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
7. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti al netto del ribasso d'asta del 3,50% diviene pari ad €. 1.608.581,25 oltre IVA al 22%, di cui €. 44.676,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 339.604,58 oltre IVA rispetto all'importo netto contrattuale;
8. **DI NOMINARE** quale supporto al RUP per la fase di affidamento e di esecuzione dei contratti, nell'ambito della perizia di somma urgenza, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario;
9. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di ripartizione dell'incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche per conto del Commissario, verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017;
10. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del supporto al RUP, qui nominato ai sensi del D.lgs. 36/2023, sarà calcolato in funzione del 1,00% dell'importo dei lavori lordi ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, oltre oneri riflessi se dovuti come per legge;
11. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di San Severino Lucano (PZ), al Responsabile Unico del Progetto ing. Pasquale CRISTIANO, ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 17 aprile 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.