



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 243 del 3 agosto 2022

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488.

Intervento denominato: "completamento consolidamento versante nord est, nel comune di San Martino D'Agri (PZ)" Codice ReNDiS 17IR/G1 – CUP: G87C19000140001

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 7 GIUGNO 2022

APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA E RIMODULAZIONE DEL Q.E. DI INTERVENTO

PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite Accordo di Programma tra la Regione ed il MATTM;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016;
- VISTO l'art. 54 comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 228/ del 14 settembre 2020, che per l'anno 2020 consente al Ministero di procedere alla programmazione degli interventi secondo la disciplina relativa alla fase istruttoria già dettata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2019 e, quindi, mediante Conferenza dei Servizi con la partecipazione dei Commissari per l'emergenza, dei Commissari Straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuale;
- VISTO il 5° Atto Integrativo, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, in data 2 novembre 2020, per un importo complessivo di €. 6.263.871,01 comprensivo dei costi di progettazione;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR477/G1	G87C19000140001	Completamento Consolidamento Versante Nord Est	F	San Martino D'Agri	PZ	€ 1.877.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 34 del 9 febbraio 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 261 del 8 novembre 2021 con il quale è stato approvato il quadro economico di intervento rimodulato post gara;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 159 del 2 maggio 2022;
- VISTA la nota PEC n. 20200002073 del 13 novembre 2020 con la quale l'Ing Pasquale Alberti è stato designato Responsabile Unico del Procedimento dal Soggetto Attuatore Delegato;
- VISTA la nota PEC in data 23 dicembre 2021 prot. 5342 del Comune di San Martino D'Agri, acquisita al protocollo commissariale n. 2861 in pari data con la quale il Sindaco richiedeva



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

di valutare l'esecuzione di un intervento d'urgenza per la messa in sicurezza di un comparto edilizio, sito nel centro storico a ridosso di Via Cola di Rienzo;

- DATO ATTO che con nota PEC prot. 2861 del 31 dicembre 2021, il Commissario segnalava al RUP la situazione comunicata dall'Amministrazione comunale, esortandolo, ad eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici comunale e con i progettisti, al fine di verificare quanto segnalato dal Sindaco;
- PRESO ATTO che il Dipartimento Infrastrutture e mobilità- Ufficio Difesa del suolo, con PEC in data 10 gennaio 2022 prot. 3151/24BB, acquisita al protocollo commissariale n. 137 in data 11 gennaio 2022, invitata il RUP ad eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali e coi i progettisti;
- VISTA la nota commissariale in data 11 gennaio 2022 prot. 20220000137;
- VISTO il verbale del sopralluogo congiunto in data 12 gennaio 2022, trasmesso dal Comune di San Martino d'Agri (PZ) con PEC in pari data, acquisita al prot. 20220000174 del 13 gennaio 2022;
- PRESO ATTO che i progettisti intervenuti nel sopralluogo evidenziavano l'impossibilità di intervenire sul comparto edilizio per mancanza di acquisizione dei beni da parte dell'Amministrazione pubblica alla data del sopralluogo, come indicato nel verbale sopra richiamato;
- VISTA la nota PEC del RUP prot.n. 281 del 28 gennaio 2022 di richiesta dell'autorizzazione ad attivare la procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs 50/2016;
- DATO ATTO che con nota commissariale prot. 2022000284 del 28 gennaio 2022 si esortava il RUP a disporre l'immediato avvio dei lavori necessari a rimuovere le cause che avevano provocato lo stato di urgenza, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 163 sopra richiamato, evidenziando la responsabilità che la norma pone in capo ai Soggetti delegati alle azioni finalizzate al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;
- PRESO ATTO che i progettisti con nota PEC in data 18 febbraio 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 519 del 21 febbraio 2022, nel descrivere lo stato dei luoghi, esprimevano a proprio giudizio, la scarsa efficacia nonché la difficile realizzazione della messa in sicurezza dell'area attraverso opere provvisorie di puntellatura delle masse murarie in dissesto;
- PRESO ATTO che i progettisti, nella sopra citata PEC, proponevano di eseguire una parziale demolizione delle strutture collassate e protezione delle parti non demolite, dalle avversità atmosferiche;
- VISTA la relazione sintetica del RUP in data 23 febbraio 2022 sullo stato di attuazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale n. 586 e 591 in data 28 febbraio, nella quale lo stesso esprimeva dubbi sulla efficacia delle opere provvisorie di puntellamento a causa dell'esiguo spazio a disposizione tra i fabbricati prospicienti l'immobile pericolante;
- VISTA la nota PEC del Sindaco del Comune di San Martino d'Agri in data 6 giugno 2022 prot. 2450 con la quale si comunicava l'emissione di ordinanze di sgombero immediato degli immobili del comparto edilizio interessato dal dissesto;
- VISTO il verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, in data 7 giugno 2022, sottoscritto dal RUP Ing. Pasquale Alberti;
- VISTO il processo verbale di consegna dei lavori con il rito della somma urgenza in data 7 giugno 2022, sottoscritto dall'Ing. Pasquale Alberti in qualità di RUP e direttore dei lavori nonché dal Sig. Rocco Russillo quale Amministratore Unico della Società I.F.C. S.r.l. (Infrastrutture Fondazioni Costruzioni Sr.l.), con sede in Via F.lli Rosselli, snc – Picerno (PZ);
- PRESO ATTO che si disponeva l'immediato avvio dei lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità consistenti essenzialmente in:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

1. Messa in sicurezza del comparto edilizio mediante demolizione progressiva delle murature perimetrali e portanti, sino al livello in cui le pareti risultino in condizioni statiche sufficienti ad escludere pericolo di crollo;
2. Manutenzione straordinaria delle scalinate al contorno del comparto edilizio per ripristinare il corretto deflusso superficiale delle acque meteoriche;
3. Demolizioni e rifacimento delle pavimentazioni stradali occorrenti;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori sopra indicati venivano stimati in lordi €. 150.000,00, il ribasso veniva pattuito nella percentuale del 10% e che il tempo per l'esecuzione delle lavorazioni veniva stimato in giorni 80 (ottanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, predisposta dal RUP ing. Pasquale Alberti, trasmessa con nota PEC in data 16 giugno 2022 ed acquisita al protocollo commissariale n. 2015 in data 20 giugno 2022;

PRESO ATTO che la Perizia è composta dai seguenti elaborati:

- 1- Relazione Generale
- 2- Computo metrico demolizione
- 3- Elaborati grafici
- 4- PSC
- 5- Capitolato Speciale di Appalto
- 6- Verbale di Validazione

PRESO ATTO che l'importo dei lavori preventivato, nella Perizia di lavori di somma urgenza, assommano complessivamente ad €. 166.310,16 di cui €. 62.773,24 per demolizioni, €. 44.854,20 per trasporti e conferimenti a discarica ed €. 58.682,72 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

PRESO ATTO conseguentemente che l'importo a base di negoziazione è stato calcolato in €. 107.627,44 oltre €. 58.682,72 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

PRESO ATTO dalla relazione accompagnatoria della perizia di cui sopra che la selezione dell'operatore economico, a cui sono stati affidati i lavori, è avvenuta attraverso una estrazione a sorte tra le imprese interpellate per le vie brevi e dotate di idonea SOA, alla presenza del Sindaco del Comune di San Martino d'Agri (PZ), del Vice Sindaco e del RUP;

PRESO ATTO che le imprese interpellate sono state:

- 1) Pittella Mario Costruzioni s.a.s. con sede in Contrada Menavoli – Lauria (PZ);
- 2) Schillizzi Costruzioni S.r.l. con sede in Località Torretta – San Costantino Albanese (PZ);
- 3) Infrastrutture Fondazioni Costruzioni con sede in Via Fratelli Rosselli snc – Picerno (PZ);

PRESO ATTO che è stata sorteggiata l'Impresa Infrastrutture Fondazioni Costruzioni con sede in Via Fratelli Rosselli snc – Picerno (PZ) e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito consensualmente con l'affidatario stabilendo il ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori stimato, al netto degli oneri sulla sicurezza, anch'essi stimati;

PRESO ATTO che l'importo di affidamento, al netto del ribasso concordato del 10,00% e di una ulteriore riduzione concordata è risultato pari ad €. 150.000,00 oltre IVA al 10%;

VISTO nello specifico il quadro economico della Perizia di somma urgenza, riportato nella relazione generale, qui di seguito indicato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI SOMMA URGENZA		
A) LAVORI		€
1	lavori a misura (al netto del ribasso del 10%)	€ 96.864,70
2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 58.682,72
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)		€ 155.547,42
Totale lavori in cifra tonda ulteriormente ribassati		€ 150.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA al 10% compresa)	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe (nota 4)	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (IVA compresa)	€ 5.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (Da affidare)	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.720,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a+b+c+d+e+f)	€ 0,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 7.720,00
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 15.000,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.000,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 280,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 45.000,00
COSTO COMPLESSIVO PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA (A + B)		€ 195.000,00

- VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- PRESO ATTO** della DGR 14 marzo 2022, n. 108 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16 marzo 2022;
- PRESO ATTO** che l'importo complessivamente stimato della Perizia dei lavori di somma urgenza è pari ad €. 195.000,00, come specificato nel sopra indicato quadro economico e che, conseguentemente, si rende necessario una rimodulazione del quadro economico di intervento, in ultimo approvato con il Decreto Commissariale n. 261 del 8 novembre 2021, come si seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST SOMMA URGENZA (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 1.235.413,63
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 1.235.413,63
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.596,74
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 1.260.010,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA al 10% compresa)	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 8.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe (nota 4)	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 23.205,40
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, geologia (affidate)	€ 121.227,93
8.b1	Accantonamenti per spese tecniche livelli progettuali agli atti Rendis	€ 16.500,57
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (al netto degli incentivi già calcolati nell'ambito della Perizia di lavori di somma urgenza)	€ 20.160,17
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 28.155,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 4.875,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 22.713,41
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a+b+b1+d+e+f)	€ 42.097,26
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+b1+c+d+e+f+g)		€ 278.934,73
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 126.001,04



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 850,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 7.703,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 421.989,63
C)	PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL 16 GIUGNO 2022	€
1	Lavori al netto del ribasso contrattato ed al lordo degli oneri di sicurezza	€ 150.000,00
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 45.000,00
	Totale "Perizia lavori di somma urgenza" (somma da 1 a 2)	€ 195.000,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 1.877.000,00
IMPORTO A CARICO DEL Piano Stralcio 2020		€ 1.877.000,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00

- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 24;
- VISTO Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante: *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 26 del citato decreto legge a tenore del quale [...] in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al 31 dicembre 2022 [...], si applicano i prezzi aggiornati per i quali le Regioni procedono a un aggiornamento infrannuale entro il 31 luglio 2022, ovvero, nelle more del suddetto aggiornamento, le Stazioni appaltanti applicano quelli previsti dal successivo comma 3;
- VISTE le disposizioni dell'art. 26, comma 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sulla base delle quali, in assenza del suddetto aggiornamento infrannuale del prezzario regionale, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le Stazioni appaltanti incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali;
- VISTO nello specifico l'art. 26 *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"* del citato D.L. 50/2022, comma 6 che recita: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.."*;
- ATTESO che, allo stato, non risulta pubblicato alcun aggiornamento infrannuale, come previsto dall'art. 26, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- DATO ATTO conseguentemente che i progettisti nell'espletamento dei servizi affidati dovranno tenere conto della novella normativa introdotta dal citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 5;
- ATTESA la propria competenza in merito;
- TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** come di fatto si approva il Verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, trasmesso dal RUP in data 7 giugno 2022, acquisito al protocollo commissariale n. 1893 in data 8 giugno 2022;
- 3. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** come di fatto si approva la Perizia dei lavori DI SOMMA URGENZA trasmessa dal RUP Ing. Pasquale Alberti con nota PEC del 16 giugno 2022 ed acquisita al Prot. 2015 del 20 giugno 2022, costituita dagli elaborati come nelle premesse tutti indicati, che qui si intendono integralmente riportati;
- 4. DI APPROVARE** nello specifico il Quadro Economico della Perizia dei lavori di somma urgenza, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI SOMMA URGENZA		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura (al netto del ribasso del 10%)	€ 96.864,70
2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 58.682,72
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)		€ 155.547,42
Totale lavori in cifra tonda ulteriormente ribassati		€ 150.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA al 10% compresa)	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe (nota 4)	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (IVA compresa)	€ 5.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (Da affidare)	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.720,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a+b+c+d+e+f)	€ 0,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 7.720,00
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 15.000,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.000,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 280,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 45.000,00
COSTO COMPLESSIVO PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA (A + B)		€ 195.000,00

- 5. DI PRENDERE ATTO** dell'affidamento dei lavori di somma urgenza, con le modalità e procedure indicate nelle premesse del presente provvedimento, alla Ditta "I.F.C. S.r.l. - Infrastrutture Fondazioni Costruzioni con sede in Via Fratelli Rosselli snc – 85055 Picerno (PZ) avente C.F. e P.IVA n. 01375090766 – PEC:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ifc@pec.it , per un importo netto pari ad €. 150.000,00 oltre IVA asl 10%, corrispondente ad un ribasso concordato del 10% sull'importo lordo dei lavori presunti di somma urgenza;

6. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà effettuare le verifiche dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte della Ditta I.F.C. S.r.l. - Infrastrutture Fondazioni Costruzioni con sede in Via Fratelli Rosselli snc – 85055 Picerno (PZ) avente C.F. e P.IVA n. 01375090766 come si evincerà dall'apposita relazione istruttoria del RUP;
8. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di affidamento venga revocato in caso di esito negativo delle suddette verifiche;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI DEMANDARE** il RUP alla sottoscrizione del Contratto di Appalto unitamente all'operatore economico affidatario dei lavori;
11. **DI APPROVARE**, conseguentemente all'approvazione della Perizia dei lavori di somma urgenza, la rimodulazione del Quadro Economico di intervento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
RIMODULATO POST SOMMA URGENZA		
(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 1.235.413,63
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+3)		€ 1.235.413,63
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.596,74
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 1.260.010,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA al 10% compresa)	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 8.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe (nota 4)	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 23.205,40
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, geologia (affidate)	€ 121.227,93
8.b1	Accantonamenti per spese tecniche livelli progettuali agli atti Rendis	€ 16.500,57
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (al netto degli incentivi già calcolati nell'ambito della Perizia di lavori di somma urgenza)	€ 20.160,17
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del	€ 28.155,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

	procedimento, e di verifica e validazione	
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 4.875,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 22.713,41
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a+b+b1+d+e+f)	€ 42.097,26
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+b1+c+d+e+f+g)	€ 278.934,73
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 126.001,04
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 850,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 7.703,86
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 421.989,63
C)	PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL 16 GIUGNO 2022	€
1	Lavori al netto del ribasso contrattato ed al lordo degli oneri di sicurezza	€ 150.000,00
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 45.000,00
	Totale "Perizia lavori di somma urgenza" (somma da 1 a 2)	€ 195.000,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.877.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL Piano Stralcio 2020	€ 1.877.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

12.DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al RUP, all'Amministrazione comunale di San Martino D'Agri (PZ), al Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 3 agosto 2022

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)**



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.