



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 310 del 29 settembre 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo". IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019

Intervento denominato: "Lavori di bonifica delle zone a rischio r4 nel centro abitato di Abriola. Codice ReNDIs 17IR084/G1" - CUP: G43B16000000002

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016.

APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: “Incarico di Soggetto Attuatore Delegato” con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell’11 agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico Tripaldi – Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi;
- VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata sottoscritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTA la D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016 recante: “Preso d’atto elenco interventi contro il dissesto idrogeologico 2014-2020”;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la D.D. n.24AA.2017/D.01155 del 10 novembre 2017 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, avente per oggetto: “Interventi di mitigazione del rischio Idrogeologico 2014-2020 – Impegno e parziale trasferimento delle risorse al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Basilicata – Contabilità n. 5594”, con la quale sono state impegnate e liquidate per l’annualità 2017 risorse disponibili sul Capitolo 25326 del Bilancio 2017-2019-Interventi relativi al programma di dissesto idrogeologico, nonché impegnate e parzialmente liquidate per il triennio 2017-2019 sul Capitolo 25390 – Bilancio 2017-2019 FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Basilicata;
- CONSIDERATO che sono state accreditate dalla Regione Basilicata in favore della Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeo-basilicata” - l’importo di €.1.800.538,43 dal Capitolo 25362-UPB 0621.01 – Missione 09. Programma 01- Esercizio Finanziario 2017 e l’importo di €. 920.000,00 dal Capitolo 25390 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Basilicata – Missione 09 – Programma 01 – Esercizio finanziario 2017;
- VISTO il successivo 4° Atto integrativo sottoscritto in data 19 giugno 2019 ed il relativo Decreto approvativo della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM, in data 1° luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 2019, Reg. n. 1 - Foglio 2868;
- CONSIDERATO che l’intervento in specie è ricompreso tra quelli finanziati con le economie, residue indicate nell’Atto integrativo di cui sopra, di cui alla Tabella allegata “Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale”;
- VISTA la nota commissariale prot.20170000507 del 28 dicembre 2017 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, l’ing. Domenico Berterame – funzionario della Regione Basilicata;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 140 del 13 ottobre 2020 con il quale è stato approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo dell’opera, nonché di approvazione del quadro economico rimodulato;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 160 del 4 novembre 2020 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori – gara CIG: 8472207E60 in favore della RTP “VIVAI BARRETTA GARDEN (CAPOGRUPPO) - URANIA (MANDANTE)” per l’importo di €. 679.955,20 (Euro seicentoseptantanove milanovecento- cinquantacinque/20), di cui € 34.000,00 (euro trentaquattromila/00) per onori di sicurezza, oltre IVA, corrispondente al ribasso offerto del 32,713%, giusta offerta prot. n. 1821 del 30 ottobre 2020;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO** che il progetto prevede tre diverse aree di intervento all'interno del centro abitato di Abriola, in progetto indicate come Intervento n.1, n.2 e n.3;
- PRESO ATTO** che i lavori hanno avuto inizio il 29/04/2021 ed hanno riguardato le lavorazioni "dell'intervento n. 2", a seguito di una prima consegna parziale e dell'intervento n.1 a seguito di una seconda consegna parziale del 15/09/2021;
- VISTO** il 1° verbale di consegna parziale dei lavori in data 9 aprile 2021;
- VISTA** la nota PEC del 2 luglio 2021, acquisita al protocollo commissariale n.1531 in data 6 luglio 2021, con la quale, la ENGINEERING GEOLOGY SRL ha trasmesso il progetto ESECUTIVO aggiornato;
- VISTO** il 2° verbale di consegna parziale dei lavori in data 15 settembre 2021;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 275 del 13 luglio 2021;
- TUTTO CIO' PREMESSO**
- PRESO ATTO** che non si è potuto dar corso alla consegna definitiva a causa del mancato deposito delle strutture c/o AINOP e della mancata nomina del collaudatore statico, con riferimento all'Intervento 3. Gli interventi n.1 e n.2 risultano regolarmente eseguiti ed ultimati;
- PRESO ATTO** che l'intervento n.3 riguarda il consolidamento del versante in destra idraulica del "Torrente Fiumicello", interessato da un esteso movimento gravitativo del versante che ha interessato le strade a monte, il collettore fognario principale dell'abitato di Abriola e tende ad occludere il corso dell'alveo fluviale in forte erosione;
- CONSIDERATO** che, a causa della ristretta sezione d'alveo e del carattere torrentizio dello stesso, è possibile effettuare le lavorazioni in alveo (briglie e pulizia alveo) solo in periodo di secca, cioè nei mesi di luglio, agosto e settembre
- PRESO ATTO** che a seguito della nomina del collaudatore statico e del deposito delle strutture, avvenuto il 11/07/2022, si è provveduto alla consegna definitiva in data 28/07/2022 ed all'avvio dei lavori relativi all'intervento n. 3. Ad oggi sono state effettuate in massima parte le lavorazioni non oggetto di variante;
- DATO ATTO** che l'art.106 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 1 lettera c) prevede la possibilità di modifiche ai contratti di appalto, nei settori ordinari senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- RITENUTO** sussistere le condizioni previste dal Codice che comportano la necessità di redigere una modifica al contratto durante il periodo di efficacia;
- VISTA** la nota MAIL in data 29 aprile 2022 con la quale il RUP trasmette la richiesta del direttore dei lavori circa la necessità di eseguire lavorazioni non previste e imprevedibili per cui fa la redazione di una perizia di variante al progetto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA** la nota prot. 2032 del 22 giugno 2022, con la quale il RUP ing. Domenico Berterame autorizza la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, con le seguenti limitazioni impartite al D.L.:
- l'importo del finanziamento assentito non potrà subire alcun incremento;
 - per l'aumento dell'importo contrattuale potranno essere utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta e le altre economie rinvenienti dal Q.E. approvato, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'obiettivo previsto in progetto;
 - ai sensi dell'art.103 comma 7 del Codice, l'aumento dell'importo contrattuale non potrà superare il 50% del valore del contratto iniziale.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che il RUP ha autorizzato l'aggiornamento dei prezzi, utilizzati per la redazione della perizia in corso d'opera, trasmettendo i nuovi elaborati tecnico-amministrativi, che tengono conto del prezziario regionale delle opere pubbliche 2022, vigente alla data odierna;
- VISTA la proposta da parte del RUP di approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera in data 15 settembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 26 settembre 2022, unitamente alla proposta di rimodulazione del quadro economico di intervento;
- VISTA la nota PEC del 15 settembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 2877 in data 19 settembre 2022 con la quale viene trasmessa la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- PRESO ATTO che la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica
 2. Computo metrico di progetto
 3. Computo metrico sicurezza di progetto
 4. Elenco prezzi di progetto
 5. Computo metrico di variante
 - 5.a. Computo metrico sicurezza di variante
 7. Computo metrico variante prezziario 2022
 - 7a. Computo metrico sicurezza di variante prezziario 2022
 - 7b. Elenco prezzi sicurezza variante
 8. Elenco prezzi variante
 9. Quadro di raffronto
 10. Planimetria degli interventi
 11. Particolari costruttivi
 12. Sezioni supergabion
 13. Sezioni gabbioni
 14. Sezioni drenaggi profondi
 15. Sezioni trincee tergo gabbioni
 - 15.a. Sezioni trincee tergo gabbioni
 16. Planimetria PAI
 17. Planimetria catastale
 18. Quadro economico
- PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha motivato, nell'ambito della relazione illustrativa accompagnatoria il progetto di variante, che *"...al progetto di variante resasi urgente e necessaria a seguito della modifica sostanziale dei luoghi intervenuta dall'appalto all'inizio effettivo dei lavori. L'urgenza nella procedura di approvazione deriva dal fatto che stiamo intervenendo in un'area caratterizzata da processi morfoevolutivi attivi e rapidi, la cui evoluzione, se non mitigati, potrebbe destabilizzare porzioni importanti di versante con l'aggravio del rischio per le infrastrutture presenti"*;
- PRESO ATTO che i lavori della perizia di variante ammontano ad € 775.188,60 oltre IVA, al netto del ribasso contrattuale del 32,713%, oltre € 66.990,10 + IVA per oneri della sicurezza e che l'aumento contrattuale, conseguentemente, è pari a complessivi € 162.183,50 oltre IVA, corrispondente ad un aumento del 24%;
- RILEVATO che l'importo in aumento trova copertura tra le somme a disposizione del Q.E., in ultimo rimodulato con Decreto commissariale n. 266 del 01/09/2022, che è stato aggiornato;
- RILEVATO altresì che, ai sensi del D.M. 17/06/2016, è stato determinato in complessivi € 27.129,45 oltre IVA e cassa l'importo delle spese tecniche relativo alla redazione della variante in c.o. Detto importo comprende: progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico delle opere in variante;
- PRESO ATTO che, nell'aggiornamento del QE sono state determinate le somme, da riconoscere all'Appaltatore ai sensi del comma 1 art.26 del D.L. 50/2022, c.d. "caro materiali" sul SAL n. 1, contabilizzato nel 2022; l'importo da riconoscere è pari ad € 20.639,36 oltre IVA;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RILEVATO che, nelle somme a disposizione del QE, sono stati previsti gli importi necessari all'applicazione del richiamato comma 1 art.26 del D.L. 50/2022 per i lavori ancora da eseguirsi e che saranno contabilizzati fino a tutto il 2022;

VISTO nello specifico il quadro economico rimodulato della perizia di variante in corso d'opera, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
A.1.1	a misura (al netto del ribasso offerto del 32,713%)	775.188,60 €
A.1.2	a corpo	0,00 €
A.1.3	in economia previsti in appalto	0,00 €
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	66.990,10 €
A.3	Art. 26 legge 91 del 15/07/2022 (1° SAL) - c.d. "caro materiali"	20.639,36 €
TOTALE LAVORI (A)		862.818,06 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
B.1	Imprevisti (10% importo lavori a base d'asta) IVA compresa al 10%	54.670,00 €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	38.854,46 €
B.3	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
B.3.1	Monitoraggi e rilievi topografici e strumentali	42.000,00 €
B.3.2	Accertamenti ed indagini geognostiche e geotecniche	37.400,00 €
B.3.4	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B.4	PROCEDURA ESPROPRIATIVA	
B.4.1	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	1.200,00 €
B.5	SPESE GENERALI	
B.5.1	Spese generali di funzionamento della struttura commissariale (1,5% della risorsa finanziaria)	20.126,50 €
B.5.2	Acc. ex art.106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 (5% importo contrattuale)	0,00 €
B.5.3	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	0,00
B.5.4	Spese per Conferenza di servizio	0,00
B.5.5	Commissione giudicatrice (si veda il Decreto MIT 12/02/2018)	0,00
B.5.6	Pubblicità e opere artistiche	725,00 €
B.6	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ex art. 113 del D.lgs. 50/2016	
B.6.1	Fondo incentivante art. 113 c. 3 - 2% di A (quota 80%)	19.504,85 €
B.6.1	Fondo innovazione e sviluppo tecnologico art. 113 c. 4 - 2% di A (quota 20%)	4.876,21 €
B.7	SPESE TECNICHE (calcolate in base al D.M. 17/06/2016)	
B.7.1	Attività preliminari alla progettazione (indagini etc..)	0,00
B.7.2	Progettazione preliminare	0,00
B.7.3	Progettazione definitiva	0,00
B.7.4	Progettazione esecutiva (compreso relazione geologica e sicurezza in fase di progettazione)	25.393,76 €
B.7.5	Relazione geologica e geotecnica	0,00
B.7.6	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP)	0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

B.7.7	Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità a misura	13.829,87 €
B.7.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	16.004,03 €
B.7.9	Spese tecniche per redazione variante in c.o. (progettazione, DL, CSP, CSE)	24.476,53 €
B.8	COLLAUDI	
B.8.1	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A.	1.500,00 €
B.8.2	Collaudo tecnico amministrativo	0,00
B.8.3	Collaudo statico (incluso opere in variante)	15.917,52 €
B.8.4	Altri collaudi specialistici	0,00 €
B.9	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
B.9.1	IVA sui lavori (10 % di A)	86.281,81 €
B.9.2	IVA su lavori in economia (22% sulle voci B.2 ove prevista)	8.547,98 €
B.9.2	IVA sui rilievi, accertamenti ed indagini (22% sulle voci B.3 ove prevista)	17.468,00 €
B.9.3	IVA sulle Spese generali (22% sulle voci B.5 ove prevista)	159,50 €
B.9.4	IVA sulle Spese Tecniche (22% sulle voci B.7 e sulla voce B.9.6)	17.534,92 €
B.9.5	IVA sui collaudi (22% sulle voci B.8)	3.831,85 €
B.9.6	Altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre)	3.824,87 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		454.127,66 €
TOTALE (A+B)		1.316.945,72 €
C)	Economie di Intervento	
C.1	rinvenienti dal ribasso d'asta affidamento lavori (non già utilizzati)	24.821,09 €
TOTALE GENERALE (A+B+C)		1.341.766,81 €

DATO ATTO che la variante in c.o. **non comporta la necessità** di acquisire nuovi pareri/nulla osta rispetto a quelli acquisiti con la conferenza dei servizi conclusasi il 03/08/2020 in quanto la natura dei lavori rimane invariata, non ci sono variazioni planimetriche né dell'aspetto architettonico-paesaggistico;

DATO ATTO che la variante comporta la necessità di aggiornare il deposito delle opere strutturali c/o AINOP;

VISTO l'art.31 del D.lgs. 50/2016 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni);

VISTO l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) ed in particolare il comma 1 lettera c);

VISTO il D.M. 7 marzo 2018, n.49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione) ed in particolare l'art.8;

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 22 luglio 2022, n. 477 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2022 aggiornamento Infrastrutturale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 25 luglio 2022;

TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";
- VISTO** il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico";
- DATO ATTO** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera, trasmesso con la succitata nota PEC del 15 settembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 2877 in data 19 settembre 2022, dell'intervento denominato "Lavori di bonifica delle zone a rischio r4 nel centro abitato di Abriola. Codice ReNDIs 17IR084/G1" - CUP: G43B16000000002;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di cui si tratta è individuato mediante il codice: CUP: G43B16000000002;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell'art. 3, c.1, della legge n. 241/90 e s.m.i.;
- 2. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la perizia di variante e gli allegati, trasmesso con nota del 15 settembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 2877 in data 19 settembre 2022, relativo all'intervento denominato "Lavori di bonifica delle zone a rischio r4 nel centro abitato di Abriola. Codice ReNDIs 17IR084/G1" - CUP: G43B16000000002;
- 3. DI APPROVARE** per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, la perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, dei "Lavori di bonifica delle zone a rischio r4 nel centro abitato di Abriola. Codice ReNDIs 17IR084/G1" - CUP: G43B16000000002, redatta dal direttore dei lavori, composta dagli elaborati richiamati in premessa, dando atto che la perizia medesima comporta un incremento della spesa contrattuale relativa ai lavori stessi;
- 4. DI APPROVARE** la modifica di cui si parla, consentita dall'art. 106, dando atto che tale Variante Tecnica in corso d'opera non altera l'impianto generale del progetto;
- 5. DI APPROVARE** il quadro economico di intervento rimodulato, come nelle premesse indicato, che qui si intende per integralmente riportato;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

6. **DI APPROVARE** l'importo dei lavori della perizia di variante pari ad € 775.188,60 oltre IVA, al netto del ribasso contrattuale del 32,713%, oltre € 66.990,10 + IVA per oneri della sicurezza, con conseguente aumento contrattuale pari ad € 162.183,50 oltre IVA, corrispondente ad un aumento del 24%;
7. **DI APPROVARE** altresì che, ai sensi del D.M. 17/06/2016, la rideterminazione delle spese tecniche in complessivi € 27.129,45 oltre IVA e cassa, relative alla redazione della variante in c.o.; detto importo comprende: progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico delle opere in variante;
8. **DI APPROVARE** altresì le somme, da riconoscere all'Appaltatore ai sensi del comma 1 art.26 del D.L. 50/2022, c.d. "caro materiali" sul SAL n. 1, contabilizzato nel 2022; l'importo da riconoscere è pari ad € 20.639,36 oltre IVA;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ing. Domenico BERTERAME, al Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo in qualità di RUA nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 29 settembre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.