



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 361 del 28 ottobre 2022

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.

"Lavori di sistemazione idrogeologica dei valloni Acqua Santa e Pantoni in Località Pantoni" nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR610/G1 – CUP: G51B21003450001

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- VISTO** altresì, il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
- VISTI** l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "*estrema urgenza*" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTO** Il Decreto Direttoriale n. 264 del 28 giugno 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il 1° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota prot. 0015185 del 28 luglio 2019, acquisito al protocollo commissariale in data 30 luglio 2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati vi è il seguente:

Codice ReNDiS	CUP	Prov	Comune	Titolo	Importo totale dell'intervento (Euro)
17IR610/G1	G51B21003450001	PZ	BARILE	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VALLONI ACQUA SANTA E PANTONI IN LOCALITÀ PANTONI	€ 1.275.000,00

- PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 6 aprile 2021 di approvazione del progetto esecutivo con la nomina del nuovo RUP il Geom. Carmine BRIENZA Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Barile (PZ);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 284 del 29 novembre 2021 recante: "PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO. PIANO STRALCIO 2021";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 38 del 10 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 54 del 28 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 213 del 16 giugno 2022;
- VISTO** il Contratto di Appalto lavori Rep. 370 del 3 agosto 2022, relativamente all'intervento denominato: "Lavori di sistemazione idrogeologica dei valloni Acqua Santa e Pantoni in



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Località Pantoni” nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR610/G1 – CUP: G51B21003450001 – CIG:91632801DF”, in favore della Eredi Galasso Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) alla Via San Vito, snc – CAP 85021 – C.F. e P.IVA n. 0141790764, per un importo contrattuale pari ad €. 822.734,09 oltre IVA come per legge, al netto del ribasso offerto del 3,50% sull'importo a base di gara;

VISTO il Decreto Commissariale n. 259 del 4 agosto 2022;
VISTO il Decreto Commissariale n. 272 del 1° settembre 2022;
VISTO il quadro economico post-gara, approvato in ultimo con il sopracitato Decreto Commissariale n. 2722022, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA AFFIDAMENTO LAVORI (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A) LAVORI		€
1	lavori a misura al netto del ribasso del 3,50%	€ 816.355,26
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 816.355,26
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.378,83
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 822.734,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 30.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.500,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 5.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (IVA esente)	€ 38.625,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) oltre IVA	€ 34.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.000,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 7.800,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 43.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 17.701,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 2.600,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 12.000,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 15.136,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 104.237,00
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 181.001,50
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 15.738,97
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.540,78



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 416.143,25
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI GARA (IVA comprese)	€
1	Lavori (IVA compresa)	€ 36.122,66
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 1.275.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2021	€ 1.275.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

- VISTA la nota PEC in data 12 ottobre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3100 del 17 ottobre 2022, con la quale l'Amministrazione comunale di Barile ha trasmesso l'atto autorizzativo del RUP alla redazione della perizia di variante in corso d'opera da parte del direttore dei lavori;
- VISTA nello specifico la relazione del Direttore dei lavori in 13 settembre 2022 che richiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), e) nonché comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- VISTO nello specifico l'atto autorizzativo del RUP alla redazione della perizia in data 26 settembre 2022 prot. 5025 del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici del Comune di Barile (PZ);
- PRESO ATTO che la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo è stata predisposta dal Geom. Vittorio SARACINO, dipendente in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comun di Barile (PZ) e dal direttore operativo Geom. Laviero LAURINO, risultando composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale
 2. Computo metrico e quadro economico
 3. Elenco prezzi
 4. Quadro economico comparativo
 5. Quadro economico
 6. Corografia
 7. Planimetria con ubicazione interventi e particolari
 8. Sezioni 1, 2 e 3 Fosso 1 a monte con ubicazione interventi
 9. Sezioni 4, 5, 6, 7 e 8 Fosso 1 a valle con ubicazione interventi
 10. Profilo Foss 1 con ubicazione interventi
 11. Planimetria catastale con ubicazione drenaggi
 12. Schema di Atto di Sottomissione
- PRESO ATTO che l'importo in aumento della variante, al netto del ribasso d'asta del 3,50%, ammonta ad euro 123.325,35, non supera né il 50% del valore del contratto iniziale (art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016) né tanto meno il 15% dell'importo indicato dal comma 2 lettera b) del richiamato articolo;
- VISTO il quadro economico, ulteriormente rimodulato dalla struttura di staff al fine di prevedere idonee somme a disposizione per il funzionamento della struttura di Staff, come di seguito indicato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE POST GARA AFFIDAMENTO LAVORI (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura al netto del ribasso del 3,50%	€ 926.689,74
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 926.689,74
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.378,83
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 933.068,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.714,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (IVA esente)	€ 38.625,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) oltre IVA	€ 3.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 15.364,80
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 19.125,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 0,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g)	€ 34.489,80
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 205.275,09
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.944,39
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 260,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 305.808,77
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
D	ECONOMIE DI GARA (IVA comprese)	€
1	Lavori (IVA compresa)	€ 36.122,66
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)		€ 1.275.000,00
IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2021		€ 1.275.000,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO che l'incremento dei lavori eleva l'importo complessivo dell'appalto a netti €. 946.059,44 (compreso oneri della sicurezza invariati ad €. 6.378,83, oltre IVA), corrispondente ad un maggior importo netto da eseguirsi pari ad €. 123.325,35, oltre IVA come per legge;
- PRESO ATTO che la variante in argomento non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante (utilizzando gli imprevisti nonché l'importo accantonato per lavori in economia oltre che mediante l'utilizzo del ribasso d'asta);
- PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- PRESO ATTO che le variazioni delle lavorazioni pur determinando una contenuta modifica del contratto in aumento, trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal quadro economico post-gara rimodulato con la Determinazione del Settore Servizi tecnici n. 59 del 6 giugno 2022;
- VISTO l'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- VISTO lo schema di Atto di sottomissione, quale allegato alla sopracitata perizia di variante, contenente il verbale di concordamento di n. 11 nuovi prezzi rispetto a quelli previsti dal contratto principale;
- CONSIDERATO che l'intervento denominato continua ad essere coerente con l'obiettivo del Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2021 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero della Transizione Ecologica;
- TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO CHE la presente perizia di variante non necessita di riapprovazione per la parte edilizio-urbanistica, poiché risulta conforme alle previsioni urbanistiche del vigente PRG del Comune di Barile (PZ), oltre che alle norme tecniche di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica;
- PRESO ATTO CHE la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali allegati alla Variante non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- DATO ATTO che non è quindi necessario indire una nuova Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 recante: "procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*; (G.U. 31.05.2021, n. 129);



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- VISTO il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "*I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico*";
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, predisposta dal Geom. Vittorio SARACINO, dipendente in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comun di Barile (PZ) e dal direttore operativo Geom. Laviero LAURINO, trasmessa con la citata nota PEC in data 12 ottobre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3100 del 17 ottobre 2022;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G51B21003450001;
- ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, predisposta dal Geom. Vittorio SARACINO, dipendente in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comun di Barile (PZ) e dal direttore operativo Geom. Laviero LAURINO, trasmessa con la citata nota PEC in data 12 ottobre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3100 del 17 ottobre 2022, nell'ambito dei "Lavori di sistemazione idrogeologica dei valloni Acqua Santa e Pantoni in Località Pantoni" nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR610/G1 – CUP: G51B21003450001 dell'importo complessivo pari ad **€ 1.275.000,00**;
- DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico allegato al progetto, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di staff per tenere conto della novella normativa vigente che incide sulle somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE POST GARA AFFIDAMENTO LAVORI (ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura €. 960.300,25 al netto del ribasso del 3,50%	€ 926.689,74
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 926.689,74
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.378,83
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 933.068,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.714,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (IVA esente)	€ 38.625,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) oltre IVA	€ 3.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenza di servizi	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 15.364,80
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 19.125,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 0,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 34.489,80
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 205.275,09
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.944,39
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 260,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 305.808,77
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
D	ECONOMIE DI GARA (IVA comprese)	€
1	Lavori (IVA compresa)	€ 36.122,66
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)		€ 1.275.000,00
IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2021		€ 1.275.000,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **DI APPROVARE** l'unito Schema di atto di sottomissione, quale allegato alla sopracitata perizia di variante, contenente il verbale di concordamento di n. 11 nuovi prezzi rispetto a quelli previsti dal contratto principale;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo netto lavori di perizia è pari ad €. 946.059,44 che, al netto dell'importo contrattuale di €. 822.734,09, fa corrispondere un maggior importo netto dei lavori pari ad €. 123.325,35 oltre IVA;
6. **DI AUTORIZZARE** il RUP alla stipula dell'Atto di Sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia di variante, che qui si intende per integralmente riportato ed approvato;
7. **DI CONFERMARE** quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 per la fase di affidamento, esecuzione delle opere da realizzare, del geom. Carmine BRIENZA quale responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Barile (PZ), già nominato con Deliberazione di G.C. n. 14 del 29 marzo 2021;
8. **DI CONFERMARE** quale supporto al RUP l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della Struttura Commissariale, avente adeguate competenze necessarie a svolgere tale ruolo, al fine di dare la più rapida attuazione alle procedure di scelta del contraente sugli interventi, nel più breve tempo possibile;
9. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento all'Amministrazione comunale di Barile (PZ), al Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 28 ottobre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.