



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 396 del 5 dicembre 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "*Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica "8" nel Comune di Bernalda (MT)*". Codice ReNDiS 17IR555/G1 - CUP: G83H19000400002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare appositamente*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016, ha assegnato alla Regione Basilicata risorse FSC 2014/2020 pari a M€. 565,20 per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR555/G1	BERNALDA (MT)	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA CANALE DI BONIFICA DENOMINATO "8"	G83H19000400002	€. 1.252.381,17

- DATO ATTO che, con nota commissariale prot. 716 in data 5 giugno 2019, con il quale si è proceduto alla nomina del RUP nella persona del Geom. Paolo MAGRO, funzionario del Consorzio di Bonifica di Basilicata;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 126 del 14 settembre 2020;
- DATO ATTO che con il medesimo Decreto Commissariale n. 126/2020 si individuava, quale supporto al RUP per l'intera procedura, ai sensi dell'art. 31 commi 7 e con le modalità previste dal comma 8 del D.lgs. 50/2016, l'Arch. Gaspare BUONSANTI – capo Staff della Struttura commissariale – soggetto con comprovata esperienza e che già espleta l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per altri interventi del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 153 del 30 ottobre 2020 recante l'aggiudicazione dei servizi tecnici di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI – CIG: 84243422F1;
- VISTO il contratto di appalto Rep. 238 del 8 gennaio 2021, sottoscritto dal RUP e dalla capogruppo mandataria della RTP, affidataria dei servizi tecnici in oggetto;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 33 del 8 febbraio 2021 di liquidazione dell'anticipazione contrattuale, relativo all'affidamento dei servizi tecnici, per un importo complessivo pari ad €. 17.228,09, IVA e cassa compresi;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 48 del 21 febbraio 2022 recante il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, redatto nell'ambito dell'intervento in oggetto;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 53 del 22 febbraio 2022 recante la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 115 del 28 marzo 2022 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori alla Ditta EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. s.n.c. con sede legale in Corleto Perticara (PZ) alla via Aldo Moro n. 43, C.F: 01048910762 per l'importo di €. 850.295,00 (euro ottocentocinquantamiladuecentonovantacinque/00), IVA esclusa, di cui € 15.000,00 (euro quindicimila/62), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 1,730% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 342 del 9 maggio 2022, registrato a Matera registrato al n. 787 in data 7 giugno 2022, relativo all'affidamento dei lavori di che trattasi;
- VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. in data 6 luglio 2022;
- VISTA la nota PEC in data 3 ottobre 2022 con la quale il RUP – geom. Paolo MAGRO – autorizza il direttore dei lavori alla consegna definitiva dei lavori, avendo provveduto ad inoltrare il progetto strutturale presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP);
- VISTO il Decreto Commissariale n. 329 del 17 ottobre 2022 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto sopra richiamato;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 375 del 14 novembre 2022 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL a tutto il 24 ottobre 2022 e disposizione di pagamento del 1° Certificato di pagamento per un importo netto pari ad €. 175.900,00 oltre IVA al 22% per €. 38.698,00 e quindi per complessivi €. 214.598,00;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 33 e successivi;
- PRESO ATTO che il progetto a base di gara prevedeva, al fine di migliorare l'efficienza idraulica del canale 8, interventi di pulizia ed interventi strutturali tali da migliorare la funzionalità dello stesso, mediante opere che, a titolo non esaustivo possono essere così riepilogate:
- Taglio raso di macchia palustre, paglie, rovi, canne e arbusti presenti nel canale e lungo le sponde laterali per tutto il tratto interessato dalle lavorazioni;
 - Espurgo di materiali di qualsiasi natura;
 - Demolizioni di rivestimento di canale;
 - Profilatura delle sponde;
 - Realizzazione di rivestimento nella parte demolita di canale;
 - Realizzazione di una briglia;
 - Sistemazione a valle della briglia mediante gabbioni e materassino reno;
- PRESO ATTO che in fase di esecuzione delle lavorazioni si è dovuto provvedere ad effettuare degli sbarramenti artificiali al fine di deviare il corso dell'acqua, sia per poter realizzare le opere previste in sicurezza, sia per poter riscontrare con rilievi di dettaglio le reali condizioni della stessa infrastruttura strategica;
- PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, in condizioni climatiche ad alto rischio di allagamento, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, ha ordinato la parziale apertura degli sbarramenti artificiali realizzati, al fine di far defluire le acque piovane raccolte dal canale ed evitare fenomeni di allagamento che potevano compromettere seriamente la pubblica e privata incolumità;
- PRESO ATTO che tali operazioni hanno comportato lavorazioni e relativi costi non prevedibili in fase di progettazione;
- PRESO ATTO altresì che le situazioni riscontrate attraverso i dovuti approfondimenti progettuali, sulla base delle reali condizioni di usura del canale, hanno spinto la Direzione dei lavori a richiedere la predisposizione di una perizia di variante in corso d'opera;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) nonché comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia di variante in corso d'opera, condividendo le motivazioni addotte dal progettista/direttore dei lavori;
- VISTA la nota del 2 novembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3286 in pari data, con la quale il RUP trasmette la proposta di Perizia di Variante in corso d'opera, motivata ai sensi del citato art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, composto dai seguenti elaborati:
- 1 – Relazione perizia di variante
 - 2 – Computo metrico estimativo di progetto
 - 3 – Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 4 – Computo metrico estimativo di variante;
 - 5 – Elenco prezzi di variante;
 - 6 – Analisi dei prezzi di variante;
 - 7 – Parallelo economico;
 - 8 – Schema di verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
 - 9 – Comparazione dei quadri economici
 - Tavola 1 – Planimetria generale 1:5.000;
 - Tavola 2 – Planimetria tronco 1-2a;
 - Tavola 3 – Planimetria tronco 2b – 3;
 - Tavola 4 – Planimetria interventi sezioni 1-21;
 - Tavola 5 – Planimetria interventi sezioni 22-44;
 - Tavola 6 – Planimetria interventi sezioni 45-58;
 - Tavola 7 – Planimetria dettaglio TR 1;
 - Tavola 8 – Intervento opera in c.a. – particolari;
 - Tavola 9 – Sezioni Tipo;
- PRESO ATTO che gli interventi previsti nella perizia di variante, come si evince dalla relazione che accompagna la stessa, non risultano sostanziali dal punto di vista economico, pur determinando un sensibile miglioramento dell'opera finita ed un maggior grado di sicurezza del canale, così riepilogati:
- Esecuzione del rivestimento del fondo del canale in cls armato con rete elettrosaldata per tutto lo sviluppo del tratto interessato (circa 1.950 ml);
 - Esecuzione del rivestimento sia delle sponde che del fondo del canale per un tratto di circa 860 ml. laddove i rilievi hanno evidenziato maggiore deterioramento dello stesso;
 - Pulizia del canale estesa per circa 650 ml. in più rispetto alle previsioni di progetto;
 - Sistemazione della parte a valle della briglia, prevista in progetto, mediante svuotamento dei limi e riempimento con pietrame di natura calcarea per una altezza di circa 2,00 ml;
 - Sistemazione dei materassi Reno mediante "saturazione" con cls RcK 20 al fine di migliorare il deflusso delle acque verso il fiume;
- PRESO ATTO che l'importo complessivo dei lavori previsti nella presente variante, al netto del ribasso d'asta del 1,73%, ammonta ad euro 850.295,00, oltre IVA al 22% di cui €. 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, restando immutato rispetto all'importo contrattuale;
- CONSIDERATO tra l'altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

OG8 “Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” ed inoltre **non si determina alcun aumento della spesa** e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;

RIBADITO che per effetto di detta variante, non si sostanziano variazioni all'impostazione ed alla funzionalità del progetto in questione ed inoltre non si determina alcun aumento della spesa relativamente ai lavori;

VISTO nello specifico il quadro economico di variante, ulteriormente rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario per adeguare le somme a disposizione dell'Amministrazione alla novella normativa introdotta dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come trasformato con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO VARIANTE		
		Consuntivo approvato
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 850.000,00
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 850.000,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00
	A dedurre il ribasso contrattuale del 1,730% su €. 850.000,00	-€ 14.705,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 850.295,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Lavori in economia e amministrazione diretta del Consorzio di Bonifica (IVA esente)	€ 54.473,78
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 13.482,65
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 68.283,26
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 13.840,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 18.785,72
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 14.691,19
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 21.950,74
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 151.033,55
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 187.064,90
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.318,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 395.891,21
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	Economia di intervento residuo rinveniente dal ribasso d'asta	€ 6.194,96
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.252.381,17

- PRESO ATTO** che la variante in argomento non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante (utilizzando gli imprevisti nonché l'importo accantonato per lavori in economia oltre che mediante l'utilizzo di una parte del ribasso d'asta);
- PRESO ATTO** che le economie di intervento residue sono complessivamente pari ad €. 6.194,96;
- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- VISTO** l'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- VISTO** lo schema di Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, quale allegato alla sopracitata perizia di variante, contenente di n. 4 nuovi prezzi rispetto a quelli previsti dal contratto principale, al netto del ribasso offerto del 1,73%, valutati sulla base del Tariffario Regionale Basilicata 2020;
- CONSIDERATO** che l'intervento continua ad essere coerente con l'obiettivo dell' Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico";
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali allegati alla Variante non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- DATO ATTO** che non è quindi necessario indire una nuova Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 recante: "procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";
- VISTO il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico";
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, predisposta dalla Società PLT Studio S.r.l. – Società di Ingegneria con sede in Matera, trasmessa dal RUP con la citata nota in data 2 novembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3286 in pari data;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G83H19000400002;
- ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, predisposta dalla Società PLT Studio S.r.l. – Società di Ingegneria con sede in Matera, trasmessa dal RUP con la citata nota in data 2 novembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3286 in pari data, nell'ambito dell'Intervento denominato: "Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica "8" nel Comune di Bernalda (MT)". Codice ReNDiS 17IR555/G1 - CUP: G83H19000400002, dell'importo complessivo pari ad € 1.252.381,17;
- DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico allegato al progetto, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di staff per tenere conto della novella normativa vigente che incide sulle somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO VARIANTE		
		Consuntivo approvato
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 850.000,00
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 850.000,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

	A dedurre il ribasso contrattuale del 1,730% su €. 850.000,00	-€ 14.705,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 850.295,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Lavori in economia e amministrazione diretta del Consorzio di Bonifica (IVA esente)	€ 54.473,78
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 13.482,65
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 68.283,26
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 13.840,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 18.785,72
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 14.691,19
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 21.950,74
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 151.033,55
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 187.064,90
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.318,98
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 395.891,21
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	Economia di intervento residuo rinveniente dal ribasso d'asta	€ 6.194,96
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.252.381,17

- DI APPROVARE** l'unito Schema di verbale di concordamento di n. 4 nuovi prezzi rispetto a quelli previsti dal contratto principale;
- DI DARE ATTO** che l'importo netto lavori di perizia è pari ad €. 850.295,00 oltre IVA al 22%, invariato rispetto all'importo contrattuale;
- DI DARE ATTO** che l'importo residuo delle economie di intervento è pari ad €. 6.194,96;
- DI AUTORIZZARE** il RUP alla stipula del Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, secondo lo schema allegato alla perizia di variante, che qui si intende per integralmente riportato ed approvato;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8. **DI CONFERMARE** quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 per la fase di affidamento, esecuzione delle opere da realizzare, del geom. Paolo MAGRO – quale funzionario del Consorzio di Bonifica della Basilicata;
9. **DI DEMANDARE** al RUP la predisposizione degli atti consequenziali per la liquidazione dei compensi maturati e spettanti al Soggetto affidatario dei servizi tecnici, ai sensi dell'art. 6 del Contratto di appalto, relativi alla predisposizione della perizia di variante in corso d'opera, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 in lordi €. 11.942,23 di cui €. 9.553,78 per prestazioni ed €. 2.388,45 per spese tecniche non superiori al 25%, a cui andrà applicato lo stesso ribasso d'asta del 6,50% formulato dal professionista nella procedura di affidamento del progetto;
10. **DI CONFERMARE** quale supporto al RUP l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della Struttura Commissariale, avente adeguate competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
11. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento nonché all'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica di Basilicata nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 5 dicembre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.