



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 60 del 27 febbraio 2023

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: " Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "7" nel Comune di Bernalda (MT). Codice ReNDIS 17IR556/G1 - CUP: G83H19000380002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... *a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio”;
- VISTA** la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA** la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- CONSIDERATO** che per effetto delle suddette D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”, sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- PRESO ATTO** che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'“Allegato A” del Patto;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell'attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- CONSIDERATO** che, pertanto, il Commissario Straordinario Delegato è Soggetto Attuatore degli interventi di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- ATTESO** che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR556/G1</u>	G83H19000380002	Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "7"	BERNALDA	MT	€. 548.687,99

- VISTA** la nota commissariale prot. 20190000717 del 5 giugno 2019 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il geom. Antonio MEZZAPESA - funzionario del Consorzio di Bonifica di Basilicata;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 154 del 30 ottobre 2020;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 153 del 26 aprile 2022 con il quale si approvava il PROGETTO ESECUTIVO e il quadro economico rimodulato, redatto nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 161 del 3 maggio 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 190 del 23 maggio 2022 con il quale si aggiudicavano i lavori;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 375 del 9 agosto 2022, registrato a Matera al n. 1222 in data 23 agosto 2022;
- VISTO il certificato di inizio lavori in data 1° agosto 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 348 del 17 ottobre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 373 del 14 novembre 2022;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 24;
- PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori nel tronco I del canale 7 di bonifica in Agro di Bernalda (MT), a seguito della pulizia della fitta vegetazione presente nell'alveo, che tra l'altro, non consentiva di procedere alla verifica della piena rispondenza dei luoghi, è emersa la necessità di adeguare le previsioni progettuali in quanto si è avuta la contezza della reale estensione delle superfici di calcestruzzo da ripristinare e inoltre la zona a valle del tratto oggetto di intervento presenta un evidente sovralluvionamento a causa di un ingente accumulo sedimentario che rende difficoltoso lo smaltimento delle acque drenate dal canale;
- PRESO ATTO altresì che le situazioni riscontrate, attraverso i dovuti approfondimenti sulla base delle reali condizioni del canale, hanno spinto la Direzione dei lavori a richiedere l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante tecnica in corso d'opera;
- PRESO ATTO che l'approfondimento eseguito dalla direzione dei lavori ha comportato la previsione di lavorazioni e relativi costi, non prevedibili in fase di progettazione esecutiva;
- VISTA la nota in data 22 novembre 2022, con la quale il DL chiede l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 50/2016 del progetto di cui all'oggetto;
- PRESO ATTO che il RUP con nota prot. interno n. 12 del 5 dicembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3640 in data 12 dicembre 2022, ha autorizzato la redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera, condividendo le motivazioni addotte dal progettista/direttore dei lavori in merito alla necessità, ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 50/2016;
- VISTA la nota in data 14 febbraio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 380 in data 16 febbraio 2023, con la quale il direttore dei lavori trasmette la Perizia di Variante in corso d'opera, composta dai seguenti elaborati:
- Elab. A Relazione di perizia;
 - Elab. B Elenco nuovi prezzi;
 - Elab. C Computo metrico estimativo di variante ;
 - Elab. D Quadro comparativo di confronto;
 - TAV. 1 Planimetria interventi previsti in variante;
 - TAV. 2 Planimetrie;
 - TAV. 3. Sezioni trasversali e stima dei volumi in corrispondenza della vasca di dissipazione;
 - TAV. 4 Sezioni trasversali a valle della vasca di dissipazione e stima dei volumi di sbancamento;
- Schema di atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
- PRESO ATTO che l'importo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 5,40%, ammonta ad €. 403.357,77, oltre IVA al 22% di cui €. 9.623,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con una variazione rispetto all'importo contrattuale pari ad €. 52.538,47 oltre IVA al 22%, pari ad un aumento del 14,976% dell'importo contrattuale originario;
- VISTO nello specifico il quadro economico di variante, di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE				
		POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE	Differenze
A)	LAVORI	€.	€.	€.
1	lavori a misura	€ 360.671,61	€ 416.209,10	€ 55.537,49
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 360.671,61	€ 416.209,10	€ 55.537,49
4	A dedurre il ribasso d'asta del 5,40%	€ 19.476,27	€ 22.475,29	€ 2.999,02
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.623,96	€ 9.623,96	€ 0,00
TOTALE LAVORI (1-4+5)		€ 350.819,30	€ 403.357,77	€ 52.538,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€.	€.	€.
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 29.343,02	€ 0,00	-€ 29.343,02
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 750,00	€ 0,00	-€ 750,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 750,00	€ 0,00	-€ 750,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			€ 0,00
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 33.667,82	€ 33.667,82	€ 0,00
8.b.1	Spese Tecniche per redazione perizia di variante	€ 0,00	€ 1.894,53	€ 1.894,53
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (47%)	€ 5.924,73	€ 3.202,26	-€ 2.722,46
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 8.230,32	€ 8.230,32	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 7.000,00	€ 0,00	-€ 7.000,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 8.946,92	€ 7.823,72	-€ 1.123,20
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 63.769,79	€ 54.818,65	-€ 8.951,14
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 77.180,25	€ 88.738,71	€ 11.558,46
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 687,88	€ 312,95	-€ 374,93
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.626,71	€ 1.422,49	-€ 204,22
Totale Somme a disposizione		€ 174.107,65	€ 145.292,80	-€ 28.814,84
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€.	€.	€.
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€.	€.	€.
1	Ribasso d'asta	€ 19.476,27	€ 30,67	-€ 19.445,60
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 4.284,78	€ 6,75	-€ 4.278,03
	Totale Economie	€ 23.761,05	€ 37,42	-€ 23.723,63
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 548.687,99	€ 548.687,99	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL PNRR	€ 548.687,99		

- DATO ATTO** che per effetto di detta variante, non si sostanziano variazioni all'impostazione ed alla funzionalità del progetto in questione;
- PRESO ATTO** che, per la redazione della presente Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera, è stato utilizzato il prezzario Basilicata 2022;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, classificabile a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante (utilizzando gli imprevisti nonché l'importo accantonato per lavori in economia oltre che mediante l'utilizzo del ribasso d'asta);
- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- CONSIDERATO** tra l'altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria **OG8** "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" ed inoltre non si determina alcun aumento della spesa e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;
- VISTO** l'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- VISTO** lo schema di Atto aggiuntivo, allegato agli elaborati tecnici della perizia di variante, e nello specifico l'allegato schema di verbale concordamento nuovi prezzi, sempre desunti dal prezzario regionale 2022;
- RIBADITO** che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario e ricadono sotto l'egida dell'art. 106 comma 1 lettera c punti 1 e 2 e comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- PRESO ATTO** che le previsioni tecniche e quantitative sono contenute nei limiti dello stretto necessario, rispondono alle esigenze tecniche intervenute ed appaiono indispensabili per la funzionalità dell'opera;
- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei variati lavori il Responsabile del Procedimento ha proposto l'affidamento, previa sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo, al medesimo esecutore dell'appalto originario, agli stessi patti e condizioni contrattuali salvo l'introduzione di 7 N.P.;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali allegati alla Variante non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato;
- DATO ATTO che non è quindi necessario indire una nuova Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 recante: "procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- VISTO il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "*I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico*";
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, predisposta dalla RTP Ing. Andrea CANTISANI (mandatario) – Dott.ssa Lucia SANTOPIETRO – Ing. Vincenzo FANUELE (mandanti), con sede in Potenza, trasmessa dal direttore dei lavori con la citata nota in data 14 febbraio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 380 in data 16 febbraio 2023;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G83H19000380002;
- ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, predisposta dalla RTP Ing. Andrea CANTISANI (mandatario) – Dott.ssa Lucia SANTOPIETRO – Ing. Vincenzo FANUELE (mandanti), con sede in Potenza, trasmessa con la citata nota in data 14 febbraio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 380 in data 16 febbraio 2023, nell'ambito dell'Intervento in oggetto;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico, che qui si intende integralmente riportato;
4. **DI APPROVARE** lo schema di Atto aggiuntivo e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, nelle premesse indicato e che qui si intende per integralmente riportato, autorizzando il RUP alla sottoscrizione con l'impresa esecutrice;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 5,40%, ammonta ad €. 403.357,77, oltre IVA al 22% di cui €. 9.623,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con una variazione rispetto all'importo contrattuale pari ad €. 52.538,47 oltre IVA al 22%, pari ad un aumento del 14,976% dell'importo contrattuale originario;
6. **DI AUTORIZZARE** l'utilizzo di parte delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta, per la copertura degli impegni necessari al maggior importo dei lavori, pari ad €. 52.538,47 oltre IVA come per legge, nonché delle spese tecniche aggiuntive per la redazione della perizia di variante, pari ad €. 1.894,53 oltre Cassa ed IVA come per legge;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, all'Amministratore del Consorzio di Bonifica di Basilicata nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 27 febbraio 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.