



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 248 del 4 luglio 2023

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo". IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019

Intervento denominato: "Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico (MT)" - Codice ReNDIs 17IR376/G1 – CUP: G33B16000010002.

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI VIA SANT'ANTUONO – CIG: 93824388C4

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO LAVORI

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario”;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;
- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO l'art.5 del citato Accordo di Programma che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari Delegati di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, i quali attuano gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- VISTO il successivo 4° Atto integrativo sottoscritto in data 19 giugno 2019;
- CONSIDERATO che l'intervento in specie è ricompreso tra quelli finanziati con le economie, residue indicate nell'Atto integrativo di cui sopra, di cui alla Tabella allegata *“Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale”*;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR376/G1	Montalbano Jonico (MT)	MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT)”	G33B16000010002	€ 1.936.146,71

- PRESO ATTO che nei pressi delle aree d'intervento già contrattualizzate, lungo via Sant'Antuono, si è determinato un improvviso dissesto che ha generato una cavità sotto una porzione della medesima strada, estesa anche a parte delle fondazioni di un edificio civile ivi ubicato. Tale dissesto si è subito palesato con una voragine sull'asfalto che ha compromesso la funzionalità della strada;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 61 del 27 febbraio 2023 recante il “PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI URGENTI di messa in sicurezza immobile di via Sant'Antuono nell'ambito dell'intervento in oggetto. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori nonché delle indagini geognostiche. Impegno di spesa”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 73 del 7 marzo 2023 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori di somma urgenza alla Ditta CO.GE.CI.S. S.r.l. - C.F./P.IVA: 00623660776 per l'importo di € 13.703,81, IVA esclusa, con un ribasso pari allo 0,50% sull'importo a base di gara, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 24;
- DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 5 maggio 2023;
- PRESO ATTO che tali operazioni hanno comportato lavorazioni e relativi costi non prevedibili in fase di progettazione;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO altresì che il Direttore dei lavori, al termine dei lavori, ha immediatamente evidenziato la circostanza che si fosse determinato un maggior utilizzo di materiale inerte, per il riempimento della cavità generata dal dissesto lungo Via Sant'Antuono;
- PRESO ATTO che le situazioni riscontrate, hanno spinto il Direttore dei lavori, d'intesa con il RUP, a predisporre contestualmente sia la perizia di variante in corso d'opera che gli atti di contabilità finale, nell'ottica di ottimizzare i tempi per concludere rapidamente tutto il procedimento;
- VISTA la nota PEC in data 31 maggio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1269 in data 2 giugno 2023, con la quale il RUP inoltra la proposta di approvazione della variante in corso d'opera del progetto di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e contestualmente inoltra anche gli atti di contabilità finale;
- PRESO ATTO che l'importo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 0,50%, ammonta ad €. 21.555,04, oltre IVA al 10% di cui €. 736,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **con una variazione rispetto all'importo contrattuale pari ad €. 7.851,23** oltre IVA al 10%, corrispondente ad un aumento del **57,29%** dell'importo contrattuale originario;
- DATO ATTO che per effetto di detta variante, non si sostanziano variazioni all'impostazione ed alla funzionalità del progetto in questione;
- PRESO ATTO che, per la redazione della presente Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera, è stato utilizzato il prezzario Basilicata 2023 – aggiornamento infra annuale, come autorizzato dal RUP con nota prot. 20220002948 del 27 settembre 2022, che mediamente ha causato un incremento dei prezzi considerevole rispetto al prezzario 2020, con il quale era stato redatto il progetto definitivo e poi esecutivo;
- PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 90 del 21 marzo 2023 recante: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA E DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO" con il quale è stata approvata la Perizia di Variante dell'intervento principale, ivi compreso la rimodulazione del quadro economico globale di intervento;
- PRESO ATTO che la variante della Perizia in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto finanziato, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante (utilizzando gli imprevisti nonché l'importo accantonato per lavori in economia oltre che mediante il parziale utilizzo del ribasso d'asta);
- PRESO ATTO che le circostanze hanno reso necessario predisporre un Quadro economico di assestamento per tener conto della redistribuzione delle somme a disposizione ma anche ulteriormente rimodulato dallo Staff del Commissario per uniformarlo al format utilizzato;
- VISTO nello specifico il quadro economico di assestamento a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai lavori urgenti sul fabbricato di Via Sant'Antuono, di seguito riportato:

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI URGENTI VIA SANT'ANTUONO		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 20.922,68
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 20.922,68
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 736,97
5	A dedurre il ribasso contrattuale del 0,50% su € 20.922,68	€ 104,61
TOTALE LAVORI APPALTATI (1+4-5)		€ 21.555,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 5.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione (affidamento Comune di Montalbano Jonico), cassa ed IVA esclusi	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 0,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.100,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 6.100,00
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.155,50
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 8.255,50
	COSTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE	€ 29.810,54

VISTO

che con la sopracitata nota PEC in data 31 maggio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1269 in data 2 giugno 2023, il RUP ha trasmesso la contabilità finale dei lavori di che trattasi e nello specifico i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica di perizia;
- Computo metrico di perizia;
- Quadro di raffronto;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Pagamento dello Stato Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO

nello specifico il certificato di pagamento dello stato finale dei lavori di perizia di somma urgenza, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25 maggio 2023, che riporta la rata netta pari ad €. 21.555,04 oltre IVA al 10% per €. 2.155,50 e per complessivi €.23.710,54;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il DURC on-line prot. INAIL_38903047 emesso il 01/06/2023 e scadenza validità il 29/09/2023 che riporta la posizione regolare della Ditta: CO.GE.CI.S. srl avente C.F. e P.IVA n. 00623660776 nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- VISTA la fattura elettronica per prestazione n. 20 del 21/06/2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1498 in data 27 giugno 2023, di importo complessivo di **€. 23.710,54**, di cui €. 21.555,04 per imponibile ed €. 2.155,50 per IVA al 10%, relativa al pagamento dello stato finale dei lavori di somma urgenza, emessa della Ditta CO.GE.CI.S. srl avente C.F. e P.IVA n. 00623660776, riportante la dicitura "Scissione dei pagamenti";
- RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs. 50/2016;
- RICHIAMATO l'art. 7 commi 2-ter e 2-quater del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR", convertito con modificazioni della Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- RIBADITO che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario e ricadono sotto l'egida dell'art. 106 comma 1 lettera c punti 1 e 2 e comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- RIBADITO che le previsioni tecniche e quantitative sono contenute nei limiti dello stretto necessario, rispondono alle esigenze tecniche intervenute ed appaiono indispensabili per la funzionalità dell'opera;
- PRESO ATTO che per l'esecuzione dei variati lavori il Responsabile del Procedimento ha proposto l'affidamento, previa sottoscrizione dell'Atto di sottomissione, al medesimo esecutore dell'appalto originario, agli stessi patti e condizioni contrattuali salvo l'introduzione di 3 N.P;
- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali allegati alla Variante non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- DATO ATTO che non è quindi necessario indire una nuova Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 recante: "procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, predisposta dall'ing. Nicolino TARSIA con sede legale in Scanzano Jonico (MT), trasmessa dal direttore dei lavori con la sopracitata nota PEC in data 31 maggio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1269 in data 2 giugno 2023;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G33B16000010002 CIG: ZB63A220C0;
- ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 23.710,54** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai: "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI VIA SANT'ANTUONO – CIG: 93824388C4", trasmessa dal RUP con la sopracitata nota PEC del 31 maggio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1269 in data 2 giugno 2023, predisposta nell'ambito dell'intervento denominato: "Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico (MT)" - Codice ReNDIS 17IR376/G1 – CUP: G33B16000010002";
3. **DI DARE ATTO** che l'importo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 0,50%, ammonta ad €. 21.555,04, oltre IVA al 10% di cui €. 736,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con una variazione rispetto all'importo contrattuale pari ad **€. 7.851,23** oltre IVA al 10%;
4. **DI APPROVARE** il Quadro Economico di assestamento della Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai: "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI VIA SANT'ANTUONO – CIG: 93824388C4", nell'ambito dell'intervento denominato: "Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico (MT)" - Codice ReNDIS 17IR376/G1 – CUP: G33B16000010002", per tener conto della ridistribuzione delle somme a disposizione, nelle premesse del presente provvedimento indicato, che qui si intende per integralmente riportato;
5. **DI APPROVARE** la contabilità finale dei "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI VIA SANT'ANTUONO – CIG: 93824388C4", trasmessa dal RUP, nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati contabili che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
6. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento dello stato finale dei "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI VIA SANT'ANTUONO – CIG: 93824388C4" sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25 maggio 2023, che riporta la rata netta pari ad €. 21.555,04 oltre IVA al 10% per €. 2.155,50 e per complessivi €. 23.710,54;
7. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 20 del 21/06/2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1498 in data 27 giugno 2023, di importo complessivo di **€. 23.710,54**, di cui €. 21.555,04 per imponibile ed €. 2.155,50 per IVA al 10%, relativa al pagamento dello stato finale dei lavori di somma urgenza, emessa della Ditta CO.GE.CI.S. srl avente C.F. e P.IVA n. 00623660776, riportante la dicitura "Scissione dei pagamenti";
8. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 23.710,54** giusto Decreto Commissariale n. 61 del 27 febbraio 2023 con il quale si impegna la spesa necessaria all'affidamento dei servizi de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **Ditta CO.GE.CI.S. srl** avente C.F. e P.IVA n. 00623660776 per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 21.555,04** a titolo di saldo imponibile fattura n. elettronica n. 20 del 21/06/2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1498 in data 27 giugno 2023, mediante accreditamento sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT10 F020 0816 1020 0040 0902 030**;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. ERARIO – dell'importo pari ad **€. 2.155,50** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo. Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 4 luglio 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.