



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 444 del 29 novembre 2023

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *“Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”*. Codice ReNDiS 17IR188/G1 - CUP: G63H19000380001

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SENZA AUMENTO DI SPESA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”*;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *“... il Presidente della Regione può delegare appositamente”*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.”;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
8	17IR188/G1	G63H19000380001	Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)	F	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	€ 472.001,55

- VISTO il Decreto Commissariale n. 19 del 25 maggio 2020;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 116 del 7 settembre 2020;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 132 del 21 settembre 2020;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 187 del 15 dicembre 2020;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 148 del 8 giugno 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 178 del 18 maggio 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 226 del 27 giugno 2022 recante: "PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER GLI EFFETTI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 254 del 4 agosto 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 288 del 16 settembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 300 del 16 settembre 2022 di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori all'Operatore Economico Ditta COSTRUZIONI GISCAV SRL con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via F. Brunelleschi n. 13, C.F./P.IVA 06542950727, per l'importo di € 315.753,52, IVA esclusa, di cui € 12.503,10, pari al ribasso del 1,80% sull'importo a base di gara, relativi all'intervento denominato: "Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)". Codice ReNDiS 17IR188/G1 - CUP: G63H19000380001;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 359 del 28 ottobre 2022;
- VISTO il Contratto di Appalto rep. n. 390, stipulato in data 2 novembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 397 del 5 dicembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 424 del 16 dicembre 2022 recante l'approvazione del quadro economico post gara;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 3 del 14 gennaio 2023 recante la disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale;

TUTTO CIO' PREMESSO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 33 e successivi;
- PRESO ATTO che il progetto a base di gara prevedeva, al fine di migliorare la stabilità nonché mettere in sicurezza il versante, la realizzazione dei seguenti interventi:
- una prima briglia a monte del versante in legno e pietrame, con una fondazione realizzata con platea in c.a. poggiante su micropali di profondità 8 m e diametro 25 cm;
 - due briglie in pietrame realizzate con gabbioni, con lo scopo di canalizzare il deflusso delle acque e ridurre la pendenza dell'alveo;
- PRESO ATTO delle difficoltà operative riscontrate nella realizzazione della batteria dei micropali, previsti nel progetto esecutivo e delle modifiche disposte dalla Direzione dei Lavori, come rappresentate negli elaborati predisposti, costituenti la perizia di variante in oggetto;
- PRESO ATTO delle considerazioni tecnico-progettuali effettuate dalla Direzione dei Lavori in merito alle verifiche strutturali eseguite sulle opere in variante, come evincenti dagli elaborati prodotti;
- PRESO ATTO che dopo la pulizia dell'area e l'espianto delle piante, è emerso che il terreno presenta un compluvio inferiore alla larghezza indicata in progetto per cui è possibile realizzare briglie di larghezza massima di circa 10/11 m;
- PRESO ATTO che tali operazioni hanno comportato lavorazioni e relativi costi non prevedibili in fase di progettazione;
- PRESO ATTO altresì che le situazioni riscontrate, hanno spinto la Direzione dei lavori a richiedere l'autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante in corso d'opera;
- PRESO ATTO che il Direttore dei lavori con nota PEC del 13 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2503 in pari data, ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, giusta nota acquisita al protocollo commissariale n. 2252 in data 11 ottobre 2023;
- PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia di variante in corso d'opera, condividendo le motivazioni addotte dal progettista/direttore dei lavori, le scelte progettuali e la necessità di definire alcuni nuovi prezzi, rispetto al progetto esecutivo approvato;
- VISTA la nota PEC del 20 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2625 in data 23 novembre 2023, con la quale il direttore dei lavori trasmette la Perizia di Variante in corso d'opera, motivata ai sensi del citato art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, composto dai seguenti elaborati:
- ELENCO ELABORATI
- Relazione tecnica generale – Relazione di calcolo
- Relazione tecnica variante e quadro economico
- Elab.STR_01 Carpenterie strutture in CLS armato
- Computo metrico variante
- Quadro comparativo
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Sintesi dei risultati
- Tabulati di calcolo
- CONSIDERATO che con la presente variante tecnica vi è una diminuzione dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 1,80%, diviene pari ad **€. 279.793,27**, oltre IVA al 10% di cui €. 12.503,10 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO che gli interventi previsti nella perizia di variante, come si evince dalla relazione che accompagna la stessa, non risultano sostanziali dal punto di vista economico, pur determinando un miglioramento dell'opera finita ed un maggior grado di sicurezza del versante;
- CONSIDERATO tra l'altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria OG8 "Opere di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica", ed inoltre **non si determina alcun aumento della spesa** e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 50/2016, rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;
- PRESO ATTO che per effetto di detta variante, non si sostanziano variazioni alla funzionalità del progetto in questione né variazione della spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto;
- PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- DATO ATTO che non è quindi necessario indire una nuova Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G63H19000380001;
- VISTO nello specifico il quadro economico rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)			
A)	LAVORI	PROGETTO	VARIANTE
1	lavori a misura al netto del ribasso offerto del 1,80%	€ 303.250,42	€ 267.290,17
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.503,10	€ 12.503,10
TOTALE LAVORI		€ 315.753,52	€ 279.793,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 4.400,00	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e pratiche espropriative	€ 19.301,90	€ 40.600,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 1.475,00	€ 18.700,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 100,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 100,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
8.a	Accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 10.614,52	€ 10.546,82
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 55.915,45	€ 55.915,45
8.b1	Spese tecniche per redazione perizia di variante (al netto del ribasso del 52,50%)	€ 0,00	€ 4.086,50
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5.140,99	€ 5.140,99
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 7.080,02	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 7.168,78	€ 7.002,92
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 16.770,07	€ 17.657,34
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 102.689,84	€ 100.350,02
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 31.575,35	€ 27.979,33
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 191,50	€ 1.870,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.528,85	€ 2.708,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 162.362,45	€ 192.208,28
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€
1	Ribasso d'asta	€ 5.558,56	€ 0,00
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 555,86	€ 0,00
Totale economie di intervento		€ 6.114,42	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C-D)		€ 472.001,55	€ 472.001,55
IMPORTO A CARICO DEL FONDO PIANO STRALCIO 2019		€ 472.001,55	€ 472.001,55
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 20 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2625 in data 23 novembre 2023;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 20 novembre 2023 relativa all'intervento denominato: *"Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)"*. Codice ReNDiS 171R188/G1 - CUP: G63H19000380001;
- 3. DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, imprevisti ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 4. DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera allegato al progetto, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
- 5. DI DARE ATTO** che l'importo netto dei lavori di perizia è pari ad € 279.793,27 oltre IVA al 10%, dunque in diminuzione rispetto al progetto approvato per complessivi €. 35.960,25 oltre IVA al 10%;
- 6. DI DARE ATTO** che le economie di intervento, derivanti dal ribasso d'asta relativo all'affidamento dei lavori, pari ad €. 5.558,56 oltre IVA al 10% e quindi complessivamente pari ad €. 6.114,42 sono state globalmente assorbite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione tra la voce "4 - Espropriazioni", "3 - Imprevisti" e "5 - Adeguamento prezzi", per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'applicazione del nuovo prezzario regionale, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 50/2022 e s. m. i.;
- 7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 8. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 29 novembre 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.