



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 16 del 16 gennaio 2024

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)". Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTO** il D.P.C.M. 28 maggio 2015;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;
- DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;
- CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
12	17IR202/G1	G23H19000280001	Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)	F	TITO	PZ	€ 716.512,00

- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 196 del 26 luglio 2021 recante L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO e rimodulazione del quadro economico di intervento;
- DATO ATTO che l'elenco prezzi utilizzato per la redazione del progetto esecutivo aggiornato, trasmesso dalla Direzione dei Lavori con nota PEC in data 15 giugno 2022 e posto a base di gara, è quello relativo alla Tariffa Unificata di riferimento – Regione Basilicata – Anno 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16 marzo 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 227 del 28 giugno 2022 recante la DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI dell'importo a base d'asta di **€.** **447.435,65** IVA esclusa, di cui €. 36.129,64 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 n. 120;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 258 del 4 agosto 2022 recante il PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE dei lavori all' ATI PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL-MAROTTA MAURIZIO C.F./P.IVA: 01183370772 per l'importo di **€.** **442.379,63** IVA esclusa, di cui € 36.129,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, pari al ribasso offerto del **1,130%** sul importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 385 del 26 settembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 425 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Q.E. post gara dell'intervento di cui in oggetto che riporta le economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa al 10%, nonché adeguate voci “ Imprevisti” e “ Lavori in economia” le cui somme accantonate potranno essere ritenute a copertura dei maggiori impegni necessari;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 308 del 1° settembre 2023 recante il provvedimento di APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, per un importo lordo dei lavori di variante pari ad €. 394.569,25 oltre ad €. 14.193,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che, al netto del ribasso contrattuale del 1,130%, fa corrispondere un importo netto di variante pari ad **€.** **404.304,22**, con un decremento dell'importo netto dei lavori pari ad **€.** **38.483,67**;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 482 del 21 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 14 dicembre 2023, per un importo netto pari ad €. €. 149.375,04 oltre IVA al 10% per €. 14.937,50 e per complessivi €. 164.312,54;
- VISTA la nota pec del 29 dicembre 2023 acquisita al protocollo Commissariale n. 017 in data 3 gennaio 2024, con la quale la Direzione dei Lavori richiede di essere autorizzata alla redazione del progetto di perizia di variante;
- PRESO ATTO che durante le fasi di perforazione, per la realizzazione della palificata tirantata prevista nel progetto di cui all'oggetto, sono stati rinvenuti dei trovanti in roccia competenti che non erano stati rinvenuti durante le fasi di introspezione e carotaggio condotte nella campagna di indagini geognostiche; tale circostanza, unita alla vicinanza dell'area di intervento con fabbricati residenziali, ha spinto la direzione dei lavori a richiedere l'autorizzazione alla predisposizione di una variante che non altera la natura generale del contratto di appalto ed è finalizzata al ripristino della morfologia del versante;
- VISTA la nota PEC in data 3 gennaio 2024 con la quale il RUP – arch. Gaspare Buonsanti – in riscontro alla richiesta formulata dalla Direzione dei Lavori – ha autorizzato la predisposizione della Perizia di Variante, nell'ambito dei limiti del finanziamento assentito, riconoscendo e condividendo le motivazioni addotte;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- DATO ATTO che alla presente procedura si applica il pre-vigente codice dei Contratti ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- VISTA la nota PEC del progettista in data 12 gennaio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 082 in data 15 gennaio 2024, di trasmissione della Perizia di Variante Tecnica e suppletiva;
- DATO ATTO che la Perizia di Variante è costituita dai seguenti elaborati:
- A1. Relazione tecnica di variante
 - A2. Relazione generale
 - A3. Atto di sottomissione
 - D1. Planimetria interventi
 - D2. Stato di fatto sez 1-7
 - D3. Stato di fatto sez 8-14
 - D4. Stato di progetto sez 1-7
 - D5. Stato di progetto sez 8-14
 - D6. Particolari sezione 3-4
 - D7. Particolari sezione 5-6
 - D8. Particolari sezione 7-8
 - D9. Particolari sezione 9-10-11
 - D10. Dettagli tipologici
 - E1. Relazione di calcolo stabilità del pendio
 - E2. Relazione di calcolo Terre rinforzate
 - E3. Fascicolo di calcolo - Analisi di stabilità
 - E4. Fascicolo di calcolo - Terre rinforzate
 - E5. Relazione sui materiali
 - E6. Relazione di sintesi
 - E7. Relazione geotecnica
 - E8. Piano di manutenzione terre rinforzate
 - I1. Computo metrico
 - I2. Elenco prezzi
 - I3. Incidenza manodopera
 - I4. Quadro comparativo
 - I5. Computo Metrico Sicurezza
- PRESO ATTO che l'importo dei lordo dei lavori di variante ammontano a complessivi €. 395.540,28 oltre €. 13.843,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, che al netto del ribasso



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

contrattuale del 1,130%, fa corrispondere un importo netto di variante pari ad €. **404.914,55**, con un decremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad €. **37.873,34** rispetto all'importo netto contrattuale;

VISTO nello specifico il quadro economico di variante, di seguito riportato:

		Post-gara	Variante 2	differenze complessive
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 411.306,01	€ 395.540,28	-15.765,73 €
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)				
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 36.129,64	€ 13.843,91	-22.285,73 €
5	A detrarre il ribasso d'asta del 1,130%	€ 4.647,76	€ 4.469,61	-178,15 €
TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2+3+4-5)		€ 442.787,89	€ 404.914,58	-€ 37.873,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 6.611,86	€ 0,00	-€ 6.611,86
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa al 10%)	€ 15.500,00	€ 1.741,53	-€ 13.758,47
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.200,00	€ 5.000,00	€ 800,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche (già affidate)	€ 68.092,06	€ 68.092,06	€ 0,00
8.a.1	Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche aggiuntive (già affidate)	€ 0,00	€ 15.086,39	€ 15.086,39
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (già affidate al netto del ribasso)	€ 69.188,50	€ 69.188,50	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche relative alla redazione Perizia di variante ivi comprese CSP-CSE, DL, contabilità lavori (al netto del ribasso offerto)	€ 0,00	€ 26.166,40	€ 26.166,40
8.b.2	Spese tecniche relative alla redazione Perizia di variante suppletiva ivi comprese CSP-CSE, DL, contabilità lavori (al netto del ribasso)	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte	€ 7.158,97	€ 8.948,71	€ 1.789,74
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ 10.747,68	€ 10.747,68	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.743,05	€ 9.000,00	€ 2.256,95
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 32.360,39	€ 44.120,47	€ 11.760,07
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 194.290,65	€ 259.850,21	€ 65.559,56
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 44.278,79	€ 40.491,46	-€ 3.787,33
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 661,19	€ 0,00	-€ 661,19
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA)	€ 3.069,08	€ 4.514,22	€ 1.445,14



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 268.611,57	€ 311.597,42	€ 42.985,85
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€	€
1	Ribasso d'asta derivante dall'aggiudicazione dei lavori (quota ancora disponibile)	€ 4.647,76	€ 0,00	-4.647,76 €
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 464,78	€ 0,00	-464,78 €
	Sommano Economie di intervento	€ 5.112,54	€ 0,00	-€ 5.112,54
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 716.512,00	€ 716.512,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019	€ 716.512,00	€ 716.512,00	

- DATO ATTO** che per effetto della predetta variante, non si sostanziano variazioni all'impostazione e alla funzionalità del progetto in questione;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, classificabile a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante (utilizzando gli imprevisti nonché l'importo accantonato per lavori in economia oltre che mediante l'utilizzo del ribasso d'asta);
- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- CONSIDERATO** tra l'altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria prevalente **OS21** "Opere Strutturali Speciali" ed inoltre non si determina alcun aumento della spesa e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;
- VISTO** l'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- VISTO** lo schema di Atto di sottomissione, allegato agli elaborati tecnici della perizia di variante, e nello specifico l'allegato schema di verbale concordamento nuovi prezzi, sempre desunti dal prezzario regionale 2022 (aggiornamento infra annuale);
- RIBADITO** che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario e ricadono sotto l'egida dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- PRESO ATTO** che le previsioni tecniche e quantitative sono contenute nei limiti dello stretto necessario, rispondono alle esigenze tecniche intervenute ed appaiono indispensabili per la funzionalità dell'opera;
- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei variati lavori il Responsabile del Procedimento ha proposto l'affidamento, previa sottoscrizione dell'Atto di sottomissione, al medesimo esecutore dell'appalto originario, agli stessi patti e condizioni contrattuali ;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali allegati alla Variante non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- VISTO** l'articolo 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 recante: "procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- VISTO** il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "*I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico*";
- DATO ATTO** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 12 gennaio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 082 in data 15 gennaio 2024;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice CUP: *G23H19000280001*;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 12 gennaio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 082 in data 15 gennaio 2024, nelle premesse del presente provvedimento riportato, costituito dagli elaborati che qui si intendono per integralmente riportati, tenuto conto che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario e ricadono sotto l'egida dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7 del D.lgs. 50/2016;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3. **DI DARE ATTO** che l'importo dei lorde dei lavori di variante ammontano a complessivi €. 395.540,28 oltre €. 13.843,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, che al netto del ribasso contrattuale del 1,130%, fa corrispondere un importo netto di variante pari ad €. **404.914,55**, con un decremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad €. **37.873,34** rispetto all'importo netto contrattuale;
4. **DI APPROVARE** il quadro economico di Perizia, nelle premesse del presente provvedimento indicato, che qui si intende per integralmente riportato;
5. **DI APPROVARE** lo schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, nelle premesse indicato e che qui si intende per integralmente riportato, autorizzando il RUP alla sottoscrizione con l'impresa esecutrice;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 16 gennaio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.