



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 279 del 27 luglio 2024

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE AGROMONTE MILEO" nel Comune di Latronico (PZ) - Codice Rendis 17IR191/G1 - CUP: G73B16000020002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare appositamente



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...”;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTI l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di “estrema urgenza” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTA la nota prot. 52607 del 8 luglio 2020, con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM, ha avviato il Piano Stralcio per il 2020. Definendo per la Regione Basilicata una assegnazione di circa 5,7 milioni di euro per interventi celermente cantierabili;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 130 del 2 novembre 2020 di approvazione del 5° Atto Integrativo e relativo impegno di spesa, registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3488;
- VISTO il 5° Atto Integrativo all'A.d.P. del 2010, sottoscritto in data 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 179 del 1° dicembre 2020 di erogazione delle risorse finanziarie in favore del Commissario Straordinario Delegato, con il quale si autorizza il pagamento della somma di €. 6.178.032,87 sulla contabilità speciale n. 5594 “Dissesto idrogeo. Basilicata”;
- VISTO in particolare l'Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l'elenco dei cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico – Piano Stralcio 2020;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR191/G1</u>	G73B16000020002	Lavori di consolidamento del centro abitato della frazione Agromonte Mileo	F	LATRONICO	PZ	€ 1.000.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 90 del 18 dicembre 2018 recante: “PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, CSP, CSE, D.L., NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO IN OGGETTO”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 179 del 2 dicembre 2020 recante: “PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO IN OGGETTO”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 105 del 25 marzo 2022 recante: “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO e del quadro economico rimodulato. Dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.P.R. n.327/2001. avvio della procedura espropriativa”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 147 del 22 aprile 2022 recante: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL 2022. Approvazione del quadro economico



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

rimodulato. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. approvazione documenti di gara”;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 245 del 3 agosto 2022;
- DATO ATTO che la Regione Basilicata, con D.G.R. n. 202200842 del 2 dicembre 2022, nel prendere atto delle ulteriori risorse disponibili a valere sui fondi del PSC Basilicata, ha finanziato ulteriori interventi per complessivi €. 37.774.075,14;
- PRESO ATTO che tra quelli ammessi a finanziamento, come da elenco allegato 2 della suddetta D.G.R., risulta inserito anche il medesimo intervento per complessivi €. 151.426,57 aggiuntivo all'importo di finanziamento originario di €. 1.000.000,00;
- DATO ATTO pertanto che il finanziamento assentito globale per l'intervento in specie è pari ad €. 1.151.426,57;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 114 del 11 aprile 2023 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI;
- VISTO il Contratto di Appalto lavori Rep. 429 del 23 maggio 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 213 del 13 giugno 2023;
- VISTA la consegna parziale dei lavori alla ditta aggiudicataria del giorno 11 giugno 2024 ai sensi dell'art.3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.10 del capitolato speciale di appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

- DATO ATTO che i lavori comportano la necessità di provvedere ad accurate protezioni da rischi specifici, quali la conseguenza della presenza di amianto naturale nel terreno;
- DATO ATTO che il Dipartimento di Prevenzione - U.O. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ha condizionato l'esecuzione dei lavori alla previsione di un adeguato sistema di lavatura delle ruote dei mezzi d'opera, utilizzati in cantiere, al termine delle lavorazioni e prima dell'uscita dal cantiere;
- PRESO ATTO che è risultato necessario prevedere un dispositivo che possa ottemperare a quanto specificatamente richiesto nel suddetto parere dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza proponendo l'utilizzo di una vasca di opportune dimensioni che raccolga le acque di lavaggio delle ruote dei mezzi d'opera utilizzati all'interno del cantiere prevedendo, inoltre, anche l'eventuale analisi di caratterizzazione delle acque di lavaggio.
- CONSIDERATO che l'utilizzo della suddetta vasca comporta un aumento esclusivamente dell'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed è stato valutato con la formulazione di un nuovo specifico prezzo dedotto da un'analisi di prezzo successivamente ad un'indagine di mercato;
- VISTA la nota PEC del Ing. Pierfrancesco PELLECCIA, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 10 luglio 2024 acquisita al protocollo commissariale n. 1808 in data 12 luglio 2024, di trasmissione del Progetto di variante in corso d'opera;
- DATO ATTO che la Perizia di Variante Tecnica è costituita dai seguenti elaborati:
- | | |
|---------|--|
| Elab.U | Relazione di tecnica
Computo metrico
Analisi dei prezzi |
| Elab. O | Schema di atto di sottomissione
Verbale di concordamento nuovo prezzo |
- CONSIDERATO che con la variante in corso d'opera vi è una maggiorazione dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 26,555%, diviene pari ad €. 575.038,36, oltre IVA al 10% di cui €. 51.056,63 per oneri della sicurezza,



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 32.071,79 oltre IVA;

VISTO

il quadro economico di variante, ulteriormente ridefinito dalla Struttura di Staff, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		POST GARA	VARIANTE	DIFF
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	lavori a corpo	€ 713.434,17	€ 713.434,17	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 713.434,17	€ 713.434,17	€ 0,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.984,84	€ 51.056,63	€ 32.071,79
5	Ribasso d'asta del 26,555%	€ 189.452,44	€ 189.452,44	€ 0,00
TOTALE LAVORI APPALTATI (2 + 4 - 5)		€ 542.966,57	€ 575.038,36	€ 32.071,79
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e indennizzi (ivi comprese spese di procedura)	€ 7.225,00	€ 2.500,00	-€ 4.725,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 30.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (IVA compresa)	€ 1.953,72	€ 1.953,72	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 73.363,41	€ 73.363,41	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori	€ 35.704,95	€ 45.338,43	€ 9.633,48
8.b.1	Eventuali spese tecniche per attività aggiuntive	€ 18.000,00	€ 4.000,00	-€ 14.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.718,70	€ 12.231,85	€ 513,15
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 17.271,40	€ 17.271,40	€ 0,00
8.e	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa ove prevista)	€ 8.297,00	€ 8.297,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 13.612,14	€ 0,00	-€ 13.612,14
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 31.523,04	€ 27.426,75	-€ 4.096,28
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 209.490,64	€ 187.928,85	-€ 21.561,79
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 119.452,65	€ 126.508,44	€ 7.055,79
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.600,00	€ 4.400,00	-€ 2.200,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.606,02	€ 1.965,23	-€ 640,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 377.328,03	€ 345.256,23	-€ 32.071,79



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 26,555%	€ 189.452,44	€ 189.452,44	€ 0,00
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 41.679,54	€ 41.679,54	€ 0,00
	Totale "Economie"	€ 231.131,98	€ 231.131,98	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 1.151.426,57	€ 1.151.426,57	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE (cofinanziamento FSC Regione Basilicata)	€ 151.426,57	€ 151.426,57	

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato *"Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico"*;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G67H21021800001;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal RUP con la citata nota PEC in data 10 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1808 in data 12 luglio 2024;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal RUP con la citata nota PEC in data 10 luglio 2024 relativa all'intervento denominato "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE AGROMONTE MILEO" nel Comune di Latronico (PZ) - Codice Rendis 17IR191/G1 - CUP: G73B16000020002;
3. **DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, imprevedibili ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
4. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera allegato al progetto, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 26,555%, diviene pari ad €. **575.038,36**, oltre IVA al 10% di cui €. 51.056,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 32.071,79 oltre IVA;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico di Progetto nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 27 luglio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.