



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 492 del 8 settembre 2025

OGGETTO: D.P.C.M. 18 giugno 2021 – Finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. “Casa Italia”

Intervento denominato: “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE SARMENTO” nel territorio del Comune di San Giorgio Lucano (MT)– Codice Rendis 17IR001/CI - CUP: G33D21003710001

APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA CIG: B60BA319C7

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RUP DI RIMODULAZIONE ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- DATO ATTO** che la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 202200308 in data 26 maggio 2022 ha approvato l'elenco degli interventi da proporre al finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Regione Basilicata con il D.P.C.M. 18 giugno 2021;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato;
- DATO ATTO** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia – con nota PEC. prot. 2063-P-09/09/2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3038 in data 7 ottobre 2022, ha comunicato l'avvenuta liquidazione e pagamento dell'importo di Euro 2.671.986,21, a titolo di anticipo del 40% dell'importo complessivamente finanziato alla Regione Basilicata;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del citato D.P.C.M. 18 giugno 2021 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR001/CI	San Giorgio Lucano	Intervento di sistemazione idraulica e di ripristino dell'officiosità idraulica del torrente sarmento	G33D21003710001	€. 4.610.000,00

- VISTA** la nota PEC n. 20230001692 del 15 luglio 2023 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato nominava Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'Ing Antonio BUCCOLO responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Giorgio Lucano (MT);
- VISTA** la nota PEC in data 9 dicembre 2024 prot. 5134 del Comune di San Giorgio Lucano (MT), acquisita al protocollo commissariale n. 2761 in data 10 dicembre 2024 con la quale il Sindaco ha comunicato che, a seguito delle precipitazioni atmosferiche, è in atto un aggravamento della condizione statica della briglia posta a valle dell'attraversamento del ponte stradale SP7 (Valsinni - San Giorgio Lucano), ulteriormente compromessa dal collasso della controbriglia per circa 25 metri, che sta determinando la formazione di un profondo solco di erosione, accentuato dall'apertura di due fori nel muro della briglia stessa a seguito di crolli localizzati;
- DATO ATTO** che con la stessa nota PEC in data 9 dicembre 2024, il Sindaco del comune di San Giorgio Lucano (MT), ha comunicato la volontà di concordare con il Commissario di Governo, l'attuazione immediata della procedura di Somma urgenza, ai sensi dell'art 140 del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO** che con Decreto Commissariale n. 73 del 31 gennaio 2025 si è:
1. Approvato il Verbale di somma urgenza, trasmesso dal RUP con nota PEC in data 13 dicembre 2024 acquisita al protocollo commissariale n. 2794 in data 19 dicembre 2024;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. Approvata la Perizia dei lavori DI SOMMA URGENZA trasmessa dal RUP con nota PEC in data 23 dicembre 2024 ed acquista al protocollo commissariale n. 2812 in data 23 dicembre 2024;
3. Approvato il quadro economico della perizia per un importo complessivo pari ad €. 186.000,00 di cui €. 138.878,12 per lavori al netto del ribasso del 7,00% ed €. 47.121,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
4. Approvato **l'affidamento dei lavori di somma urgenza**, con le modalità e procedure indicate nelle premesse del presente provvedimento, alla Ditta SO.LAV.ED. snc di Tedesco Vincenzo D. & Co, P.IVA: 00315350777- San Giorgio lucano (MT), per un importo netto pari ad €. 138.878,72 oltre IVA al 22%, corrispondente ad un ribasso concordato del 7,00% sull'importo lordo dei lavori presunti di somma urgenza;
5. Approvato l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP per la **predisposizione della citata PERIZIA GIUSTIFICATIVA, per l'espletamento della Direzione Lavori, del CSE, dei rilievi, e per la predisposizione del Certificato di regolare esecuzione**, all'ing. Antonio DE GIACOMO, CF: DGCNTN79S23L418P, P.IVA: 01391380779;
6. Approvato l'affidamento dell'incarico relativo alla **redazione della relazione geologica, idrologica ed idraulica**, dell'espletamento della funzione di direttore operativo geologo, al Dott. Geol. Tommaso SANTOCHIRICO, P.IVA: 00619950777, CF: SNTTMS70E08I954A;

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 153 del 12 marzo 2025 si è:

1. Approvato il Verbale di somma urgenza in data 10 marzo 2025, trasmesso dal RUP con nota PEC in data 10 marzo 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 523 in data 11 marzo 2025;
2. Approvata la Perizia dei lavori DI SOMMA URGENZA AGGIUNTIVA trasmessa dal RUP con nota PEC in data 10 marzo 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 523 in data 11 marzo 2025;
3. Approvato il quadro economico della perizia per un importo complessivo pari ad €. 921.000,00 di cui €. 648.127,09 per lavori al netto del ribasso del 7,00% ed €. 272.872,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
4. Approvato **l'affidamento dei lavori di somma urgenza**, con le modalità e procedure indicate nelle premesse del presente provvedimento, alla Ditta SO.LAV.ED. snc di Tedesco Vincenzo D. & Co, P.IVA: 00315350777- San Giorgio lucano (MT), per un importo netto pari ad €. 648.127,99 oltre IVA al 22%, corrispondente ad un ribasso concordato del 7,00% sull'importo lordo dei lavori presunti di somma urgenza;
5. Nominato quale supporto al RUP per la fase di affidamento e di esecuzione dei contratti, nell'ambito della perizia di somma urgenza, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, **l'arch. Gaspare BUONSANTI** – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario;
6. Approvato l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP per la **predisposizione della citata PERIZIA GIUSTIFICATIVA, per l'espletamento della Direzione Lavori, del CSE, dei rilievi, e per la predisposizione del Certificato di regolare esecuzione**, all'ing. Antonio DE GIACOMO, CF: DGCNTN79S23L418P, P.IVA: 01391380779;
7. Approvato l'affidamento dell'incarico relativo alla **redazione della relazione geologica, idrologica ed idraulica**, dell'espletamento della funzione di direttore operativo geologo, al Dott. Geol. Tommaso SANTOCHIRICO, P.IVA: 00619950777, CF: SNTTMS70E08I954A;

VISTA la nota prot. 20250002968 del 7 luglio 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 1608 in pari data con la quale il RUP ha autorizzato:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- lavori aggiuntivi ed imprevisti, già previste e approvate nel quadro economico, relative ad opere aggiuntive ed impreviste, descritte nella nota del Direttore dei Lavori, Ing. Antonio De Giacomo, per un importo netto non superiore ad € 36.000,00 oltre IVA come per legge.
- l'esecuzione delle opere aggiuntive ed impreviste da parte del contraente generale, SO.LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & Co P.IVA: 00315350777, con sede in San Giorgio lucano (MT) agli stessi patti e condizioni del contratto generale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. 36/2023, poiché in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili;
- l'utilizzo delle modalità di rendicontazione mediante contabilità e documentazione tecnica semplificata, opportunamente redatte e contabilizzate dalla Direzione Lavori, secondo le modalità previste per legge (liste e fatture);

VISTO il Decreto Commissariale n. n. 448 del 12 agosto 2025 con il quale si è proceduto a nominare il collaudatore statico Arch Rocco TOSTI, CIG: B7A6593A33, giusta convenzione di incarico prot. 20250002053 del 26 agosto /2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la proposta del RUP di rimodulazione ed assestamento del quadro economico post-gara, del progetto dei lavori suindicati, trasmesso con nota PEC in data 3 settembre 2025 e acquisito al protocollo commissariale n. 2152 in pari data, a seguito delle economie di gara rivenienti dalle risultanze inferiori dell'incarico professionale di collaudo statico, incrementando pertanto la voce degli imprevisti ed in conformità della direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento;

VISTO il quadro economico di assestamento post-gara rimodulato, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA (ai sensi dell'art. 140 del D.LGS 36/2023)		somma urgenza 13/12/2024	somma urgenza 10/03/2025	PERIZIA COMPLESSI VA - decr. SAD n 153 del 12 marzo 2025	RIMODULAZIONE E POST GARA
A)	LAVORI	€	€	€	€
1	lavori a misura	149.161,29 €	696.649,15 €	845.810,44 €	845.810,44 €
2	lavori a corpo	- €	- €	- €	- €
3	lavori in economia	- €	- €	- €	- €
Importo dei lavori a base d'asta		146.893,80 €	693.159,46 €	840.053,26 €	840.053,26 €
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	2.267,49 €	3.489,69 €	5.757,18 €	5.757,18 €
5	A dedurre il ribasso contrattuale del 7%	10.282,57 €	48.521,16 €	58.803,73 €	58.803,73 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4-5)		138.878,72 €	648.127,99 €	787.006,71 €	787.006,71 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				
2	Allacciamenti ai pubblici servizi				
3	Imprevisti (nella misura del 5% dell'importo dei lavori) oal entto di IVA come per legge	1.606,34 €	34.832,46 €	36.438,80 €	51.134,83 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi				
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)				



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	35,00 €	375,00 €	410,00 €	410,00 €
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:				
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, relazione geologica, idraulica, idrogeologica, direttore operativo geologo compreso Cassa ed al netto di IVA come per legge	3.500,00 €	12.258,07 €	15.758,07 €	15.758,07 €
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, relazioni specialistiche, compreso Cassa ed al netto di IVA come per legge	5.769,23 €	19.059,47 €	24.828,70 €	24.828,70 €
	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 - INDAGINI GEOGNOSTICHE E MONITORAGGIO OPERA				
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2% Importo lavori)	2.983,23 €	13.932,98 €	16.916,21 €	16.916,21 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento				
8.d.1	Affidamento del supporto al RUP fase di affidamento e di esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,00% dell'importo dei lavori	- €	6.966,49 €	6.966,49 €	6.966,49 €
	Verifica ex art. 42 del D.lgs 36/2023 - FTE e progetto esecutivo				
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) cassa compresa oltre IVA	- €	22.703,47 €	22.703,47 €	7.012,13 €
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% di 8.a 8.b 8.f)	2.039,23 €	11.884,62 €	13.923,85 €	10.471,76 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	14.291,69 €	86.805,11 €	101.096,79 €	81.953,36 €
9	I.V.A. sui lavori 22%	30.553,32 €	142.588,16 €	173.141,48 €	173.141,48 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	353,39 €	7.663,14 €	8.016,54 €	11.249,66 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	281,54 €	408,15 €	689,69 €	1.903,96 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	47.121,28 €	272.872,01 €	319.993,29 €	319.993,28 €
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€	€
1	Forniture				
2	I.V.A. sulle forniture al 22%				
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)				
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	186.000,00 €	921.000,00 €	1.107.000,0 €	1.107.000,00 €
	IMPORTO A CARICO DI CASA ITALIA SOMMA URGENZA	186.000,00 €	921.000,00 €	1.107.000,0 €	1.107.000,00 €
	IMPORTO A CARICO DI CASA ITALIA GLOBALE				4.610.000,00 €
	IMPORTO A CARICO DI CASA ITALIA SECONDO INTERVENTO (INT. GLOBALE - SOMMAURGENZA)				3.503.000,00 €

DATO ATTO che il RUP ha dichiarato di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;

ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice CUP: G33D21003710001;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto l'ing. Antonio BUCCOLO, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Giorgio Lucano, nominato con nota PEC n. 20230001692 del 15 luglio 2023;
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP per la fase di affidamento e di esecuzione dei contratti, nell'ambito della perizia di somma urgenza, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. **Gaspere BUONSANTI** – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario;
4. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la proposta del RUP di rimodulazione ed assestamento del quadro economico post- gara, trasmessa con nota PEC in data 3 settembre 2025 e acquisito al protocollo commissariale n. 2152 in pari data;
5. **DI APPROVARE** nello specifico il Quadro Economico di assestamento post-gara rimodulato, nelle premesse del presente provvedimento richiamato, che qui si intende per integralmente riportato;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 8 settembre 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.