



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 582 del 28 ottobre 2025**

**OGGETTO:** Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *“Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 17IR071/G1. CUP: G53H19000160001.*

**PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N. 145 DEL 15 OTTOBRE 2025 RELATIVA AL CO-FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO CON FONDI DI BILANCIO COMUNALE.**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE REALIZZATE**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;

**CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

**CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato;

**DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

| Progr. | CODICE RENDIS     | CUP             | TITOLO INTERVENTO                                                                                           | TIPO DISSESTO | RICHIEDENTE       | PROV | IMPORTO INTERVENTO |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------|--------------------|
| 1      | <u>17IR071/G1</u> | G53H19000160001 | Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara | F             | CORLETO PERTICARA | PZ   | € 738.913,49       |

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 309 del 16 dicembre 2021 recante l'approvazione del progetto esecutivo;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 109 del 28 marzo 2022;

**VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 337 del 6 maggio 2022, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera in data 7 giugno 2022 al n. 785 Mod. 3 "Atti Privati";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 325 del 17 ottobre 2022;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 441 del 24 dicembre 2022;

**PRESO ATTO** che il progetto esecutivo prevedeva un intervento di consolidamento volto alla eliminazione dei crolli e degli smottamenti superficiali per la difesa e protezione del centro abitato e delle infrastrutture collocate a monte e a valle della scarpata;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 173 del 25 maggio 2023 recante "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 193 del 3 aprile 2025 recante "APPROVAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 26 MARZO 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO";

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**VISTA** la nota PEC del progettista in data 9 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1731 in data 15 luglio 2025, di trasmissione della Perizia di Variante;

**DATO ATTO** che la Perizia di Variante è costituita dai seguenti elaborati:

- 01\_Relazione\_generale;
- 02\_Quadro\_economico;
- 03\_Schema\_atto\_aggiuntivo;
- 04\_Computo\_metrico\_estimativo\_lavori;
- 05\_Computo\_metrico\_estimativo\_oneri\_sicurezza;
- 06\_Elenco\_nuovi\_prezzi;
- 07\_Quadro\_comparativo\_lavori;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 08\_Quadro\_comparativo\_oneri\_sicurezza;
- 09\_Calcolo\_incidenza\_manodopera;
- 10\_Planimetria;
- 11\_particolari\_costruttivi;

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESO ATTO   | che l'importo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 15,143%, ammonta ad €. 461.111,95, oltre IVA al 22% di cui €. 15.679,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con una variazione rispetto all'importo contrattuale originario pari ad €. 119.575,40 oltre IVA al 22%;                                                                                                                                                                                                |
| PRESO ATTO   | che l'importo stimato complessivo pari ad €. 845.913,49, di cui €. 461.111,95 per lavori, al netto del ribasso offerto del 15,143%, ed €. 384.501,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con uno sbilancio finanziario di €. <b>107.000,00</b> oltre l'importo già assentito dal Piano Stralcio 2019;                                                                                                                                                                                              |
| PRESO ATTO   | che la maggiore esigenza finanziaria è derivante, oltre che dall'ulteriore maggior importo di lavori scaturiti rispetto alla prima variante, dal maggior importo derivante dall'applicazione della legge 13 gennaio 2023 n. 6 di conversione del c.d. Decreto Aiuti quater, che prendendo a base le quantità del computo metrico dei lavori rideterminati, ha fatto derivare una maggiore esigenza per adeguamenti dei prezzi;                                                                                |
| VISTA        | la nota PEC del Commissario di Governo protocollo n. 1736 del 15 luglio 2025, trasmessa all'ing. Massimo CAPORALE dell'ufficio tecnico del Comune di Corleto Perticara (PZ), con la quale si chiedeva di contribuire ai maggiori costi resisi necessari per completare funzionalmente le opere per l'importo in cifra tonda pari ad €. 107.000,00;                                                                                                                                                            |
| VISTA        | la nota PEC del Comune di Corleto Perticara (PZ) in data 23 ottobre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2659 in data 24 ottobre 2025, con la quale con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 15 ottobre 2025 si aderiva alla richiesta di cofinanziamento per €. 107.000,00 relativo all'intervento denominato: <i>“Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 17IR071/G1. CUP: G53H19000160001;</i> |
| CONSIDERATO  | che la soluzione progettuale proposta, contiene gli elaborati previsti, determinando in modo chiaro i maggiori lavori da eseguire ed il relativo costo previsto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESO ATTO   | che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;                                                                                                                                                                                                                        |
| TENUTO CONTO | che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRESO ATTO   | che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSIDERATO  | che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;                                                                                                                                                                       |
| RICHIAMATO   | il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VISTA        | la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VISTO        | nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato <i>“Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico”;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VISTO        | nello specifico il quadro economico di variante, di seguito riportato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

| <b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE CO-FINANZIAMENTO</b> (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       | <b>POST-GARA</b>    | <b>Variante 1</b>   | <b>Variante 2</b>   | <b>Differenze</b>   |
| <b>A)</b>                                                                                    | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                                         | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| 1                                                                                            | lavori a misura                                                                                                                                                                                       | € 393.449,48        | € 514.111,89        | € 524.921,71        | 10.809,82 €         |
| 2                                                                                            | lavori a corpo                                                                                                                                                                                        | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
| 3                                                                                            | lavori in economia                                                                                                                                                                                    | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
| Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)                                                    |                                                                                                                                                                                                       | € 393.449,48        | € 514.111,89        | € 524.921,71        | 10.809,82 €         |
| 4                                                                                            | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                  | € 7.667,12          | € 7.667,12          | € 15.679,13         | 8.012,01 €          |
| 5                                                                                            | Ribasso d'asta del 15,143%                                                                                                                                                                            | € 59.580,05         | € 77.851,96         | € 79.488,89         | 1.636,93 €          |
| <b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4-5)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 341.536,55</b> | <b>€ 443.927,05</b> | <b>€ 461.111,95</b> | <b>€ 17.184,90</b>  |
| <b>B)</b>                                                                                    | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>                                                                                                                                             | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| 1                                                                                            | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                                                                                 | € 12.500,00         | € 5.000,00          | € 0,00              | -5.000,00 €         |
| 2                                                                                            | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                                                                                                     | € 2.500,00          | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
| 3                                                                                            | Imprevisti (IVA compresa al 22%)                                                                                                                                                                      | € 40.000,00         | € 25.000,00         | € 0,00              | -25.000,00 €        |
| 4                                                                                            | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (ivi comprese spese per la procedura, imposte di registro, etc.)                                                           | € 70.000,00         | € 25.000,00         | € 25.000,00         | 0,00 €              |
| 5                                                                                            | Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)                                                                                                                | € 15.000,00         | € 15.000,00         | € 101.000,00        | 86.000,00 €         |
| 6                                                                                            | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020                                      | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
| 7                                                                                            | Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                     | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
| 8                                                                                            | Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |
| 8.a                                                                                          | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 | € 10.254,88         | € 10.254,88         | € 10.254,88         | 0,00 €              |
| 8.b                                                                                          | Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi                                                      | € 46.832,38         | € 46.832,38         | € 46.832,38         | 0,00 €              |
| 8.c                                                                                          | Spese tecniche relative alla perizia di variante 1                                                                                                                                                    | € 0,00              | € 13.247,55         | € 13.247,55         | 0,00 €              |
| 8.c.1                                                                                        | Spese Tecniche relative alla perizia di variante n. 2                                                                                                                                                 | € 0,00              | € 0,00              | € 8.000,00          | 8.000,00 €          |
| 8.d                                                                                          | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                                    | € 6.417,87          | € 10.435,58         | € 10.812,02         | 376,44 €            |
| 8.e                                                                                          | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                      | € 11.083,70         | 11.083,70 €         | 12.688,70 €         | 1.605,00 €          |
| 8.f                                                                                          | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                          | € 3.250,00          | 3.250,00 €          | 3.250,00 €          | 0,00 €              |
| 8.g                                                                                          | Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                                                       | € 7.372,78          | 7.372,78 €          | 7.372,78 €          | 0,00 €              |
| 8.h                                                                                          | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto al 22%                                                                                                                             | € 15.408,96         | 17.699,76 €         | 19.545,05 €         | 1.845,29 €          |
| <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b>                        |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 100.620,57</b> | <b>€ 120.176,63</b> | <b>€ 132.003,36</b> | <b>€ 11.826,73</b>  |
| 9                                                                                            | I.V.A. sui lavori al 22%                                                                                                                                                                              | € 75.138,04         | 97.663,95 €         | 101.444,63 €        | 3.780,68 €          |
| 10                                                                                           | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante                                                                                                                          | € 6.600,00          | 4.400,00 €          | 22.220,00 €         | 17.820,00 €         |
| 11                                                                                           | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                                                                 | € 2.330,68          | 2.745,86 €          | 3.133,56 €          | 387,70 €            |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 324.689,28</b> | <b>€ 294.986,44</b> | <b>€ 384.801,55</b> | <b>€ 89.815,11</b>  |
| <b>C)</b>                                                                                    | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>                                                                                                                                   | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| 1                                                                                            | Forniture                                                                                                                                                                                             | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
| 2                                                                                            | I.V.A. sulle forniture al 22%                                                                                                                                                                         | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
| <b>Totale "Forniture"</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>D)</b>                                                                                    | <b>ECONOMIE DI INTERVENTO</b>                                                                                                                                                                         | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
|                                                                                              | Ribasso d'asta                                                                                                                                                                                        | € 59.580,05         | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
|                                                                                              | IVA al 22% sul ribasso d'asta                                                                                                                                                                         | € 13.107,61         | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €              |
| <b>Totale Economie da ribasso d'asta</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 72.687,67</b>  | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 738.913,49</b> | <b>€ 738.913,49</b> | <b>€ 845.913,49</b> | <b>€ 107.000,00</b> |
| <b>IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019</b>                                              |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 738.913,49</b> | <b>€ 738.913,49</b> | <b>€ 738.913,49</b> | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>CO-FINANZIAMENTO COMUNE DI CORLETO PERTICARA</b>                                          |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 107.000,00</b> |                     |
| <b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 738.913,49</b> | <b>€ 738.913,49</b> | <b>€ 845.913,49</b> |                     |



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

**CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G53H19000160001;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante e del Quadro Economico di co-finanziamento comunale;

**RITENUTO** pertanto, doversi provvedere all'approvazione della perizia tecnica per il consequenziale e successivo affidamento dei lavori previsti;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante il "Codice dei Contratti Pubblici";

**VISTA** la normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**D E C R E T A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto l'arch. Gaspare BUONSANTI capo staff della struttura di supporto del Soggetto Attuatore Delegato;
3. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** gli effetti di legge della Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 15 ottobre 2025 si aderiva alla richiesta di cofinanziamento per €. 107.000,00 relativo all'intervento denominato: "*Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara (PZ)*". Codice ReNDiS 17IR071/G1. CUP: G53H19000160001;
4. **DI ACCERTARE** l'incasso di €. 107.000,00 sulla contabilità speciale del Commissario, tenuta presso la Banca d'Italia di Potenza denominata "CS5594", stabilendo che lo stesso importo è vincolato al completamento dell'intervento in specie;
5. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica, trasmessa dal progettista in data 9 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1731 in data 15 luglio 2025 relativa all'intervento denominato: "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE SCEA", nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR208/G1 - CUP: C53H19000510001;
6. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante e del Quadro Economico di Assestamento, ulteriormente rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario, nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato, per l'importo complessivo di €. 845.913,49 di cui €. 461.111,95 per lavori ed €. 384.801,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario di Governo;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Corleto Perticara (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 28 ottobre 2025

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

( Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.