



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 24 del 14 gennaio 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico"

Intervento denominato: Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc. Seta Gremile - Codice ReNDIs 17IR018/G1, CUP: G93B16000010002.

PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024"

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";
- VISTA** la deliberazione CIPE n. 26/2016;
- VISTA** la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA** la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- CONSIDERATO** che per effetto delle suddette D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- PRESO ATTO** che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell'attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR018/G1</u>	G93B16000010002	Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc.Seta Gremile	F	LAURIA	PZ	€ 3.851.442,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 263 del 1° settembre 2022 recante: "Presenza d'atto ed APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA anche per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001. Rimodulazione del quadro economico di intervento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 55 del 23 febbraio 2023 recante: "Presenza d'atto della conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO anche ai sensi e per gli effetti dell'art.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell'art. 27 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste, ai sensi dell'art. 22 bis e del D.P.R. n. 327/2001 (Dichiarazione di pubblica utilità);

- VISTO il Decreto Commissariale n. 005 del 16 gennaio 2024 recante l'approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 6 febbraio 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 70 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 267 del 9 luglio 2024 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI GARA CIG: B0BE547C7B – CUP: G93B16000010002, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto all'operatore economico;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 511 del 22 agosto 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 314 del 27 settembre 2024 recante l'approvazione del contratto rep. n. 511 del 22 agosto 2024 nonché l'approvazione quadro economico post-gara;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 9 dicembre 2024;
- VISTA la notifica preliminare di avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/2008;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 306 del 30 maggio 2025 recante: Approvazione 1° stato d'avanzamento lavori a tutto il 27 maggio 2025. Disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento in data 27 maggio 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 444 del 31 luglio 2025 recante: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, nell'ambito dell'importo già assentito ex Patto Sud;
- VISTA la nota PEC in data 19 aprile 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1075 in pari data, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0095886.U-19-04-2024, recante: "PSC Basilicata – Istruttoria sulla verifica del conseguimento OGV ex art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis del DL 34/2019 e s.m.i.", ha comunicato che, in esito all'istruttoria in oggetto, condotta congiuntamente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità Responsabile del PSC, tutti gli interventi oggetto di definanziamento mediante le D.G.R. n. 566/2022 e n. 842/2022, sono "....risultati in salvaguardia ai sensi della legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificata dall'art. 56, comma 3 del DL 17 maggio 2022, n. 50 sebbene privi di OGV al 31/12/2022";
- VISTA la nota PEC in data 23 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0231914 -AAO GIUNTA REGIONALE- 23-10-2024, ha trasmesso la: Notificazione della D.R.G. N. 590 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto: "D.R.G. 723/2021- PSC BASILICATA, Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17 luglio 2024" che ha, tra l'altro, destinato la quota di €. 11.570.934,80 delle economie del PSC, accertate al 31/12/2023, a n. 27 interventi dell'area tematica 05-Ambiente e Risorse naturali, Settore di intervento 05.01- Rischi e Adattamento Climatico, salvaguardati ai sensi delle delibere CIPESS 48/2022 e 14/2024, già presenti nel PSC Basilicata che hanno presentato un maggiore fabbisogno finanziario;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO pertanto che sono state confermate le risorse FSC, assegnate agli interventi in materia di dissesto idrogeologico nella gestione commissariale, per gli importi di cui alla richiamata tabella allegata, ancorché oggetto dei definanziamenti operati con le D.G.R. n. 566/2022 e n. 842/2022 sopra richiamate;
- PRESO ATTO pertanto, dell'aggiornamento della struttura programmatica del PSC Basilicata, sottoposta al Comitato di Sorveglianza, che stabilisce in €. 2.107.665.054,12 la nuova dotazione complessiva del PSC Basilicata 2000-2020;
- VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la Relazione finale di Chiusura parziale riferita al 31/12/2023;
- VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente l'elenco della Destinazione delle Economie accertate al 31/12/2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della Delibera CIPESS 48/2022;
- VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la struttura programmatica del PSC Basilicata;
- PRESO ATTO che tra gli interventi per i quali è stato disposto il ri-finanziamento risulta anche l'intervento denominato: "Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione, lavori di sistemazione Idrogeologica Loc. Seta Gremile" nel Comune di Lauria (PZ) Codice ReNDiS 17IR018G1 - CUP: G93B16000010002;
- DATO ATTO che il maggior importo di finanziamento pari ad €. 800.000,00 fa corrispondere l'importo globalmente riconosciuto pari ad **€. 4.651.442,00**, e che pertanto le maggiori risorse potranno essere utilizzate prioritariamente per opere di completamento, eventualmente stralciate per mancanza di adeguata copertura, oltreché essere utilizzate per far fronte ad imprevisti ed a revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso spese generali, spese tecniche, incentivo, etc.;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota PEC in data 7 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 82 in data 13 gennaio 2026, con la quale l'Ing. Guido LOPERTE, in qualità di RUP, ha trasmesso il PERIZIA DI VARIANTE N. 2 in corso d'opera;
- DATO ATTO che la PERIZIA DI VARIANTE N. 2 in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:
- AR_01 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Stralcio planimetrico dello stato attuale - Paratia A ;
 - AR_02 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Stralcio planimetrico dello stato attuale - Paratia B;
 - AR_03 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Prospetto dello stato attuale - Paratia A;
 - AR_04 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Prospetto dello stato attuale - Paratia B;
 - AR_05 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Sezioni dello stato attuale - Parte 1;
 - AR_06 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Sezioni dello stato attuale - Parte 2;
 - AR_07 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Stralcio Planimetrico delle Opere di Variante - Paratia A;
 - AR_08 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Stralcio Planimetrico delle Opere di Variante - Paratia B;
 - AR_09 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Prospetto dello Stato di Progetto - Paratia A;
 - AR_10 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Prospetto dello Stato di Progetto - Paratia B;
 - AR_11 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Sezioni dello Stato di Progetto - Parte 1;
 - AR_12 Perizia di Variante n. 2 - Loc. Scazzato - Sezioni dello Stato di Progetto - Parte 2;
 - AR_13 Perizia di Variante n. 2 - LOC. SETA-GREMILE - PLANIMETRIA DI VARIANTE - nuova briglia e sistemazione canali;
 - AR_14 Perizia di Variante n. 2 - LOC. SETA-GREMILE - DETTAGLI NUOVA BRIGLIA E SISTEMAZIONE CANALI;
 - AR_15 Perizia di Variante n. 2 - LOC. SETA-GREMILE - SEZIONI DI PROGETTO;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- AR_16 Perizia di Variante n. 2 - LOC. SCAZZATO – PIANO PARTICELLARE GRAFICO;
- CM_01 Perizia di Variante n. 2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;
- CM_02 Perizia di Variante n. 2 - ELENCO PREZZI UNITARI;
- CM_03 Perizia di Variante n. 2 - QUADRO DI RAFFRONTI;
- CM_04 Perizia di Variante n. 2 - QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
- EE_00 Perizia di Variante n. 2 - ELENCO ELABORATI;
- RT_01 Perizia di Variante n. 2 - RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- RT_02 Perizia di Variante n. 2 - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE IN VARIANTE;
- RT_03 Perizia di Variante n. 2 - TABULATI DI CALCOLO;
- RT_04 Perizia di Variante n. 2 - RELAZIONE SUI MATERIALI;
- RT_05 Perizia di Variante n. 2 - PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE;
- RT_06 Perizia di Variante n. 2 - MUR10 - DOCUMENTO DI SINTESI;
- RT_07 Perizia di Variante n. 2 - PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO;
- SIC_01 Perizia di Variante n. 2 - COMPUTO ONERI SICUREZZA DI VARIANTE;
- SIT_01 Perizia di Variante n. 2 - LOC. SCAZZATO – CARPENTERIA OPERE DI VARIANTE;
- SIT_02 Perizia di Variante n. 2 - LOC. SETA-GREMILE – CARPENTERIA E DISTINTA ARMATURE;

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante ;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;
- PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto – ing. Guido LOPERTE ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente PERIZIA DI VARIANTE n.2 nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- CONSIDERATO** che con la presente PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 vi è un aumento dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 14,850%, diviene pari €. **3.571.559,21**, oltre IVA al 10% di cui €. 3.499.966,91 per lavori ed €. 71.592,30 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad €. 745.398,32 oltre IVA;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente PERIZIA DI VARIANTE n.2, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTO** in particolare, il Quadro Economico della PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ulteriormente rimodulato in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		VARIANTE N. 1	VARIANTE N. 2	Differenze
A) LAVORI		€	€	€
1	lavori a misura	3.257.969,34 €	4.110.354,56 €	852.385,22 €
2	lavori a corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	3.257.969,34 €	4.110.354,56 €	852.385,22 €
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	52.000,00 €	71.592,30 €	19.592,30 €
6	A detrarre il ribasso d'asta del 14,85% sulla voce 1)	483.808,45 €	610.387,65 €	126.579,21 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (4+5-6)		€ 2.826.160,89	€ 3.571.559,21	€ 745.398,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Imprevisti (IVA 10% compresa) art. 5 c. 2 Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023	5.500,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	37.953,00 €	37.953,00 €	0,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	11.500,00 €	20.000,00 €	8.500,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	900,00 €	900,00 €	0,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del D.P.R. n. 207/2010	131.857,95 €	159.522,42 €	27.664,47 €
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (già affidate)	168.510,40 €	181.476,20 €	12.965,80 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	47.234,84 €	57.144,95 €	9.910,11 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento	57.771,63 €	69.771,63 €	12.000,00 €
8.e	Verifica ex art. 42 del D.lgs 36/2023 - progetto definitivo ed esecutivo (già affidata)	34.648,47 €	34.648,47 €	0,00 €
8.f	Eventuali spese per commissione giudicatrice (già espletate)	16.571,77 €	3.427,77 €	-13.144,00 €
8.g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	33.918,00 €	41.034,17 €	7.116,17 €
8.h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci ove prevista)	83.311,48 €	93.992,42 €	10.680,94 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		573.824,54 €	641.018,03 €	67.193,49 €
9	I.V.A. sui lavori 10%	282.616,09 €	357.155,92 €	74.539,83 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (al 22%)	1.240,00 €	2.090,00 €	850,00 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo INARCASSA, EPAP, etc.)	9.753,71 €	10.556,99 €	803,28 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 923.287,34	€ 1.079.673,94	€ 156.386,60
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		€	€	€
1	Forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA		€	€	€
1	Ribasso offerto per l'affidamento dei lavori (non già utilizzato e/o accantonato per somme a disp.)	92.721,61 €	189,86 €	-92.531,75 €
2	I.V.A. sul ribasso al 10%	9.272,16 €	18,99 €	-9.253,17 €



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Totale "economie" (somma da 1 a 2)	€ 101.993,77	€ 208,85	-€ 101.784,92
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 3.851.442,00	€ 4.651.442,00	€ 800.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FSC	€ 3.851.442,00	€ 4.651.442,00	€ 800.000,00
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO FINANZIATO	3.851.442,00 €	4.651.442,00 €	

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G93B16000010002;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della PERIZIA DI VARIANTE n.2 in corso d'opera, trasmessa dal RUP con la sopracitata nota PEC in data 7 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 82 in data 13 gennaio 2026;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della PERIZIA DI VARIANTE n.2 in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Guido LOPERTE della Regione Basilicata;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE PER GLI EFFETTI** la D.R.G. n. 590 e i suoi allegati, del 17 ottobre 2024 trasmessa con nota PEC in data 23 ottobre 2024, ed acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – ha comunicato il rifinanziamento delle economie del PSC accertate al 31/12/2023 a n. 27 interventi come in epigrafe meglio specificati che qui si intendono per ripetuti e trascritti;
- DI DARE ATTO** che in conseguenza della summenzionata D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, nell'ambito della destinazione delle economie accertate al 31/12/2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della delibera CIPESS 48/2022, rientra anche l'intervento in oggetto con un maggior finanziamento pari ad €. 800.000,00 per un totale pari ad €. 4.651.442,00 corrispondente al Costo ammesso proposto a valere su PSC;
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** PERIZIA DI VARIANTE n.2 in corso d'opera, trasmessa dal RUP Guido LOPERTE in data 7 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 82 in data 13 gennaio 2026, relativa all'intervento denominato: "Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc. Seta Gremile - Codice ReNDIs 17IR018/G1, CUP: G93B16000010002";
- DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la PERIZIA DI VARIANTE n.2 in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di VARIANTE n.2, al netto del ribasso d'asta del 14,850%, è pari €. 3.571.559,21 oltre IVA al 10% di cui €. 71.592,30 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto dei lavori pari ad € 745.398,31 oltre IVA;
9. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente PERIZIA DI VARIANTE n.2, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad € 745.398,31 oltre IVA;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Lauria (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, al Direttore dei lavori, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 14 gennaio 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.