



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 671 del 3 dicembre 2025**

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, Il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.

Intervento denominato: *"Intervento di Bonifica delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato", nel Comune di San Mauro Forte (MT), Codice ReNDIS 17IR560/G1 – CUP: G41B21004700001*

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: A01C9EF6E6

**APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015;
- VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32
- VISTO Il Decreto Direttoriale n. 264 del 28 giugno 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il 1° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota prot. 0015185 del 28 luglio 2019, acquisito al protocollo commissariale in data 30 luglio 2019;
- PRESO ATTO che l'importo spettante alla Regione Basilicata veniva riprogrammato per l'anno 2021 in €. 7.641.743,55;
- DATO ATTO che la proposta della Regione Basilicata, trasmessa con la citata nota commissariale prot. 20210002369 del 27 ottobre 2021, individuava n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di Euro 7.641.197,23, tra cui l'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

| CODICE RENDIS | COMUNE PRIMARIO | TITOLO                                                                       | CUP             | IMPORTO FINANZIATO |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 17IR560/G1    | SAN MAURO FORTE | Interventi di bonifica delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato | G41B21004700001 | €. 1.500.340,00    |

- VISTO il Decreto commissariale n. 201 del 8 giugno 2023 recante: "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO dell'intervento di che trattasi;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 343 del 26 settembre 2023; recante: "Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 50 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Annullamento del decreto n. 226/2023 per le parti in contrasto con il presente provvedimento";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 400 del 31 ottobre 2023 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 108 e seguenti del D.lgs. 36/2023, in favore dell'operatore Consorzio Stabile CADEL SCARL - NAPOLI con sede legale in Napoli - C.F./P.IVA 09755741213 (Consorziata esecutrice: LUONGO GIUSEPPE, C.F./P.IVA: 02401940644) per l'importo di €. **953.032,32**, IVA esclusa, di cui € 40.263,14, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **4,55%** sull'importo a base di gara;
- VISTA il Decreto Commissariale n 481 del 21 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara e definizione delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 472 del 8 gennaio 2024, registrato a Matera al n. 20 Mod. 3 Atti Privati in data 11 gennaio 2024;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO il Decreto Commissariale n. 7 del 16 gennaio 2024 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto Rep. 472/2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 46 del 31 gennaio 2025 recante il provvedimento di approvazione della Perizia di Variante in c.o.;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 164 del 20 marzo 2025 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 10 marzo 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 208 del 8 aprile 2025 recante il provvedimento di approvazione del 2° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 341 del 16 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione del 3° SAL per lavori a tutto il 12 giugno 2025;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

- PRESO ATTO della richiesta del sindaco del Comune di San Mauro Forte (MT), di interventi aggiuntivi ed integrativi, finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area da parte dei cittadini residenti, anche in termini di sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- PRESO ATTO che a seguito delle copiose piogge ed eventi meteorologici più in genere, verificatesi negli anni, ed una mancata stabilizzazione del versante in frana, hanno provocato danni agli immobili ubicati in via Armando Diaz nel centro abitato del comune di San Mauro Forte;
- DATO ATTO che durante l'esecuzione di lavori, sono emerse delle criticità tecniche le quali hanno reso necessario una variante progettuale con conseguente ridefinizione degli interventi come di seguito specificato:
- Realizzazione di una paratia di micropali (219 micropali per una lunghezza di 110m., con cordolo in testa);
  - Rifacimento del piano viabile;
  - Rifacimento della rete di fognatura bianca
- DATO ATTO che a seguito delle richieste pervenute e di verifiche tecniche il direttore dei lavori ha predisposto una perizia di completamento che prevede una serie di interventi di risanamento idrogeologico nell'area del fosso canale che si possono di seguito sintetizzare
- Incremento della lunghezza della paratia di micropali di ulteriori 40 m. con l'aggiunta di 26 micropali;
  - Rifacimento del piano viabile con sostituzione del parapetto in muratura con una nuova ringhiera;
- VISTA la nota PEC del direttore dei lavori ing. Pasquale SMALDONE in data 1° dicembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 3034 in pari data, con la quale si trasmette la Perizia dei lavori di completamento costituita dai seguenti elaborati:
- Planimetria
  - Relazione
  - Computo metrico estimativo
- VISTO nello specifico il computo metrico estimativo, redatto dal direttore dei lavori, per un importo lordo pari ad **€. 80.038,18** per lavori a misura, oltre IVA come per legge;
- CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta, contiene gli elaborati previsti, determinando in modo chiaro i maggiori lavori da eseguire ed il relativo costo previsto;
- PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della PERIZIA DI COMPLETAMENTO non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**REGIONE BASILICATA**  
**(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

**TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

**RICHIAMATO** il Contratto di Appalto Rep. 472 del 8 gennaio 2024, registrato a Matera al n. 20 Mod. 3 Atti Privati in data 11 gennaio 2024

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;

**VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

**VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";

**VISTO** nello specifico il quadro economico ultimo approvato con Decreto Commissariale n. 46 del 31 gennaio 2025, come di seguito riportato:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO</b><br>(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) |                                                                                                                                                                                           |                     | POST GARA           | VARIANTE            | DIFF.          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>A)</b>                                                                          | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                             | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>       |
| 1                                                                                  | lavori a misura                                                                                                                                                                           | € 956.279,92        | € 956.279,92        | € 956.279,52        | -0,40 €        |
| 2                                                                                  | lavori a corpo                                                                                                                                                                            | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €         |
| 3                                                                                  | lavori in economia                                                                                                                                                                        | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €         |
|                                                                                    | <b>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</b>                                                                                                                                          | <b>€ 956.279,92</b> | <b>€ 956.279,92</b> | <b>€ 956.279,52</b> | <b>-0,40 €</b> |
| 4                                                                                  | A dedurre il ribasso d'asta del 4,55% su €. 956.279,92                                                                                                                                    | € 0,00              | € 43.510,74         | € 43.510,72         | -0,02 €        |
| 5                                                                                  | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                      | € 40.263,14         | € 40.263,14         | € 40.263,14         | 0,00 €         |
|                                                                                    | <b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3-4+5)</b>                                                                                                                                             | <b>€ 996.543,06</b> | <b>€ 953.032,32</b> | <b>€ 953.031,94</b> | <b>-€ 0,38</b> |
| <b>B)</b>                                                                          | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTAN</b>                                                                                                                                       | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>       |
| 1                                                                                  | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                                                                     | € 13.000,00         | € 13.000,00         | € 13.000,00         | 0,00 €         |
| 2                                                                                  | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                                                                                         | € 5.000,00          | € 5.000,00          | € 5.000,00          | 0,00 €         |
| 3                                                                                  | Imprevisti (IVA 10% compresa)                                                                                                                                                             | € 55.000,00         | € 55.000,00         | € 55.000,00         | 0,00 €         |
| 4                                                                                  | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertine                                                                                                                              | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €         |
| 5                                                                                  | Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del cod                                                                                                                              | € 44.459,27         | € 128.500,00        | € 128.500,00        | 0,00 €         |
| 6                                                                                  | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020                          | € 100,00            | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €         |
| 7                                                                                  | Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice                                                                                                                                         | € 100,00            | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €         |
| 8                                                                                  | Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:                                                                                                                            |                     |                     |                     | 0,00 €         |
| 8.a                                                                                | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR | € 14.541,06         | € 15.000,00         | € 15.000,00         | 0,00 €         |
| 8.b                                                                                | Spese tecniche relative alla Direzione dei lavori, contabilità, CSE, assistenza al collaudo ed alla conferenze di servizi                                                                 | € 152.052,03        | € 85.304,44         | € 85.304,44         | 0,00 €         |
| 8.c                                                                                | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                        | € 15.944,69         | € 19.930,86         | € 19.930,86         | 0,00 €         |
| 8.d                                                                                | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                          | € 22.505,10         | € 22.505,10         | € 22.505,10         | 0,00 €         |
| 8.e                                                                                | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                              | € 6.000,00          | € 0,00              | € 0,00              | 0,00 €         |
| 8.f                                                                                | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                          | € 21.964,00         | € 25.064,78         | € 25.064,78         | 0,00 €         |
| 8.g                                                                                | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)                                                                                            | € 42.802,56         | € 27.581,23         | € 27.581,23         | 0,00 €         |



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

|                                                                       |                                                                              |                       |                       |                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b> |                                                                              | <b>€ 275.809,44</b>   | <b>€ 195.386,41</b>   | <b>€ 195.386,41</b>   | <b>0,00 €</b>  |
| 9                                                                     | I.V.A. sui lavori 10%                                                        | € 99.654,31           | € 95.303,23           | € 95.303,19           | -0,04 €        |
| 10                                                                    | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante | € 3.436,28            | € 2.783,91            | € 2.783,99            | 0,08 €         |
| 11                                                                    | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Cassa,                | € 7.237,64            | € 4.472,32            | € 4.472,68            | 0,36 €         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)</b>                  |                                                                              | <b>€ 503.796,94</b>   | <b>€ 499.445,87</b>   | <b>€ 499.446,27</b>   | <b>€ 0,40</b>  |
| <b>C)</b>                                                             | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIO</b>                       | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>€</b>       |
| 1                                                                     | Forniture                                                                    | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                | 0,00 €         |
| 2                                                                     | I.V.A. sulle forniture al 22%                                                | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                | 0,00 €         |
| <b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>                            |                                                                              | <b>€ 0,00</b>         | <b>€ 0,00</b>         | <b>€ 0,00</b>         | <b>0,00 €</b>  |
| <b>D)</b>                                                             | <b>ECONOMIE RINVENIENTI DAI RIBASSI D'ASTA</b>                               | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>€</b>       |
| 1                                                                     | Ribasso d'asta del 4,55%                                                     | € 0,00                | € 43.510,74           | € 43.510,72           | -0,02 €        |
| 2                                                                     | I.V.A. sul ribasso del 10%                                                   | € 0,00                | € 4.351,07            | € 4.351,07            | 0,00 €         |
| <b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>                            |                                                                              | <b>€ 0,00</b>         | <b>€ 47.861,81</b>    | <b>€ 47.861,79</b>    | <b>-€ 0,02</b> |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)</b>                       |                                                                              | <b>€ 1.500.340,00</b> | <b>€ 1.500.340,00</b> | <b>€ 1.500.340,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |
| <b>IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2021</b>                       |                                                                              | <b>€ 1.500.340,00</b> | <b>€ 1.500.340,00</b> | <b>€ 1.500.340,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |

**DATO ATTO** che l'importo dei lavori di cui alla presente PERIZIA DI COMPLETAMENTO trovano adeguata copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, tra le voci imprevidi, lavori in economia, oltre attraverso l'utilizzo delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta residue;

**RITENUTO** con l'approvazione della presente PERIZIA DI COMPLETAMENTO affidare i lavori di che trattasi al Consorzio Stabile CADEL SCARL - NAPOLI con sede legale in Napoli - C.F./P.IVA 09755741213 (Consorzio esecutrice: LUONGO GIUSEPPE, C.F./P.IVA: 02401940644) agli stessi patti e condizioni del sopra citato Contratto di Appalto Rep. 472 del 8 gennaio 2024;

**CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G41B21004700001 e CIG lavori: A01C9EF6E6;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della PERIZIA DI COMPLETAMENTO;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante il "Codice dei Contratti Pubblici";

**VISTA** la normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**D E C R E T A**

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI capo staff della struttura di supporto del Soggetto Attuatore Delegato;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** a tutti gli effetti di legge la PERIZIA DI COMPLETAMENTO, trasmessa con nota PEC del direttore dei lavori, ing. Pasquale SMALDONE, in data 1° dicembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 3034 in pari data, formata dagli elaborati nelle premesse del presente provvedimento, che si intendono per integralmente riportati;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

4. **DI APPROVARE** nello specifico l'importo dei lavori relativi alla PERIZIA DI COMPLETAMENTO con riferimento ai prezzi di cui al prezzario regionale 2025, pari a **€. 80.038,18** per lavori a misura, oltre IVA come per legge;
5. **DI AFFIDARE** i lavori di che trattasi, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto di Appalto Rep. 472 del 8 gennaio 2024, registrato a Matera al n. 20 Mod. 3 Atti Privati in data 11 gennaio 2024, al Consorzio Stabile CADEL SCARL - NAPOLI con sede legale in Napoli - C.F./P.IVA 09755741213 (Consoziata esecutrice: LUONGO GIUSEPPE, C.F./P.IVA: 02401940644) per l'importo pari ad €. 76.396,44 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del 4,55% oltre IVA come per legge;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario di Governo;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di San Mauro Forte (MT), al Responsabile Unico del Progetto, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario;

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 3 dicembre 2025

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.