



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 721 del 18 dicembre 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015”

Intervento denominato: “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del versante Torre San Vito – Comune di San Chirico Raparo, Codice ReNDIs 17IR222/G1” – CUP: G53H19000350002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... il Presidente della Regione può delegare appositamente



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";
- VISTA la deliberazione CIPE n. 26/2016;
- VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- CONSIDERATO che per effetto delle suddette D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- PRESO ATTO che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- CONSIDERATO che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell'attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR222/G1	SAN CHIRICO RAPARAO	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del versante Torre San Vito	G53H19000350002	€. 1.380.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 18 ottobre 2023 recante: "Approvazione in linea tecnica del PROGETTO DEFINITIVO. Dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001. Indizione conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 55 del 23 febbraio 2023 recante: "Presenza d'atto della conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990. Approvazione del PROGETTO DEFINITIVO anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 250 del 19 giugno 2024 recante l'approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 251 del 29 giugno 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 372 del 30 ottobre 2024 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI GARA CIG: B3958143E0, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto all'operatore economico "VECCHIONE S.R.L." con sede legale in Episcopia (PZ), C/F. P.IVA 01720960762 per l'importo pari ad €. €.905.635,05 IVA esclusa, di cui €. 38.845,52 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 4,12% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 526 del 15 novembre 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 423 del 23 novembre 2024 recante l'approvazione del contratto rep. n. 526 del 15 novembre 2024 nonché l'approvazione quadro economico post-gara;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11 gennaio 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 257 del 7 maggio 2025 recante: "APPROVAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 17 APRILE 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO";
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota in data 14 novembre 2025, con la quale il Direttore dei lavori ha fatto richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera non sostanziale e nei limiti delle somme disponibili, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) All. II.14 del D.lgs. 36/2023;
- PRESO ATTO che gli interventi previsti in variante non alterano gli obiettivi del progetto esecutivo ma sono simili e prevedono le seguenti modifiche migliorative:
- incremento della superficie di mq. 570,00 per un totale di mq. 1 600,00 di rafforzamento corticale di scarpata con rete metallica e posa di relativo biotessile con conseguente incremento delle perforazioni e degli ancoraggi delle barre tipo gewi con incremento di mt. 306,00 (**intervento n.1**);
 - posa funi in acciaio del diametro mm.16 per ml. 1 832,00 (**intervento n.1**);
 - incremento di mq. 154,00 della superficie di strada asfaltata relativamente per un totale di mq. 479,00 (**intervento n.2**);
 - incremento della superficie di biostuoia antierosiva di mq. 680,00 per un totale di mq. 1 320,00 (**intervento n.2**);
 - miglioramento della regimentazione e della canalizzazione delle acque attraverso l'inserimento di un nuovo pozzetto con griglia in ghisa a valle collegato trasversalmente con il fosso di guardia a monte del muro (**intervento n.2**).
- VISTA la nota PEC in data 21 novembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2954 in pari data, con la quale l' Arch. Bernardino FILADI, in qualità di RUP, ha trasmesso la nota con la quale ha autorizzato il DL alla redazione della perizia di variante;
- VISTA la nota PEC in data 21 novembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2954 in pari data, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Progetto di variante in corso d'opera;
- DATO ATTO che la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:
- 1 Relazione tecnica di variante
 - 2 Computo metrico di variante



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- 3 Elenco dei prezzi unitari
- 4 Quadro comparativo
- 5 Quadro economico di variante
- 6 Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- 7 Stato futuro indicazione interventi

VISTO il Quadro Economico ulteriormente rimodulato in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		POST GARA	VARIANTE	DIFFERENZA
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 904.035,80	€ 945.960,70	41.924,90 €
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 904.035,80	€ 945.960,70	41.924,90 €
4	A dedurre il ribasso d'asta del 4,12% su € 904.035,80	€ 37.246,27	€ 38.973,58	1.727,31 €
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 38.845,52	€ 38.845,52	0,00 €
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO		€ 905.635,05	€ 945.832,64	€ 40.197,59
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa al 22%)	€ 6.900,00	€ 0,00	-€ 6.900,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 94.536,55	€ 94.536,55	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche per affidamento della VPIA ed eventuale sorveglianza archeologica	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 0,00
8.b.2	Affidamento del supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 commi 4 e 6 del D.lgs. 36/2023 (1,00% importo lavori al lordo di contributo INPS 24%)	€ 0,00	€ 12.211,60	€ 12.211,60
8.b.3	Affidamento del supporto al RUP già affidato a professionista esterno (oltre cassa ed IVA)	€ 26.515,67	€ 26.515,67	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 18.857,63	19.696,12	€ 838,49
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023	€ 20.700,00	€ 10.350,00	-€ 10.350,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 16.512,40	16.182,15	-€ 330,25
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto al 22% delle voci	€ 32.409,82	€ 32.325,86	-€ 83,95
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 213.582,07	€ 215.867,96	€ 2.285,89
9	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 199.239,71	208.083,18 €	8.843,47 €



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 5.702,72	€ 5.651,37	-51,35 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 428.924,50	€ 433.102,51	€ 4.178,01
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA (RESIDUE)	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 4,12%	€ 37.246,27	€ 872,83	
2	I.V.A. al 22%	€ 8.194,18	€ 192,02	
	Totale "Economie" (somma da 1 a 2)	€ 45.440,46	€ 1.064,85	
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 1.380.000,00	€ 1.380.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.380.000,00	€ 1.380.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00	€ 0,00	

- CONSIDERATO** che con la variante in corso d'opera vi è un aumento dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 4,12%, diviene pari **€ 945.832,64**, oltre IVA al 22% di cui € 906.987,12 per lavori ed € 38.845,52 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad € 40.197,59 oltre IVA al 22%;
- PRESO ATTO** che l'importo netto aggiuntivo conseguente alla presente variante è pari ad € 40.197,59 pari al 4,44% dell'importo netto contrattuale;
- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante ;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;
- PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto – arch. Berardino FILARDI ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G93B16000010002;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP con la sopracitata nota PEC in data 21 novembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2954 in pari data;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto per la presente procedura, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Bernardino FILARDI del Comune di San Chirico Raparo;
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 commi 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
4. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP arch. Bernardino FILARDI in data 21 novembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2954 in pari data, relativa all'intervento denominato: : "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del versante Torre San Vito – Comune di San Chirico Raparo, Codice ReNDIs 17IR222/G1" – CUP: G53H19000350002";
5. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
6. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 4,12%, è pari €. **945.832,64**, oltre IVA al 10% di cui €. 906.987,12 per lavori ed €. 38.845,52 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad €. 40.197,59 oltre IVA al 22%;
7. **DI APPROVARE** il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad €. 40.197,59 oltre IVA;
8. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Decreto Commissariale n. 407 del 18 luglio 2025;
9. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del supporto al RUP di cui al punto 3) del presente disposto, sarà calcolato in funzione del 1,00% dell'importo dei lavori lordi ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, oltre oneri riflessi se dovuti come per legge;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di San Chirico Raparo (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, al supporto al RUP, al Direttore dei lavori, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 18 dicembre 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.