



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 143 del 13 marzo 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Macroarea C: Asta fluviale Torrente Fiumicello, lavori di sistemazione idrogeologica Località. Madama Angiolella e Località Melara" nel Comune di Lauria (PZ), Codice ReNDiS 17IR019G1 - CUP: G93H19000220002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR019/G1	G93H19000220002	Asta fluviale Torrente Fiumicello, lavori di sistemazione idrogeologica Località. Madama Angiolella e Località Melara	Lauria	PZ	€ 1.318.805,14

- VISTO il Decreto Commissariale n. 59 del 31 gennaio 2025 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 252 del 2 maggio 2025 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI GARA CIG: B6495A04EA – CUP: G93H19000220002, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto all'operatore economico Luca & Gabriele COSTANTINO S.r.l.- C.F./P.IVA: 01375560768 per l'importo di € 696.719,34, IVA esclusa, IVA esclusa, di cui €. 13.537,55, IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 4,15 % sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. n. 554 del 15 maggio 2025, registrato a Matera al n. 458 Mod. 3 Atti Privati in data 30 maggio 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 325 del 6 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara e presa d'atto delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta;
- VISTO il Verbale di consegna dei lavori, datato 3 settembre 2025, e trasmesso alla PEC del Commissario in data 5 settembre 2025 dal DL;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 634 del 19 novembre 2025 recante: "APPROVAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. APPROVAZIONE 1° SAL BIS A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO BIS";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 662 del 2 dicembre 2025 recante: "APPROVAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 24 NOVEMBRE 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. APPROVAZIONE 2° SAL BIS A TUTTO IL 24 NOVEMBRE 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO BIS";



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA** la nota PEC in data 25 gennaio 2026 con la quale l'Ing. Domenico Schirone, in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso al RUP istanza per poter redigere perizia di variante per i lavori di cui all'oggetto;
- PRESO ATTO** della nota PEC in data 26 gennaio 2026 con la quale il RUP, ing. Giudo LOPERTE, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante, in considerazione dell'entità e tipologia dei lavori aggiuntivi, nonché della disponibilità di risorse nell'ambito del quadro economico di progetto;
- VISTA** la nota PEC in data 3 marzo 2026, acquisita al protocollo n. 619 del 3 marzo 2026, con la quale il DL, ing. Domenico Schirone, ha trasmesso la seguente documentazione per la variante tecnica costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica Variante
 - Piano particellare di esproprio per occupazioni temporanee
 - Computo metrico Variante
 - Elenco prezzi Variante
 - Quadro Comparativo
 - Quadro Economico Variante
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 - Tav. 1: Planimetria e profilo Opere di regimentazione delle acque in gabbioni asta fluviale Torrente Fiumicello - Località Madama Angiolella
 - Tav.2: Particolari costruttivi Briglie, Opere spondali e salti in gabbioni asta fluviale Torrente Fiumicello - Località Madama Angiolella
 - Tav.3: Planimetria con ubicazione delle Terre rinforzate - Località Melara
 - Tav.4: Sezioni delle Terre rinforzate - Località Melara
 - Tav.5: Particolari costruttivi delle Terre rinforzate e del pozzetto di scarico - Località Melara
- CONSIDERATO** che con la variante in corso d'opera vi è un aumento dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 4,15%, diviene pari **€ 858.734,36**, oltre IVA al 22%, di cui € 845.196,81 per lavori ed € 13.537,55 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad **€ 162.015,02** oltre IVA;
- PRESO ATTO** che l'importo netto aggiuntivo conseguente alla presente variante è pari ad € 162.015,02 pari al 18,867% dell'importo netto contrattuale;
- VISTO** il Quadro Economico in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		POST GARA	VARIANTE	Differenze
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	712.761,39 €	881.791,14 €	169.029,75 €
2	lavori a corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		712.761,39 €	881.791,14 €	169.029,75 €
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	13.537,55 €	13.537,55 €	0,00 €
5	A dedurre il ribasso d'asta del 4,15%	-29.579,60 €	-36.594,33 €	-7.014,73 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		696.719,34 €	858.734,36 €	162.015,02 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
3	Imprevisti (IVA al 22% compresa)	125.000,00 €	0,00 €	-125.000,00 €



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

4.1	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	5.000,00 €	6.550,00 €	1.550,00 €
4.2	Spese tecniche per procedura espropriativa (ivi compreso Imposte di registro, IVA, etc.)	15.000,00 €	3.000,00 €	-12.000,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	69.671,93 €	21.000,00 €	-48.671,93 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			0,00 €
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del D.P.R. n. 207/2010	46.308,45 €	46.199,93 €	-108,52 €
8.b.1	Spese tecniche relative alla progettazione PFTE, esecutiva, geologia, CSP, CSE, DL, contabilità dei lavori (già affidati)	55.894,03 €	55.894,03 €	0,00 €
8.b.1.1	Spese tecniche per espletamento della Perizia di Variante (ivi compreso sicurezza e direzione lavori)	0,00 €	30.064,58 €	30.064,58 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	14.525,98 €	17.906,57 €	3.380,59 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento	19.782,08 €	19.782,08 €	0,00 €
8.e	Spese tecniche per affidamento della VPIA (già affidata)	4.455,00 €	4.455,00 €	0,00 €
8.f	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.g	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, nonché eventuali prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie, ex art. 116 comma 11 del D.lgs. 36/2023)	13.525,65 €	13.119,88 €	-405,77 €
8.h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci ove prevista)	27.134,41 €	33.821,32 €	6.686,91 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	181.625,59 €	221.243,39 €	39.617,79 €
9	I.V.A. sui lavori 22%	153.278,26 €	188.921,56 €	35.643,30 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (al 22%)	21.267,83 €	4.620,00 €	-16.647,83 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contribuito INARCASSA, EPAP, etc.)	3.155,08 €	3.999,83 €	844,76 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	585.998,68 €	449.334,78 €	-136.663,90 €
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D)	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso d'asta residuo	29.579,60 €	8.800,00 €	-20.779,60 €
2	I.V.A. sui lavori al 22%	6.507,51 €	1.936,00 €	-4.571,51 €
	Totale Economie derivanti dai ribassi d'asta (somma da 1 a 2)	36.087,11 €	10.736,00 €	-25.351,11 €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	1.318.805,14 €	1.318.805,14 €	0,00 €
	IMPORTO A CARICO DEL FSC	1.318.805,14 €	1.318.805,14 €	0,00 €

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;

PRESO ATTO che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo parziale del ribasso d'asta, oltreché attraverso la voce imprevisti e revisione prezzi;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto – ing. Guido LOPERTE ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G93H19000220002;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL con la sopracitata nota PEC in data 3 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 619 in data 3 marzo 2026;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Guido LOPERTE dell'Ufficio Protezione civile della Regione Basilicata;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP per la fase di affidamento e di esecuzione, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL ing. Domenico SCHIRONE in data 3 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 619 in data 3 marzo 2026, relativa all'intervento denominato: "*Macroarea C: Asta fluviale Torrente Fiumicello, lavori di sistemazione idrogeologica Località. Madama Angiolella e Località Melara*" nel Comune di Lauria (PZ), Codice ReNDiS 17IR019G1 - CUP: G93H19000220002;
- DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
- DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 4,15 %, è pari **€ 858.734,36**, oltre IVA al 22%, di cui € 845.196,81 per lavori ed € 13.537,55 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad € 162.015,02 oltre IVA al 22%;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

7. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad **€. 162.015,02** oltre IVA al 22%;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Guido LOPERTE, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 13 marzo 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.