



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 166 del 24 marzo 2026

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *“Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato, nel Comune di Pietrapertosa (PZ)”*. Codice ReNDiS 17IR213/G1 - CUP: G13H19000210001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: B45E7C60DD

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”*;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR213/G1	G13H19000210001	Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato	PIETRAPERTEOSA	PZ	€ 1.170.200,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 20 del 25 maggio 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n. 306 del 14 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Commissariale n. 11 del 11 gennaio 2022;

VISTO il Decreto Commissariale n. 365 del 28 ottobre 2022;

VISTO il Decreto Commissariale n. 430 del 16 dicembre 2022 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO – progetto generale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 124 del 20 aprile 2023 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO – 1° stralcio funzionale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 179 del 25 maggio 2023 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO – 1° stralcio funzionale – aggiornamento prezzi 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 336 del 26 settembre 2023 recante la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 50 comma 1) lettera c) del D.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 439 del 30 novembre 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori gara CIG: B45E7C60DD – all'operatore economico MAROTTA S.r.l. C.F./P.IVA: 00969890763 per l'importo di € **552.711,34**, IVA al 10% esclusa, di cui € 28.788,85, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 5,130% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. n. 529 sottoscritto in data 31 gennaio 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 113 Mod. 3 Atti Privati in data 11 febbraio 2025;

VISTO il Decreto Commissariale n. 107 del 11 febbraio 2025 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto, approvazione del quadro economico post-gara e nomina del direttore operativo;

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori in data 3 giugno 2025

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 18 giugno 2025 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 18 settembre 2025, ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023;

VISTI i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza in data 15 dicembre 2025, trasmessi dalla direzione dei lavori a mezzo PEC in data 2 febbraio 2026, acquisiti al protocollo commissariale n. 570 in data 27 febbraio 2026;

VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori con nota PEC in data 18 novembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2937 in data 20 novembre 2025, ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, resasi necessaria, per le seguenti motivazioni: *"...a seguito dei lavori di pulizia effettuati dall'impresa, la sottoscritta ha constatato che lo stato dei luoghi e delle opere presenti lungo il tratto oggetto di interventi è cambiato rispetto a quanto rilevato all'epoca del progetto nel 2022.... In particolare, le opere presenti hanno subito dei danneggiamenti importanti che ne hanno compromesso la funzionalità... Le briglie in calcestruzzo presentano paramenti lesionati ed in parte crollati, le soglie di fondo risultano molto danneggiate ed in alcuni casi completamente divelte, i giunti di collegamento, tra i paramenti verticali e gli elementi spondali e di fondo, delle briglie appaiono fessurati ed inefficaci al convogliamento delle acque...";*

PRESO ATTO che il RUP con nota PEC in data 20 novembre 2025 prot. 2937, nel condividere le motivazioni addotte dalla D.L., ha autorizzato la predisposizione di una perizia di variante in corso d'opera;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la nota PEC in data 18 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 952 in data 19 marzo 2026, con la quale la D. L. ha trasmesso gli elaborati costituenti la Perizia di variante in corso d'opera, come di seguito riportati:

G-0-ESEC-00	ELENCO ELABORATI
G-1-ESEC-00	QUADRO TECNICO ECONOMICO
G-2-ESEC-00	ELENCO PREZZI UNITARI
G-3-ESEC-00	ELENCO NUOVI PREZZI
G-4-ESEC-00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
G-5-ESEC-00	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
G-6-ESEC-00	RELAZIONE GENERALE DI VARIANTE
G-7-ESEC-00	RELAZIONE PAESAGGISTICA
G-8-ESEC-00	PIANO DI MANUTENZIONE
G-9-ESEC-00	COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA
G-10-ESEC-00	QUADRO DI RAFFRONTI
G-11-ESEC-00	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
G-12-ESEC-00	CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
RS-1-ESEC-00	RELAZIONE IDRAULICA
RS-2-ESEC-00	APPENDICE DEI RISULTATI
RS-3-ESEC-00	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA – OPERE PROVVISORIALI CANTIERE
RIL-0-ESEC-00	PIANO QUOTATO - STATO DI FATTO
RIL-1-ESEC-00	SEZIONI – STATO DI FATTO
RIL-2-ESEC-00	PROFILO LONGITUDINALE – STATO DI FATTO
PMS-0-ESEC-00	PLANIMETRIA – STATO DI PROGETTO
PMS-1-ESEC-00	SEZIONI – STATO DI PROGETTO
PMS-2-ESEC-00	PARTICOLARI COSTRUTTIVI - STATO DI PROGETTO
PMS-3-ESEC-00	PROFILO LONGITUDINALE – STATO DI PROGETTO
PA-1-ESEC-00	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
SIC-0-ESEC-00	PSC
SIC-1-ESEC-00	CRONOPROGRAMMA
SIC-2-ESEC-00	LAYOUT DI CANTIERE
DEP-0-ESEC-00	RELAZIONE DI CALCOLO – BRIGLIA 1



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DEP-1-ESEC-00	RELAZIONE DI CALCOLO – BRIGLIA 2
DEP-2-ESEC-00	RELAZIONE DI CALCOLO – BRIGLIA 0
DEP-3-ESEC-00	TABULATO DI CALCOLO – BRIGLIA 1
DEP-4-ESEC-00	TABULATO DI CALCOLO – BRIGLIA 2
DEP-5-ESEC-00	TABULATO DI CALCOLO – BRIGLIA 0
DEP-6-ESEC-00	RELAZIONE SUI MATERIALI
DEP-7-ESEC-00	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI
DEP-8-ESEC-00	RELAZIONE GEOTECNICA – BRIGLIA 1
DEP-9-ESEC-00	RELAZIONE GEOTECNICA – BRIGLIA 2
DEP-10-ESEC-00	RELAZIONE GEOTECNICA – BRIGLIA 0
DEP-11-ESEC-00	DOCUMENTO DI SINTESI
DEP-12-ESEC-00	RELAZIONE DI AFFIDABILITA' DEI CODICE DI CALCOLO
DEP-13-ESEC-00	PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- CONSIDERATO che con la variante in corso d'opera **non vi è un aumento dell'importo contrattuale**, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 5,130%, diviene pari **€. 552.711,08**, oltre IVA al 10%, di cui €. 552.253,00 per lavori ed €. 28.788,66 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad una riduzione pari ad **€. 0,26** oltre IVA al 10%;
- PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;
- PRESO ATTO che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo parziale del ribasso d'asta, oltreché attraverso la voce imprevisti e revisione prezzi;
- PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto – arch. Gaspare BUONSANTI ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- VISTI il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 nonché la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- VISTO nello specifico il quadro economico di intervento, allegato alla predetta perizia di variante, con indicazioni delle differenze in più o in meno rispetto all'ultimo quadro economico approvato, ulteriormente rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario, come di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

		POST-GARA	VARIANTE	differenze
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 552.253,07	€ 552.253,00	-€ 0,07
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 552.253,07	€ 552.253,00	-€ 0,07
4	A dedurre il ribasso d'asta del 5,130% su 552,253,07	€ 28.330,58	€ 28.330,58	€ 0,00
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.788,85	€ 28.788,66	-€ 0,19
TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2+3-4+5)		€ 552.711,34	€ 552.711,08	-€ 0,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 55.000,00	€ 35.000,00	-€ 20.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.000,00	€ 0,00	-€ 14.000,00
3	Imprevisti IVA 10% compresa	€ 91.197,37	€ 165.000,00	€ 73.802,63
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (ivi compreso imposte e tasse di registro)	€ 7.500,00	€ 5.000,00	-€ 2.500,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023	€ 75.000,00	€ 40.000,00	-€ 35.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 45, comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 97.372,85	€ 97.372,85	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 69.188,46	€ 69.188,46	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche per espletamento VPIA ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.lgs. 36/2023	€ 3.134,25	€ 3.134,25	€ 0,00
8.b.2	Ulteriori spese tecniche per variante ed aggiornamento prezzi	€ 0,00	€ 17.411,58	€ 17.411,58
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023	€ 11.620,84	€ 0,00	-€ 11.620,84
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 17.553,00	€ 17.553,00	€ 0,00
8.e	Spese per commissioni giudicatrici ex art. 51 comma 1 del D.lgs. 36/2023 IVA compresa	€ 4.785,00	€ 4.785,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) ex art. 116 comma 1 del D.lgs. 36/2023	€ 14.000,05	€ 14.000,05	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 41.176,37	€ 45.156,44	€ 3.980,08
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 258.830,82	€ 268.601,63	€ 9.770,82
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 55.271,13	€ 55.271,11	-€ 0,03
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 25.256,00	€ 11.876,00	-€ 13.380,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.469,70	€ 4.149,37	€ 679,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 586.325,02	€ 585.698,11	-€ 626,91
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale "Forniture"		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€	€
1	Ribasso d'asta	€ 28.330,58	€ 28.900,73	€ 570,15
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 2.833,06	€ 2.890,07	€ 57,01
Totale economie di intervento		€ 31.163,64	€ 31.790,80	€ 627,16
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)		€ 1.170.200,00	€ 1.170.200,00	€ 0,00
IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019		€ 1.170.200,00	€ 1.170.200,00	€ 0,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

PRESO ATTO che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori suppletivi viene aumentato, rispetto a quello contrattuale, e che, pertanto diviene pari a 120 giorni naturali e consecutivi;

VISTO il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, in data 11 marzo 2026, nel quale si concordano n. 10 NP sui quali verrà applicato il ribasso contrattuale del 5,13%;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G13H19000210001 – CIG: B45E7C60DD;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL con la sopracitata nota PEC in data 18 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 952 in data 19 marzo 2026;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI;
- 3. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal D.L. ing. Carmen MARTONE in data 18 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 952 in data 19 marzo 2026, relativa all'intervento denominato: *"Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato, nel Comune di Pietrapertosa (PZ)"*. Codice ReNDiS 17IR213/G1 - CUP: G13H19000210001;
- 4. DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
- 5. DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 5,130%, diviene pari **€ 552.711,08**, oltre IVA al 10%, di cui € 552.253,00 per lavori ed € 28.788,66 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad una riduzione pari ad **€ 0,26** oltre IVA al 10%;
- 6. DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione in data 11 marzo 2026, allegato alla presente perizia di variante per farne parte integrante e sostanziale,
- nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante;
- 8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 9. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Gaspare BUONSANTI, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” sito del Commissario.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 24 marzo 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.