



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 186 del 3 aprile 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di integrazione al consolidamento rione Casale " nel Comune di Lavello (PZ). Codice ReNDIs 17IR029/G1 - CUP: G13H19000280002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto*



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR029/G1	G13H19000280002	LAVORI DI INTEGRAZIONE AL CONSOLIDAMENTO RIONE CASALE	Lavello	PZ	€ 825.000,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 403 del 14 luglio 2025 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI;
- VISTO** Il Decreto Commissariale n. 529 del 30 settembre 2025 recante il PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE dei lavori nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto in favore dell'operatore economico all'operatore economico CONSORZIO ARTEK - Roma, con sede legale in Roma (RM) C.F./P.IVA: 11533421001 (Impresa cooptata designata: F.LLI LA ROCCA SRL con sede in Baragiano (Pz) Contrada Santa Sofia snc con codice fiscale n. 01532510763) per l'importo di €. 496.196,46, IVA esclusa, di cui € 11.815,65, IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 12,12 % sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. n. 585 del 16 ottobre 2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Matera in data 6 novembre 2025 al n. 856 Mod. 3 Atti Privati;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 652 del 25 novembre 2025 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara e presa d'atto delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 87 del 12 febbraio 2026, di disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori, datato 19 dicembre 2025, trasmesso dal DL;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 159 del 19 marzo 2026 recante: "ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 quinquies DELLA LEGGE N. 14 DEL 1990 DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 149 DEL 17 MARZO 2026 APPROVAZIONE DEL 1° SAL A TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2026 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. APPROVAZIONE DEL 1° SAL BIS E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO BIS.";
- TUTTO CIO' PREMESSO**
- VISTA** la nota PEC in data 26 marzo 2026 con la quale l'Ing. Alfonso NAVAIO, in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso al RUP istanza per poter redigere perizia di variante per i lavori di cui all'oggetto;
- PRESO ATTO** della nota PEC in data 30 marzo 2026 con la quale il RUP, ing. Martina CASALARO, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante, in considerazione dell'entità e tipologia



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

dei lavori aggiuntivi, nonché della disponibilità di risorse nell'ambito del quadro economico di progetto;

VISTA

la nota PEC in data 30 marzo 2026, acquisita al protocollo n. 1167 del 30 marzo 2026, con la quale il DL, ing. Alfonso NAVAIO, ha trasmesso la seguente documentazione per la variante tecnica costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico Variante
- Quadro Comparativo dei lavori
- Quadro economico post gara-perizia di variante e suppletiva;
- Verbale di concordamento prezzi
- Atto di sottomissione n. 1 del 30/03/2026

CONSIDERATO

che con la variante in corso d'opera vi è un aumento dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 12.12%, diviene pari **€ 542.114,20**, oltre IVA al 22%, di cui € 530.356,90 per lavori ed € 11.757,30 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad **€ 45.917,75** oltre IVA;

PRESO ATTO

che l'importo netto aggiuntivo conseguente alla presente variante è pari ad € 45.917,75 pari al 9,28% dell'importo netto contrattuale;

VISTO

il Quadro Economico in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		POST GARA	VARIANTE	Differenze
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 551.184,35	€ 603.501,25	€ 52.316,90
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)			€ 551.184,35	€ 603.501,25
4	A dedurre il ribasso d'asta del 12,12% su 551.184,35	€ 66.803,54	€ 73.144,35	€ 6.340,81
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.815,65	€ 11.757,30	-€ 58,35
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 496.196,46	€ 542.114,20	€ 45.917,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti IVA 22% compresa	€ 30.267,98	€ 0,00	-€ 30.267,98
4.1	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
4.2	Spese tecniche per procedura espropriativa (ivi compreso Imposte di registro, IVA, etc.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023	€ 24.809,82	€ 18.000,00	-€ 6.809,82
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 45, comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 500,00	€ 0,00	-€ 500,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (già affidati)	€ 30.253,66	€ 30.253,66	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche relative alla progettazione PFTE, esecutiva, geologia, CSP, CSE, DL, contabilità dei lavori (già affidati)	€ 45.919,24	€ 52.000,00	€ 6.080,76
8.b.1.1	Spese tecniche per espletamento della Perizia di Variante (ivi compreso sicurezza e direzione lavori) salvo conguaglio finale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023	€ 11.260,00	€ 12.305,17	€ 1.045,17
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 12.375,00	€ 12.375,00	€ 0,00
8.e	Spese per commissioni giudicatrici ex art. 51 comma 1 del D.lgs. 36/2023 IVA compresa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) ex art. 116 comma 1 del D.lgs. 36/2023 (già affidato)	€ 11.100,07	€ 11.100,07	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 19.701,82	€ 21.094,84	€ 1.393,02
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 130.609,79	€ 139.128,75	€ 8.518,96
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 109.163,22	€ 119.265,12	€ 10.101,90
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (al 22%)	€ 5.568,16	€ 3.960,00	-€ 1.608,16
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo INARCASSA, EPAP, etc.)	€ 2.280,79	€ 2.531,93	€ 251,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 308.199,76	€ 308.199,76	€ 282.885,80
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D)	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso d'asta residuo	€ 16.888,35	€ 0,00	-€ 16.888,35
2	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 3.715,44	€ 0,00	-€ 3.715,44
	Totale Economie derivanti dai ribassi d'asta (somma da 1 a 2)	€ 20.603,79	€ 0,00	-€ 20.603,79
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL FSC	€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 0,00

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta, oltreché attraverso la voce imprevisti e revisione prezzi;
- PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto – ing. Martina CASALARO ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G13H19000280002;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL con la sopracitata nota PEC in data 30 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1167 in data 30 marzo 2026;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

4

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it

commissariostraordinario@regione.basilicata.it



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Martina CASALARO funzionario presso la struttura del Commissario di Governo;
3. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL ing. Alfonso NAVAIO in data 30 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1167 in data 30 marzo 2026, relativa all'intervento denominato: *"Lavori di integrazione al consolidamento rione Casale " nel Comune di Lavello (PZ). Codice ReNDiS17IR029/G1 - CUP: G13H19000280002;*
4. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 12,12%, è pari **€. 542.114,20**, oltre IVA al 22%, di cui €. 530.356,90 per lavori ed €. 11.757,30 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad €. 45.917,75 oltre IVA al 22%;
6. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad **€. 45.917,75** oltre IVA al 22%;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Martina CASALARO, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 3 aprile 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.