



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 304 del 5 giugno 2026

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale. Piano Stralcio 2024

Intervento denominato: “Realizzazione di un sistema di barriere attive distaccate soffolte a protezione del tratto di litorale del comune di Rotondella”. CUP: D18E22000160001 – ReNDiS: 17IR033/MT.

PERIZIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DEL LUNGOMARE

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA C) PUNTO 2) DEL D.LGS. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... *il Presidente della Regione può delegare appositamente*”;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTA** la nota prot. MASE.23408/3 del 19 dicembre 2024, con cui la ex Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI), acquisita al protocollo commissariale n. 2802 in data 20 dicembre 2024, ha trasmesso il Decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare n. 373 del 24 ottobre 2024 relativo al finanziamento dell'intervento di seguito indicato:

N°	Codice ReNDiS	CUP	Comune	Titolo	Importo totale intervento (euro)	Importo cofinanziamento con altre risorse (euro)	Importo finanziato dal MASE (euro)
4	17IR033/MT	D18E22000160001	ROTONDELLA	Realizzazione di un sistema di barriere attive distaccate soffolte	17.474.775,33	-	17.474.775,33

- VISTO** il Decreto della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque del MASE prot. 237 in data 10 dicembre 2024 con il quale, si impegnano e si trasferiscono sulla contabilità speciale del Commissario "C.S. 5594" l'importo complessivo di €. 30.015.135,83 in favore del Commissario di Governo;
- TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- DATO ATTO** che l'art. 15, C.1 del D. Lgs.36/2023 statuisce espressamente: *"nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;*
- DATO ATTO** che con il Decreto Commissariale n. 77 del 31 gennaio 2025 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del citato D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- DATO ATTO** che con il Decreto Commissariale n. 220 del 17 aprile 2025;
- DATO ATTO** che con il Decreto Commissariale n. 220 del 17 aprile 2025 si è dato avvio alla procedura di affidamento dei servizi nell'ambito della perizia dei lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture del lungomare;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- DATO ATTO** che con il Decreto Commissariale n. 299 del 26 maggio 2025 sono stati affidati i "SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 in riferimento ai lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture del lungomare;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 608 del 11 novembre 2026 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO inerente la Perizia in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 675 del 4 dicembre 2025 recante la decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi, nell'ambito della Perizia in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 698 del 12 dicembre 2025 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla Ditta TF SERVIZI S.r.l. con sede legale in Potenza (PZ), C.F./P.IVA: 02014180760 per l'importo di €. 278.277,20, IVA esclusa, di cui €. 6.500,00, IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari al ribasso del 20,880% sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 604 in data 6 febbraio 2026, registrato presso l'Agenzia dell'Entrate in data 2 aprile 2026 al n. 222 Mod. 3 Atti Privati;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 164 del 23 marzo 2026 recante il provvedimento di autorizzazione al subappalto alla Ditta avente CF./P.IVA: 01228770770, per l'importo massimo di €. 90.000,00 oltre IVA per categoria prevalente OG8;
- DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale in data 27 febbraio 2026;
- VISTA** la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/2008 in data 30 marzo 2026;
- VISTA** la comunicazione a mezzo PEC della Ditta TF SERVIZI S.r.l. con sede legale in Potenza (PZ), C.F./P.IVA: 02014180760 in data 9 aprile 2026 di avvio delle attività di scavo;
- DATO ATTO** che il RUP con nota prot. 1704 del 21 aprile 2026 ha autorizzato l'estensione del subappalto sopra richiamato, fino alla concorrenza del 49% dell'importo netto contrattuale, per lavori rientranti nella categoria OG8;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 235 del 27 aprile 2026 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto Rep. 604/2026 sopra richiamato ed approvazione del quadro economico post-gara;
- DATO ATTO** che le economie residue di intervento, ad oggi prodotte dalla fase di aggiudicazione dei lavori, sono pari ad €. 71.722,80 oltre IVA al 22% per €. 15.779,02 e quindi complessivamente pari ad €. 87.501,82;
- DATO ATTO** che il Direttore dei lavori – ing. Donato Vito PETRALLA della Società PLC Studio S.r.l., con nota PEC in data 28 maggio 2026, ha trasmesso la contabilità dei lavori inerenti il 1° SAL a tutto il 20 maggio 2026;
- VISTA** la nota PEC in data 10 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1431 in data 13 aprile 2026, con la quale il Sindaco del Comune di Rotondella (MT) con propria nota prot. 2724 nel comunicare gli eventi calamitosi del giorno 1 e 2 aprile 2026, ha quantificato in €. 700.000,00 l'importo necessario alla realizzazione di lavori necessari a fronteggiare i danni subiti a causa delle mareggiate occorse, allegando una stima sommaria dei lavori ed una documentazione fotografica;
- VISTA** la nota PEC in data 11 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 2093 in data 12 maggio 2026, con la quale il Sindaco del Comune di Rotondella (MT) nel richiedere lo stato di avanzamento delle attività, ha richiesto un intervento di messa in sicurezza di parte della viabilità posta a ridosso del campeggio, ritenuto prioritario rispetto all'intervento inizialmente previsto lungo l'ultima rotonda in direzione Taranto, ad invarianza della spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- VISTA** la nota PEC in data 27 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 2422 in data 28 maggio 2026, con la quale il capogruppo/progettista della RTP, ing. Donato Vito PETRALLA, ha trasmesso gli elaborati costituenti la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA, predisposta nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- PRESO ATTO** che la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA è composta dai seguenti elaborati:

ALLEGATI AMMINISTRATIVI

- A 00 Elenco Elaborati
- A 01 Relazione Generale
- A 02 Quadri Economici
- A 03 Computo Metrico Estimativo - Progetto
- A 04 Computo Metrico Estimativo - Perizia di variante
- A 05 Elenco Prezzi Unitari ed analisi
- A 06 Stima incidenza manodopera
- A 07 Quadro comparativo
- A 08 Piano di Manutenzione
- A 09 Cronoprogramma
- A 10 Atto di sottomissione

SICUREZZA

- SI 01 Piano Sicurezza Coordinamento (Analisi Rischi);
- SI 02 Costi della Sicurezza;
- SI 03 Elenco Prezzi Sicurezza;
- SI 04 Fascicolo dell'opera;
- SI 05 Cronoprogramma;
- SI 06 Lay-out cantiere

ELABORATI GRAFICI

- TAV_01 Ortofoto con indicazione dell'area oggetto di intervento
- TAV_02 Corografia d'insieme con indicazione dell'area oggetto di intervento
- TAV_03 Carta tecnica regionale con indicazione dell'area oggetto di intervento
- TAV_04 Stralcio carta vincolo idrogeologico Regio Decreto 3627/23 con indicazione dell'area oggetto di intervento
- TAV_05 Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico con indicazione dell'area oggetto di intervento
- TAV_06 Stralcio della carta con la delimitazione delle aree Z.P.S. - S.I.C. - NATURA 2000 con indicazione dell'area oggetto di intervento
- TAV_07 Sistema delle tutele (D, Lgs n. 42/2004)
- TAV_08 Stralcio carta rischio alluvioni - PAI
- TAV_09 Stralcio planimetria catastale con indicazione dell'area oggetto di intervento
- TAV_10 Aerofotogrammetria con indicazione dell'area oggetto di intervento 1:2 000
- TAV_11 Planimetria stato di fatto 1:200
- TAV_12 Planimetria - progetto 1:200
- TAV_13 Sezioni tipo interventi 1:50

- VISTO** nello specifico l'elaborato A03 - QUADRO ECONOMICO come di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

		post-gara	variante	DIFFERENZE
A)	LAVORI e PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	€	€
1	lavori a misura	€ 343.500,00	€ 424.798,87	€ 81.298,87
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 343.500,00	€ 424.798,87	€ 81.298,87
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
5	a dedurre il ribasso d'asta del 20,880% su €. 333.000,00	€ 71.722,80	€ 88.698,00	€ 16.975,20
TOTALE LAVORI NETTO AGGIUDICATI		€ 278.277,20	€ 342.600,87	€ 64.323,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti IVA 22% compresa	€ 17.768,38	€ 11.876,06	-€ 5.892,32
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento prezzi art. 60 comma 5 del D.lgs. 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche di progettazione PFTE, PE, relazione geologica, contabilità e misura, DL, CSE, liquidazione ed assistenza al collaudo	€ 35.255,00	€ 44.500,00	€ 9.245,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 ivi compreso IRAP al 8,50%	€ 7.000,00	€ 9.359,19	€ 2.359,19
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP (1,5% importo di finanziamento assentito MASE al netto del Supporto al RUP per la verifica e validazione voce 8.d.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.d.1	Supporto al RUP per la verifica e validazione, PFTE, Esecutivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% ove previsto)	€ 8.697,50	€ 10.962,44	€ 2.264,93
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 50.952,50	€ 64.821,62	€ 13.869,12
9	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 61.220,98	€ 75.372,19	€ 14.151,21
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA, EPAP, etc.)	€ 4.279,11	€ 5.329,26	€ 1.050,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 134.220,98	€ 157.399,13	€ 23.178,15
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RESIDUE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 20,880%	€ 71.722,80	€ 0,00	-€ 71.722,80
2	I.V.A. al 22% sul ribasso d'asta	€ 15.779,02	€ 0,00	-€ 15.779,02
	Totale "Economie residue" (somma da 1 a 2)	€ 87.501,82	€ 0,00	-€ 87.501,82
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
	di cui IMPORTO A CARICO del Comune di Rotondella	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATO ATTO che con nota commissariale prot.2116 del 2 settembre 2025 veniva indetta la Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14, comma 2 della legge 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona, invitando i sotto indicati Soggetti ad assumere espressione di pareri/autorizzazioni/nulla osta relativi all'intervento in oggetto:

1. Sindaco del Comune di Rotondella (MT);
2. Regione Basilicata - Direzione Generale Ambiente del territorio e dell'Energia – Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
3. Regione Basilicata - Direzione Generale Ambiente del territorio e dell'Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale;
4. Regione Basilicata - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Demanio Marittimo;
5. Ministero per i Beni e le attività culturali e del Turismo Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è stata subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo, ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che entro la data stabilita per lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis Legge n. 241/1990, pervenivano i seguenti atti di assenso:

- nota PEC in data 29 settembre 2025, acquisita al prot. Commissariale n. 2367, in pari data, da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali e del Turismo **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata**, di comunicazione di parere favorevole con prescrizioni all'intervento in progetto;
- nota PEC in data 8 ottobre 2025, acquisita al prot. Commissariale n. 2504 del 13 ottobre 2025, da parte della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – **Ufficio Demanio Marittimo**, in cui si esprime il nulla osta all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- nota PEC in data 16 ottobre 2025, acquisita al prot. Commissariale n. 2567 in pari data, da parte della Direzione Generale Ambiente del territorio e dell'Energia – **Ufficio Compatibilità Ambientale**, di comunicazione di non competenza in merito all'intervento in oggetto;

DATO ATTO che il RUP dell'intervento in data 5 novembre 2025 trasmetteva al Commissario il verbale di chiusura della conferenza di servizio prot. 2780, relativamente ai lavori inerenti la PERIZIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DEL LUNGOMARE per gli atti conseguenziali;

DATO ATTO che la presente PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA prevede essenzialmente l'estendimento, per un tratto di viabilità (lungomare) prospiciente il campeggio comunale adiacente l'area interessata dal progetto esecutivo già approvato, della stessa tipologia di opere di contenimento;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- DATO ATTO** che nello specifico le opere da estendere, a seguito delle mareggiate che hanno danneggiato una consistente porzione di lungomare, in aggiunta alle aree di sosta e di parcheggio già oggetto della progettazione esecutiva, consistono in:
- 1) realizzazione di una barriera di difesa aderente al muro di contenimento del lungomare, mediante collocazione di massi ciclopici, a protezione del camminamento esistente sopraelevato, rispetto alla quota della spiaggia;
 - 2) nei tratti dove la pavimentazione ed il muro di contenimento sono stati scalzati dalla mareggiata, verranno realizzati due interventi tipo, sulla base del grado di scalzamento, sostanzialmente simili tra loro ma posti a diversa profondità rispetto al piano di campagna;
- DATO ATTO** che tutti gli interventi di protezione saranno realizzati con posa in opera di materiale lapideo costituito da massi ciclopici e colmate con pietrisco; si procederà infine alla riprofilatura della spiaggia con utilizzo delle stesse sabbie presenti in loco; le pavimentazioni saranno realizzate con elementi autobloccanti identici a quelli già esistenti;
- DATO ATTO** che la variante al PROGETTO ESECUTIVO **NON PREVEDE espropriazioni**, in quanto gli interventi interessano esclusivamente aree demaniali e NON comportano occupazioni temporanee relative alla cantierizzazione delle opere;
- PRESO ATTO** della D.G.R. 17 aprile 2025, n. 208 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 17 aprile 2025;
- DATO ATTO** che l'elenco prezzi unitari utilizzato è quello vigente in Regione Basilicata edizione 2025, al momento della stesura della presente VARIANTE;
- PRESO ATTO** che la VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA AL progetto di variante soddisfa tutti gli obiettivi fissati dall'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 34-44 dell'Allegato I.7 allo stesso Codice dei Contratti pubblici, e che il livello progettuale è conforme al livello progettuale esecutivo;
- RICHIAMATA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA predisposta nell'ambito dell'intervento denominato: "Realizzazione di un sistema di barriere attive distaccate soffolte a protezione del tratto di litorale del comune di Rotondella". *Codice ReNDiS: 171R033/MT- CUP: D18E22000160001*;
- VISTO** in particolare l'art. 15 del citato D.lgs. 36/2023 nonché l'Allegato I.2 – Attività del RUP (art. 15, comma 5 del Codice);
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: D18E22000160001e CIG: B96F87CEA1;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI - Capo Staff della struttura commissariale;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE**, gli elaborati costituenti la PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA nell'ambito dell'intervento denominato: "PERIZIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DEL LUNGOMARE" predisposta nell'ambito dell'intervento denominato: "Realizzazione di un sistema di barriere attive distaccate soffolte a protezione del tratto di litorale del comune di Rotondella". *Codice ReNDiS*: 17IR033/MT- CUP: D18E22000160001", redatto dall'Ing. Donato Vito PETRALLA trasmessa con nota PEC in data 27 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 2422 in data 28 maggio 2026, nelle premesse del presente provvedimento indicata che qui si intende per integralmente riportata;
4. **DI APPROVARE** il quadro economico di variante che qui si intende per integralmente riportato, per l'importo complessivo pari ad €. 500.000,00 di cui €. 342.600,87 per lavori al netto del ribasso offerto del 20,880% ed €. 157.399,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo dei lavori netto aggiuntivo è pari ad €. **64.323,67** corrispondente ad un aumento percentuale contrattuale del **23,11%** e quindi contenuto nei limiti di legge;
6. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà provvedere alla richiesta degli atti di assenso necessari alla realizzazione delle opere, previste nella presente perizia di variante, in considerazione dei pareri e N.O. già espressi in fase di conferenza di servizio decisoria, ex art. 14 della legge 241/1990;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario DI Governo per il contrasto al Dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Rotondella (MT), al Responsabile Unico del Progetto – arch. Gaspare BUONSANTI, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera lì, 5 giugno 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.