



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 313 del 9 giugno 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di messa in sicurezza Costone roccioso Monte Santa Maria-Anzi" nel Comune di Anzi (PZ). Codice ReNDiS 17IR484/G1 - CUP: G73H19000420002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: B6167A8F96

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario";

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

VISTA la Delibera CIPE n. 26 "FSC 2014-2020;

CONSIDERATO che per effetto delle D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente intervento:

CODICE RENDIS	COMUNE	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR484/G1	ANZI	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso Monte S. Maria - Anzi	G73H19000420002	€. 960.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 3/2025 recante: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 41 comma 8 e dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28 del 31 gennaio 2025 recante: "Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma1 lettera c) del d.lgs. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023";

VISTO il Decreto Commissariale n. 189 del 1°aprile 2025 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto in favore dell'operatore economico Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. con sede legale in Potenza, C.F./ P.IVA: 01964900763 – Consorziate esecutrici: 3R COSTRUZIONI SRL e C.PRO ENTERPRISE SRL, per l'importo netto pari ad **€. 439.291,00** IVA al 10% esclusa, pari al ribasso del 30,50% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. n. 550 del 22 aprile 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 418 Mod. 3 Atti Privati in data 16 maggio 2025;

VISTO il Decreto Commissariale n. 291 del 22 maggio 2025 recante approvazione del summenzionato Contratto Rep.550/2025;

VISTO il contratto di sub-appalto stipulato tra l'impresa affidataria Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. – Consorziate esecutrici: 3R COSTRUZIONI SRL e C.PRO ENTERPRISE SRL e l'impresa Teknovertical s.r.l. in data 26/06/2025 nel quale viene riportato che i lavori da sub appaltare riguardano i rivestimenti di scarpata in roccia, afferenti interamente alla categoria



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

di opere OG13 per l'importo presunto pari ad €. 145.000,00 di cui €. 3.000,00 per oneri della sicurezza;

VISTO il Decreto Commissariale n. 516 del 29 settembre 2025 recante: "APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 13 AGOSTO 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 18 AGOSTO 2025";

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la nota PEC in data 14 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 106 in data 15 gennaio 2026, con la quale il DL, ing. Cosimo ZACCAGNINO ha trasmesso la relazione di perizia di variante;

VISTA la nota PEC in data 14 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 107 in data 15 gennaio 2026, con la quale il RUP, geom. Pasquale LAVIANO ha trasmesso la relazione giustificativa con la quale proponeva di autorizzare il DL alla redazione di apposita perizia di variante;

VISTA la nota PEC in data 11 aprile 2026, acquisita al protocollo n. 1436 del 13 aprile 2026, con la quale il DL, ing. Cosimo ZACCAGNINO, ha trasmesso la seguente documentazione per la variante tecnica costituita dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI

1-23-09-PE-VAR-GEN-EE-01 ELENCO ELABORATI

2-23-09-VAR-PE-GEN-RG-01 RELAZIONE GENERALE DI VARIANTE

ECONOMICI

3-23-09-VAR PE-ECO-CM-01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4-23-09-VAR PE-ECO-QC-01 QUADRO COMPARATIVO PROGETTO VARIANTE

5-23-09-VAR PE-SIC-AL-03 STIMA INCIDENZA MANODOPERA

6-23-09-VAR-PE-ECO-AP-01 ANALISI PREZZI UNITARI

7-23-09-VAR-PE-ECO-EP-01 ELENCO PREZZI UNITARI

8-23-09-VAR PE-ECO-SL-01 STIMA LAVORI

10-23-09-VAR-PE-SIC-AL-02 STIMA DEI COSTI SICUREZZA

9-23-09-PE-VAR-SIC-PS-01 INTEGRAZIONE PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

11-23-09-VAR PE-ECO-QE-01 QUADRO ECONOMICO

RILIEVI

12-23-09-VAR-PE-CR-01 COROGRAFIA AREA RILIEVO PLANOALTIMETRICO

13-23-09-VAR-PE-PD-01 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREE DI INTERVENTO A - B - C STATO DI FATTO

14-23-09-VAR-PE-PA-01 VERSANTE A-C SEZIONI STATO DI FATTO

15-23-09-VAR-PE-PB-01 VERSANTE B SEZIONI STATO DI FATTO

STRUTTURE

16-23-09-VAR-PE-STR-PU-01 PLANIMETRIA UBICAZIONE INTERVENTI VERSANTE A E B – STATO DI PROGETTO

17-23-09-VAR--PE-STR-SA-01 SEZIONI VERSANTE A – STATO DI PROGETTO

18-23-09-VAR--PE-STR-SB-01 SEZIONI VERSANTE B – STATO DI PROGETTO

19-23-09-VAR-PE-STR-FC-01 FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURALI - RAFFORZAMENTO CORTICALE

20-23-09-VAR--PE-STR-TG-01 DISEGNI ESECUTIVI RAFFORZAMENTO CORTICALE

21-23-09-VAR-PE-STR-TG-02 DISEGNI ESECUTIVI BARRIERA PARAMASSI

VERBALI



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

22-VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
23-ATTO DI SOTTOMISSIONE

- VISTA la nota in data 08 giugno 2026, acquisita al prot. comm. n. 2612 in pari data, con la quale il RUP ha inviato lo schema di atto aggiuntivo firmato dal DL e dall'impresa;
- CONSIDERATO che con la variante in corso d'opera vi è un aumento dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 30,5%, diviene pari **€. 628.225,74**, oltre IVA al 22%, di cui €. 565.208,62 per lavori ed €. 63.017,12 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad **€. 188.934,74** oltre IVA;
- PRESO ATTO che l'importo netto aggiuntivo conseguente alla presente variante è pari ad €. 188.934,74 pari al 43% dell'importo netto contrattuale;
- PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;
- PRESO ATTO che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo parziale del ribasso d'asta, oltreché attraverso la voce imprevisti e revisione prezzi;
- PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto – geom. Pasqualino LAVIANO - ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G73H19000420002;
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL con la sopracitata nota PEC in data data 11 aprile 2026, acquisita al protocollo n. 1436 del 13 aprile 2026;
- VISTO il Quadro Economico in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

A)	LAVORI	€	Varianti	Differenze
1	lavori a misura	595.148,99 €	813.249,81 €	218.100,82 €
2	lavori a corpo	- €	- €	- €
3	lavori in economia	- €	- €	- €
4	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	595.148,99 €	813.249,81 €	218.100,82 €
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	25.662,45 €	63.017,12 €	37.354,67 €
6	A detrarre il ribasso d'asta del 30,50% sulla voce 1)	181.520,44 €	248.041,19 €	66.520,75 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (4+5-6)		439.291,00 €	628.225,74 €	188.934,74 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	Varianti	Differenze
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	9.000,00 €	9.000,00 €	- €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
3	Imprevisti (IVA 10% compresa) art. 5 c. 2 Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023	31.964,10 €	20.000,00 €	- 11.964,10 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, c. 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	20.000,00 €	5.000,00 €	- 15.000,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	250,00 €	500,00 €	250,00 €
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	250,00 €	500,00 €	250,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			- €
8.a	Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del D.P.R. n. 207/2010	20.290,69 €	20.290,69 €	- €
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (già affidate)	101.453,44 €	101.453,44 €	- €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 (ivi compreso IRAP al 8,50%)	12.416,23 €	19.014,99 €	6.598,76 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento	14.400,00 €	14.400,00 €	- €
8.d.1	Supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 (nella misura del 1% importo dei lavori, oltre oneri riflessi)	7.698,06 €	6.533,55 €	- 1.164,51 €
8.e	Verifica ex art. 42 del D.lgs 36/2023 - progetto definitivo ed esecutivo (già affidata)	- €	- €	- €
8.f	Eventuali spese per commissione giudicatrice (già espletate)	- €	- €	- €
8.g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	12.011,55 €	11.980,08 €	- 31,47 €
8.h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci ove prevista)	30.424,74 €	30.417,54 €	- 7,20 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		198.694,71 €	204.090,29 €	5.395,58 €
9	I.V.A. sui lavori 10%	43.929,10 €	62.822,57 €	18.893,47 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (al 10 e al 22%)	3.410,00 €	3.580,00 €	170,00 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contribuito INARCASSA, EPAP, etc.)	4.538,60 €	4.537,34 €	- 1,26 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		321.036,51 €	319.030,21 €	- 2.006,31 €
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	- €	- €	- €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	- €	- €	- €
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		- €	- €	- €
D)	ECONOMIE RESIDUE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso offerto per l'affidamento dei lavori	181.520,44 €	11.585,51 €	- 169.934,93 €
2	I.V.A. sul ribasso al 10%	18.152,04 €	1.158,55 €	- 16.993,49 €
Totale "economie" (somma da 1 a 2)		199.672,49 €	12.744,06 €	- 186.928,43 €



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	960.000,00 €	960.000,00 €	- €
	IMPORTO A CARICO DEL FSC	960.000,00 €	960.000,00 €	- €
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	- €	- €	

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto il geom. Pasqualino LAVIANO del Comune di Anzi (PZ);
- 3. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario;
- 4. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL ing. Cosimo ZACCAGNINO in data 11 aprile 2026, acquisita al protocollo n. 1436 del 13 aprile 2026, relativa all'intervento denominato: "Lavori di messa in sicurezza Costone roccioso Monte Santa Maria-Anzi" nel Comune di Anzi (PZ). Codice ReNDiS 17IR484/G1 - CUP: G73H19000420002;
- 5. DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
- 6. DI DARE ATTO** l'importo complessivo dei lavori di variante previsti, al netto del ribasso d'asta del 30,5%, diviene pari **€. 628.225,74**, oltre IVA al 22%, di cui **€. 565.208,62** per lavori ed **€. 63.017,12** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad **€. 188.934,74** oltre IVA;
- 7. DI APPROVARE** lo schema di atto aggiuntivo nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad **€. 188.934,74** oltre IVA al 22%;
- 8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 9. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, geom. Pasqualino LAVIANO, al supporto al RUP, arch. Gaspare BUONSANTI, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 9 giugno 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.