



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 523 del 18 settembre 2026

OGGETTO: Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “*Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015*”

Intervento denominato: “*Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4*” del Comune di Sant’Angelo Le Fratte (PZ) - Codice ReNDiS 17IR465/G1 – CUP: G13H19000420002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: B63DE99AF0

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... *a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*”;
- VISTO che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 "*Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015*" è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR465/G1	SANT'ANGELO LE FRATTE	<i>Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4</i>	G13H19000420002	€. 1.947.020,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 37 del 31 gennaio 2025 recante la DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA D) DEL D.LGS. 36/2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 231 del 28 aprile 2025 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori GARA CIG: B63DE99AF0 – CUP: G13H19000420002, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto all'operatore economico TELESCA S.R.L CF./P.IVA: 01667660763 per l'importo di **€. 951.446,28**, IVA esclusa, di cui €. 20.448,97, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 31,650 % sull'importo a base di gara.
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 557 del 16 maggio 2025, registrato a Matera al n. 459 Mod. 3 Atti Privati in data 30 maggio 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 326 del 6 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara e presa d'atto delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta;
- VISTO** il Verbale di consegna parziale dei lavori, datato 12 giugno 2025, e trasmesso alla PEC del Commissario in data 18 giugno 2025;
- VISTO** il Verbale di consegna definitiva dei lavori, datato 8 settembre 2025, e trasmesso alla PEC del Commissario in data 04 novembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2767 in pari data;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 614 del 11 novembre 2025 recante "APPROVAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO";

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA** la nota PEC in data 4 settembre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4191 in data 10 settembre 2026, con la quale il DL, ing. Gaetano DIVINCENZO, ha trasmesso la seguente documentazione per la variante tecnica costituita dai seguenti elaborati:
- 1) RELAZIONE DESCRITTIVA;
 - 2.1) PLANIMETRIA INTERVENTI A;
 - 2.2) PLANIMETRIA INTERVENTI B;
 - 3.1) COMPUTO METRICO;
 - 3.2) ELENCO PREZZI;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 3.3) QUADRO COMPARATIVO;
- 4) QUADRO ECONOMICO VARIANTE;
- 5) SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO;

VISTA	la nota mail in data 8 settembre 2026, con la quale il RUP, geom. Laviero LAURINO ha trasmesso l'autorizzazione all'approvazione della perizia di variante di che trattasi;
CONSIDERATO	che con la variante in corso d'opera vi è un aumento dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 31,650%, diviene pari €. 1.360.239,74 , oltre IVA al 10%, di cui €. 1.330.352,12 per lavori ed €. 29.887,62 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad €. 408.793,46 oltre IVA;
PRESO ATTO	che l'importo netto aggiuntivo conseguente alla presente variante è pari ad €. 408.793,46 pari a circa il 43% dell'importo netto contrattuale;
PRESO ATTO	che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;
PRESO ATTO	che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo parziale del ribasso d'asta, oltreché attraverso la voce imprevisti e revisione prezzi;
PRESO ATTO	che il Responsabile Unico del Progetto – geom. Laviero LAURINO - ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
TENUTO CONTO	che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
PRESO ATTO	che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
CONSIDERATO	che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
RICHIAMATO	il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
VISTA	la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO	nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato " <i>Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico</i> ";
CONSIDERATO	che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G13H19000420002;
CONSIDERATO	che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL con la sopracitata nota PEC in data 11 aprile 2026, acquisita al protocollo n. 1436 del 13 aprile 2026;
VISTO	il Quadro Economico in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
A)	LAVORI	post gara	Variante	Differenze
1	lavori a misura	€ 1.362.102,87	1.946.382,04	€ 584.279,17
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 1.362.102,87	€ 1.330.352,12	-€ 31.750,75
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.448,97	€ 29.887,62	€ 9.438,65
5	A dedurre il ribasso d'asta del 31,650%	-€ 431.105,56	-€ 616.029,92	-€ 184.924,36
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 951.446,28	€ 1.360.239,74	€ 408.793,46
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti IVA compresa al 10% (nella misura del 5% dell'importo dei lavori)	€ 52.329,55	€ 0,00	-€ 52.329,55
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi, ivi compreso spese tecniche per la procedura, imposte di registro e trascrizione,	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00
4.a	Spese tecniche per la procedura, imposte di registro e trascrizione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	€ 50.000,00	€ 10.000,00	-€ 40.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 - eventuale sorveglianza archeologica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi (già affidati)	€ 107.027,56	€ 107.027,56	€ 0,00
8.b.a	Spese tecniche derivanti dall'approvazione della variante	€ 0,00	€ 43.887,42	€ 43.887,42
8.b.1	Spese tecniche per la VPIA (già affidata)	€ 4.410,00	€ 4.410,00	€ 0,00
8.b.2	Spese tecniche per il Servizio di Ispettore di Cantiere (già affidato)	€ 0,00	€ 4.400,02	€ 4.400,02
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (comprensivo IRAP 8,50%)	€ 27.651,04	€ 42.885,05	€ 15.234,01
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 29.205,30	€ 29.205,30	€ 0,00
8.d.1	Spese tecniche per la Verifica del progetto esecutivo (già affidata)	€ 28.499,54	€ 28.499,54	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) (già affidato)	€ 25.000,71	€ 30.000,00	€ 4.999,29
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 41.245,87	€ 53.361,77	€ 12.115,91
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 278.040,02	€ 358.676,67	€ 80.636,65
9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 95.144,63	€ 136.023,97	€ 40.879,35
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 8.300,00	€ 4.300,00	-€ 4.000,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 7.543,41	€ 9.328,98	€ 1.785,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 521.357,60	€ 533.329,62	€ 11.972,02
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Economie residue	€ 431.105,56	€ 48.591,49	-€ 382.514,07
2	I.V.A. sulle economie al 10%	€ 43.110,56	€ 4.859,15	-€ 38.251,41
	Totale "Economie residue" (somma da 1 a 2)	€ 474.216,11	€ 53.450,63	-€ 420.765,48
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 1.947.020,00	€ 1.947.020,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.947.020,00	€ 1.947.020,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00		0,00 €

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto il geom. Laviero LAURINO, funzionario di Regione Basilicata;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 commi 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI, nominato con Decreto Commissariale n. 288/2025);
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL ing. Gaetano DIVINCENZO in data 4 settembre 2026, acquisita al protocollo comm. n. 4191 del 10 settembre 2026, relativa all'intervento denominato: "Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4" del Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) - Codice ReNDiS 17IR465/G1 – CUP: G13H19000420002;
- DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
- DI APPROVARE** nello specifico lo schema di Atto di sottomissione che, unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi, risulta sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori, ing. Gaetano Divincenzo e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice Telesca S.r.l.;
- DI DARE ATTO** l'importo complessivo dei lavori di variante previsti, al netto del ribasso d'asta del 31,650%, diviene pari **€ 1.360.239,74**, oltre IVA al 10%, di cui € 1.330.352,12 per lavori ed € 29.887,62 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad **€ 408.793,46** oltre IVA;
- DI APPROVARE** lo schema di atto aggiuntivo nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad **€ 408.793,46** oltre IVA al 22%;
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, geom. Laviero LAURINO, al Sindaco del Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ), al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 18 settembre 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)

 **GIANMARCO BLASI**
21/09/2026 08:24:46 UTC+0200



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.