



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 526 del 21 settembre 2026

OGGETTO: Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 *“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015”*

Intervento denominato: *“Lavori di sistemazione zona a rischio idrogeologico area via San Rocco”* del Comune di San Mauro Forte (MT) - Codice ReNDIS 17IR295/G1 – CUP: G43H19000510002

AFFIDAMENTO LAVORI CIG: B3635CE549

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. 36/2023 E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”*;
- DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 "Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015" è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR295/G1	San Mauro Forte	Lavori di sistemazione zona a rischio idrogeologico area via San Rocco	G43H1900051000 2	€. 841.852,79

VISTO il Decreto Commissariale n. 218 del 12 giugno 2024 recante la DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 30 ottobre 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori GARA CIG: B3635CE549 – CUP: G43H19000510002, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto all'operatore economico CO.GE.CI.S. S.r.l. con sede legale in Matera.- CF./P.IVA: 00623660776 per l'importo di €. 588.935,88, IVA esclusa, di cui €. 19.999,57, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 3,980% sull'importo a base di gara.

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 527 del 15 novembre 2024, registrato a Matera al n. 1218 Mod. 3 Atti Privati in data 21 novembre 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 424 del 15 novembre 2024 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara e definizione delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la nota PEC del progettista in data 18 settembre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4336 in data 18 settembre 2026, di trasmissione e integrazione della Perizia di Variante in corso d'opera;

DATO ATTO che la Perizia di Variante in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:

- Schema atto di sottomissione;
- Tav. 1_Relazione tecnica;
- Tav. 2_Computo metrico estimativo;
- Tav. 3_Elenco nuovi prezzi;;
- Tav. 4_Prospetto di raffronto;
- Tav. 5_Schema atto di sottomissione
- Tav. 6_Quadro economico riepilogativo;
- Tav. 7_Intervento di progetto 4 – Fosso Garamme;
- Tav. 8_Intervento di progetto – Fosso Santa Maria;
- Tav. 9_Piano particellare di esproprio grafico;
- Tav. 10_Piano particellare di esproprio descrittivo;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- Tav. 11_Profilo longitudinale e rilievo planimetrico;

- PRESO ATTO** che l'importo dei lavori di variante ammontano ad €. 589.360,51 oltre €. 19.999,57 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta che, al netto del ribasso del 5,750%, fa corrispondere un importo netto pari ad €. 585.903,53, corrispondente ad una diminuzione di **€. 3.032,35** sull'importo netto contrattuale, oltre IVA;
- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo parziale del ribasso d'asta, oltreché attraverso la voce imprevisti e revisione prezzi;
- PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto – arch. Gaspare BUONSANTI - ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato,;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G43H19000510002;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL con la sopracitata nota PEC del progettista in data 7 settembre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4151 in data 8 settembre 2026;
- VISTO** nello specifico il quadro economico di variante, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		POST GARA	VARIANTE	differenze
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	592 518,55 €	589 360,51 €	-3 158,04 €
2	lavori a corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		592 518,55 €	589 360,51 €	-3 158,04 €
4	A dedurre il ribasso d'asta del 3,980% su €. 592.518,55	23 582,24 €	23 456,55 €	-125,69 €
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	19 999,57 €	19 999,57 €	0,00 €
TOTALE IMPORTO NETTO		588 935,88 €	585 903,53 €	-3 032,35 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €	0,00 €



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

2	Allacciamenti ai pubblici servizi	2 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €
3	Imprevisti (IVA al 10% compresa)	13 263,47 €	0,00 €	-13 263,47 €
4.1	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	17 500,00 €	10 000,00 €	-7 500,00 €
4.2	Spese tecniche per procedura espropriativa (ivi compreso Imposte di registro, IVA, etc.)	6 100,00 €	0,00 €	-6 100,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	0,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del D.P.R. n. 207/2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.b.1	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP (Affidate giusto DD 389)	38 237,40 €	38 237,40 €	0,00 €
8.b.2	Spese tecniche relative alla DL, contabilità lavori, CSE (Affidate giusto DD 454/2024)	22 050,00 €	19 939,59 €	-2 110,41 €
8.b.3	Spese tecniche per redazione perizia di variante, DL e CSE lavori aggiuntivi (oltre cassa ed IVA)	0,00 €	5 752,35 €	5 752,35 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	12 250,36 €	13 223,11 €	972,75 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento	12 627,78 €	12 627,78 €	0,00 €
8.e	Spese tecniche per affidamento della VPIA ed eventuale sorveglianza archeologica	4 500,00 €	0,00 €	-4 500,00 €
8.f	Spese tecniche per affidamento della relazione geologica (Affidata giusta DD 453/2024)	6 000,00 €	5 846,47 €	-153,53 €
8.g	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	9 832,44 €	9 832,44 €	0,00 €
8.h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci ove prevista)	18 445,82 €	18 214,43 €	-231,39 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	123 943,80 €	123 673,57 €	-270,23 €
9	I.V.A. sui lavori 10%	58 893,59 €	58 590,35 €	-303,24 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (al 22%)	550,00 €	5 500,00 €	4 950,00 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contribuito INARCASSA, EPAP, etc.)	3 224,79 €	3 184,60 €	-40,19 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	226 975,65 €	255 948,52 €	28 972,87 €
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D)	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 3,980%	23 582,24 €	0,00 €	-23 582,24 €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	2 358,22 €	0,00 €	-2 358,22 €
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	25 940,46 €	0,00 €	-25 940,46 €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	841 852,00 €	841 852,06 €	0,06 €
	IMPORTO A CARICO DEL FSC	841 852,00 €	841 852,06 €	0,06 €

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della struttura;
3. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL arch. Antonio Fogliano in data 18 settembre 2026, acquisita al protocollo n. 4336 in data 18 settembre 2026, relativa all'intervento denominato: Lavori di sistemazione zona a rischio idrogeologico area via San Rocco” del Comune di San Mauro Forte (MT) - Codice ReNDIs 17IR295/G1 – CUP: G43H19000510002;
4. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di variante previsti, al netto del ribasso d'asta del 3.98%, diviene pari €. 585.903,53, oltre IVA al 22%, di cui €. 565.903,96 per lavori ed €. 19.999,57 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad una riduzione pari ad €. 3.032,35 oltre IVA;
6. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di San Mauro Forte (MT), al Responsabile Unico del Progetto arch. Gaspare BUONSANTI al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 21 settembre 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)



GIANMARCO BLASI
21/09/2026 19:54:01 UTC+0200

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.