DECRETO COMMISSARIALE n. 57 del 15 febbraio 2024

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "*Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)"*. Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001.

APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO N.P.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:*"… a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…*";

VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR187/G1	G6H19000370001	Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi	F	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	€ 290.918,10

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 14 marzo 2022 recante l'approvazione del progetto esecutivo e rimodulazione del quadro economico di intervento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 91 del 21 marzo 2022 recante la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori dell'importo a base d'asta di **€. 167.450,56** (euro centosessantasettemilaquattrocentocinquanta/56), IVA al 10% esclusa, di cui €. 4.934,32 IVA al 10% esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1 lettera a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi **secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;

VISTO il Decreto Commissariale n. 140 del 15 aprile 2022 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori per l'importo di **€ 131.339,53** IVA esclusa, di cui € 4.934,34 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti al ribasso del 22,22% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 341 del 7 maggio 2022;

VISTO il Decreto Commissariale n. 321 del 17 ottobre 2022 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto rep. 341 del 7 maggio 2022, registrato a Matera al n. 771 in data 6 giugno 2022;

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori in data 2 settembre 2022;

VISTO il Decreto Commissariale n. 356 del 28 ottobre 2022 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale;

VISTO il verbale di sospensione parziale dei lavori in data 17 maggio 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 57 del 23 febbraio 2023 recante: "RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SOLI FINI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ai sensi del D.P.R. 327/2001;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 10 maggio 2023;

VISTO il verbale di sospensione parziale dei lavori in data 17 maggio 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 250 del 4 luglio 2023 rcante il provvedimento di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 26 giugno 2023 e disposizione di liquidazione e pagamento del 1° Certificato di pagamento in data 26 giugno 2023;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 2 ottobre 2023;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 4 dicembre 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 462 del 5 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del 2° SAL e 2° SAL bis a tutto il 21 novembre 2023 e disposizione di

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

liquidazione e pagamento del 2° Certificato e 2° Certificato bis ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

VISTA la nota PEC in data 8 gennaio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 103 in data 16 gennaio 2024, con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla prediposizione di una perizia di variante suppletiva in corso d'opera;

PRESO ATTO che, durante le fasi di scavo, per la realizzazione della gabbionata prevista nel progetto di cui all'oggetto, è stata rinvenuta una vena idrica, in corrispondenza della fondazione dell'opera, che non è stata intercettata durante la campagna di indagini geognostiche;

PRESO ATTO conseguentemente che, affinchè l'opera sia realizzata a perfetta regola d'arte e che l'intervento abbia la dovuta efficacia, si rende necessario la realizzazione, a tergo della gabbionata, di un drenaggio al fine di allontanare le acque di falda;

PRESO ATTO che il RUP, con propria nota in data 16 gennaio 2024 – prot. 2024000103 – ha autorizzato la redazione della suddetta Perizia di variante, avendo condiviso le motivazioni addotte dalla direzione dei lavori, purchè la stessa non alteri la natura generale del contratto di appalto in essere;

TUTTO CIO' PREMESSO

DATO ATTO preliminarmente che la presente procedura è regolamentata dalla previgente normativa ai sensi del D.lgs. 50/2016;

VISTA la nota PEC in data 1° febbraio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 312 in data 12 febbraio 2024, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di Variante Suppletiva in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, costituita dai seguenti elaborati:

01. RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

02. COMPUTO METRICO DI PROGETTO

03. COMPUTO METRICO DI VARIANTE

04. QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

05. ATTO DI SOTTOMISSIONE

06. ALLEGATO "A" VERBALE NUOVI PREZZI

07. ANALISI NUOVI PREZZI

08. ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE

VISTA nello specifico la relazione di perizia di variante nella quale si evince che gli interventi previsti, resisi necessari ai sensi sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, sono di modesta entità e non alterano la natura generale del progetto esecutivo, approvato con il citato Decreto Commissariale n. 18/2020, con il citato Decreto Commissariale n. 114/2020 e Decreto Commissariale n. 142/2020;

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva in corso d'opera rispetta le finalità del progetto esecutivo e non altera la natura generale del contratto d'appalto, nell'ambito di un aumento di spesa inferiore al 20%;

DATO ATTO che i lavori della perizia di variante in parola ammontano a complessivi **€. 146.916,33**, al netto del ribasso contrattuale del **22,22%,** oltre € 4.934,34 per oneri della sicurezza non ribassabili rimasti invariati, e che pertanto l'atto aggiuntivo al Contratto di Appalto sopra richiamato, è pari ad €. 20.511,14 oltre IVA e che tale importo trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico rimodulato;

VISTO il quadro economico rimodulato dalla Struttura di Staff del Commissario, nel quale si evidenziano le economie derivanti dagli affidamenti dei servizi nonché dei lavori di che trattasi, come di seguito indicato:

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		post-gara	di variante	differenze
A)	**LAVORI**	**€**	**€**	**€**
1	lavori a misura al netto del ribasso offerto del 22,22%	€ 126.405,19	€ 146.916,33	€ 20.511,14
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.934,34	€ 4.934,34	€ 0,00
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	**€ 131.339,53**	**€ 151.850,67**	**€ 20.511,14**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER**	**€**	**€**	**€**
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti IVA al 10% compresa	€ 9.900,00	€ 4.230,83	-€ 5.669,17
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi, ivi compreso costi della procedura	€ 25.000,00	€ 20.000,00	-€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 26 della legge 91 del 15/07/2022	€ 4.000,00	€ 18.807,54	€ 14.807,54
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 250,00	€ 0,00	-€ 250,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 250,00	€ 0,00	-€ 250,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 9.372,80	€ 9.372,80	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 31.983,15	€ 31.983,15	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. relativa alla perizia di Variante (al netto del ribasso del 18,00%)	€ 0,00	€ 8.744,74	€ 8.744,74
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.679,21	€ 3.876,43	€ 1.197,22
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 4.363,77	€ 4.363,77	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.000,02	€ 6.000,02	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci ove previsto)	€ 10.778,12	€ 12.753,36	€ 1.975,25
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	**€ 65.177,07**	**€ 77.094,27**	**€ 11.917,20**
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 13.133,95	€ 15.185,07	€ 2.051,11
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 510,00	€ 1.880,75	€ 1.370,75
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.635,47	€ 1.869,12	€ 233,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	**€ 119.856,49**	**€ 139.067,58**	**€ 19.211,09**
C)	**FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA**	**€**	**€**	**€**
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
D)	**ECONOMIE DI INTERVENTO**			
1	Ribasso d'asta	**€ 36.111,12**	**€ 0,00**	**-€ 36.111,12**

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	**€ 3.611,11**	**€ 0,00**	**-€ 3.611,11**
	Totale economie di intervento	**€ 39.722,23**	**€ 0,00**	**-€ 39.722,23**
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	**€ 290.918,25**	**€ 290.918,25**	**€ 0,00**
	IMPORTO A CARICO DEL P.S. 2019	**€ 290.918,25**	**€ 290.918,25**	**€ 0,00**
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CONSIDERATO tra l'altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria OS21 - I Classifica "Opere strutturali speciali", ed inoltre non si determina alcun aumento della spesa e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;

PRESO ATTO che per effetto di detta variante, non si sostanziano variazioni alla funzionalità del progetto in questione né variazione della spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto;

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTO nello specifico lo schema di atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento dei nuovi prezzi, allegato quale elaborato costituente la seguente perizia di variante, dal quale si evincono n. 10 Nuovi Prezzi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'arch. Gaspare Buonsanti;

TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;

DATO ATTO che non è quindi necessario indire una nuova Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G6H19000370001;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Variante in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal DL con la citata nota PEC in data 1° febbraio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 312 in data 12 febbraio 2024;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito

TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

2. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la la Perizia di Variante Suppletiva in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal DL con nota PEC in data 1° febbraio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 312 in data 12 febbraio 2024, costituita dagli elaborati indicati nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendo per integralmente riportai, predisposta nell'ambito dell'intervento "*Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)"*. Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001;
3. **DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, imprevisti ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
4. **DI APPROVARE,** per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presento provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera allegato al progetto, oltrechè dello schema di atto di sottomissione, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
5. **DI DARE ATTO** che i lavori della perizia di variante in parola ammontano a complessivi €. 146.916,33, al netto del ribasso contrattuale del 22,22%, oltre € 4.934,34 per oneri della sicurezza non ribassabili rimasti invariati, e che pertanto l'atto aggiuntivo al Contratto di Appalto sopra richiamato, è pari ad €. 20.511,14 oltre IVA e che tale importo trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico rimodulato;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Gaspare BUONSANTI - Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 15 febbraio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)

COMMISSARIO STRA. DEL. DPCM 21.01.2011 - REGIONE BASILICATA

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it