**DECRETO COMMISSARIALE n. 619 del 28 ottobre 2026**

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 "*Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015*"

Intervento denominato: "MACROAREA A - CENTRO URBANO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE ARMO CERRUTO-CAFARO, QUARTIERE MURACCIONE – RIONE CASALETTO NEL COMUNE DI LAURIA. CODICE RENDIS 17IR015/G1". CUP: G93H19000550002 - VARIANTE STRALCIO 1 MURACCIONE".

**APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023**

## IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:*"… a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…*";

VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario*";

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 "Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015" è ricompreso anche il seguente intervento:

| CODICE RENDIS | COMUNE | TITOLO | CUP | IMPORTO FINANZIATO |
|---|---|---|---|---|
| 17IR015/G1 | LAURIA | Macroarea A - Centro UrbanoLavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro + Cerse Speziale | G93H19000550002 | €. 2.863.963,17 |

VISTO il Decreto Commissariale n. 141 del 5 maggio 2023 recante il provvedimento di approvazione in linea tecnica del PROGETTO DEFINITIVO ed indizione della conferenza di servizio decisoria;

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 18 ottobre 2023 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO DEFINITIVO;

VISTO il Decreto Commissariale n. 491 del 30 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;

VISTO il Decreto Commissariale n. 31 del 6 febbraio 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 70 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023";

VISTO il Decreto Commissariale n. 266 del 9 luglio 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori GARA CIG: B0BE581C58 – CUP: G93H19000550002, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto all'operatore economico costituito "RTP – Gaudioso Lavori s.r.l. – SO.LAV.ED. s.n.c." con sede in Latronico (PZ) – C/F. P.IVA 01655580767 per l'importo pari ad **€. 1.760.604,32**, IVA al 10% esclusa di cui €. 33.251,15 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, pari al ribasso del 15,000% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 510 del 22 agosto 2024, registrato a Matera al n. 918 Mod. 3 Atti Privati in data 28 agosto 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 313 del 25 settembre 2024 recante l'approvazione del contratto rep. n. 510 del 22 agosto 2024 nonché l'approvazione quadro economico post-gara;

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 186 del 27 marzo 2025 si è preso atto ed approvato la cessione del ramo di azienda organizzato, costituito dalle immobilizzazioni immateriali e materiali, credito, debiti e relative posizioni attive e passite, requisiti tecnici ed altri rapporti giuridici destinati allo svolgimento delle attività oggetto del ramo di azienda stesso, tra la società cedente AREVA' Ingegneria S.r.l. con sede in Campobasso (CB) – C.F./P.IVA n. 06759040725 e la società cessionaria subentrante EGM Project S.r.l. con sede in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro, 15/A – Codice Fiscale e Partita IVA n. 02094310766;



Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento è stata autorizzata l'esecuzione dei servizi in via d'urgenza, occorrenti per il proseguo delle attività affidate nell'ambito degli interventi "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale" - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002– procedura CIG: 8730929E86, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 in considerazione della natura delle opere volte alla pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto Commissariale n. 222 del 22 aprile 2025 recante: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA "MURACCIONE" IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTA la nota PEC del Direttore dei lavori, ing. Carmen MARTONE della Società EGM Project S.r.l. con sede in Potenza– Codice Fiscale e Partita IVA n. 02094310766 in data 23 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale, di trasmissione della Perizia di Variante n. 2 in corso d'opera "Muraccione" costituita nello specifico dai seguenti elaborati:

**DOCUMENTI GENERALI**

G-01-VAR ELENCO ELABORATI
G-02-VAR RELAZIONE GENERALE E TECNICA DI VARIANTE
G-03-VAR RELAZIONE FOTOGRAFICA
G-04-VAR COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE
G-05-VAR QUADRO DI RAFFRONTO
G-06-VAR ELENCO PREZZI UNITARI
G-07-VAR ANALISI NUOVI PREZZI
G-08-VAR QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
G-09-VAR QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
G-13-VAR ATTO DI SOTTOMISSIONE

**ELABORATI GRAFICI E PLANIMETRIE**

IT-01-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU ORTOFOTO DI RILIEVO
IT-02-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU CATASTALE
IT-03-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU VINCOLI ai sensi del D.Lgs. 42/04
IT-04-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU VINCOLI PAI
IT-05-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU VINCOLO IDOGEOLOGICO
IT-06-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI AREE VINCOLATE IBA- RETE NATURA 2000
IT-07-VAR PLANIMETRIA DI PROGETTO
IT-08-VAR SEZIONI DI PROGETTO
IT-09-VAR PLANIMETRIA DI RAFFRONTO

**RILIEVO DELLO STATO DI FATTO**

RIL-01-VAR PLANIMETRIE E SEZIONI- STATO DI FATTO

**PROGETTO SICUREZZA**

SIC-01-VAR AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SIC-02-VAR LAYOUT DI CANTIERE
SIC-03-VAR CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

PRESO ATTO che nel corso dei lavori, anche previsti nella prima variante approvata, nonché a seguito di sopralluoghi e approfondimenti tecnici sono emerse ulteriori esigenze di carattere operativo e di sicurezza, che hanno reso necessario procedere a un nuovo aggiornamento delle previsioni progettuali;

PRESO ATTO che, in particolare, su indicazione della Protezione Civile della Regione Basilicata, è stato previsto per l'area di Muraccione, prospiciente il costone interessato dagli interventi, un



Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

monitoraggio strumentale di almeno un anno, volto a verificare nel tempo la stabilità del versante e il comportamento delle opere di consolidamento realizzate;

PRESO ATTO che l'attività di monitoraggio risulta necessaria ai fini dell'acquisizione di dati strumentali e parametri evolutivi funzionali alla valutazione delle condizioni di stabilità del versante e di sicurezza dell'area, nonché a supporto delle successive determinazioni degli enti competenti in ordine all'eventuale rientro della popolazione negli immobili precedentemente evacuati;

PRESO ATTO che l'esigenza di recepire le indicazioni della Protezione Civile ha comportato la necessità di introdurre le lavorazioni relative alle attività di monitoraggio strumentale;

PRESO ATTO che per l'area di intervento in località Casaletto, è emersa l'esigenza di integrare le attività di controllo del movimento franoso mediante l'esecuzione di una nuova fase di monitoraggio satellitare, di ulteriori misure inclinometriche e di rilievi dei livelli di falda attraverso i piezometri presenti nell'area;

CONDIVISO che tali attività sono necessarie e devono essere eseguite al fine di ampliare e perfezionare il quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto del rione Casaletto in modo da consentire la corretta progettazione delle opere di mitigazione;

RITENUTO pertanto che, aAlla luce delle suddette circostanze, la seconda variante in corso d'opera si configura quale aggiornamento e integrazione della prima variante approvata con Decreto Commissariale n. 222 del 22 aprile 2025, finalizzato al recepimento delle indicazioni della Protezione Civile per l'area di Muraccione e al potenziamento delle attività di monitoraggio del movimento franoso in località Casaletto;

DATO ATTO che le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto né le finalità complessive dell'intervento, non comportano l'incremento dell'importo contrattuale complessivo e sono finalizzate a una più adeguata gestione delle condizioni di rischio;

VERIFICATO che, sotto il profilo normativo, la seconda variante è proposta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, in relazione alle circostanze sopravvenute;

CONSIDERATO che le modifiche proposte sono finalizzate a garantire la compatibilità degli interventi con le effettive condizioni di sicurezza del sito, a consentire l'esecuzione delle attività di monitoraggio ritenute necessarie dalla Protezione Civile e ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'appalto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la seconda perizia di variante in corso d'opera è stata redatta, sotto il profilo procedurale, anche ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, quale documento istruttorio di natura tecnico-amministrativa a supporto delle valutazioni e delle determinazioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP), nonché della successiva approvazione da parte del Commissario;

DATO ATTO che dal punto di vista economico le attività di monitoraggio sono quantificate in complessivi € 143.048,48, di cui €. 113.313,61 relativi a Muraccione ed € 29.734,87 relativi a Casaletto, comprensivi della detrazione di € 94,05 prevista per lo scorporo dell'offerta migliorativa presentata dall'impresa aggiudicataria;

DATO ATTO che il monitoraggio di Casaletto sono inseriti nei lavori appaltati mentre il monitoraggio previsto nel quartiere Muraccione è previsto in progetto ma escluso dall'appalto;

PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori relativi alla 2^ variante sono pari ad €. 1.913.335,66, corrispondente ad un importo netto di €. 1.650.020,90, oltre agli oneri della sicurezza pari ad €. 78.641,92. Le somme a disposizione della Stazione Appaltante aumentano da €. 1.054.238,02 da € 1.213.942,27. Resta invariato il finanziamento complessivo dell'intervento, pari a € 2.863.963,17;



Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

PRESO ATTO che il monitoraggio di Muraccione, pari a € 113.313,61, è ricompreso nel quadro B tra i lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: esso non concorre al corrispettivo contrattuale e non è assoggettato al ribasso d'asta dell'appalto principale;

VISTO il Quadro Economico ulteriormente rimodulato in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:

| | QUADRO ECONOMICO POST-GARA (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) | CONTRATTO | 1^ VARIANTE_25 | 2^ VARIANTE_26 | Differerenza tra contratto e 2^ Var |
|---|---|---|---|---|---|
| **A)** | **LAVORI** | **€** | **€** | **€** | **€** |
| | **stato di consistenza - Muraccione** | **-** | € 239.342,71 | € 0,00 | |
| | **importo progetto - Casaletto** | **-** | € 69.194,46 | € 0,00 | |
| 1 | lavori a misura | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 2 | lavori a corpo - variante | **€ 2.032.180,20** | **€ 2.037.995,96** | **€ 1.913.335,66** | **-€ 118.844,54** |
| 3 | lavori in economia | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | **€ 0,00** |
| 4 | Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) | **€ 2.032.180,20** | **€ 2.277.338,67** | **€ 1.913.335,66** | **-€ 118.844,54** |
| 5 | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € 33.251,15 | € 36.106,59 | € 78.641,92 | **€ 45.390,77** |
| | di cui sicurezza muraccione | | € 26.106,59 | € 78.641,92 | **€ 78.641,92** |
| | di cui sicurezza casaletto | | € 10.000,00 | € 0,00 | **€ 0,00** |
| 6 | A detrarre il ribasso d'asta del 15,00% e dell'offerta migliorativa | € 304.827,03 | € 341.600,80 | € 341.956,68 | **€ 37.129,65** |
| | **TOTALE LAVORI APPALTATI (4+5-6)** | **€ 1.760.604,32** | **€ 1.971.844,46** | **€ 1.650.020,90** | **-€ 36.324,12** |
| | | | | | |
| **B)** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER** | **€** | **€** | **€** | **€** |
| 1 | Attività di monitoraggio quartiere Muraccione (esclusi dall'appalto e da affidare) | € 0,00 | € 0,00 | € 113.313,61 | € 113.313,61 |
| 2 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 500,00 |
| 3 | Imprevisti (IVA 10% compresa) art. 5 c. 2 Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 | € 96.833,24 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 96.833,24 |
| 4 | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi | € 5.200,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | -€ 1.200,00 |
| 5 | Adeguamento di cui all'art. 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi) | € 152.413,52 | € 529,80 | € 88.485,67 | -€ 63.927,85 |
| 6 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 | € 2.208,65 | € 2.208,65 | € 0,00 | -€ 2.208,65 |
| 7 | Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.208,65 | € 2.208,65 |
| 8 | Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: | | | | |
| 8.a | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (oltre IVA al 10%) | € 141.849,69 | € 141.849,69 | € 141.849,69 | € 0,00 |
| 8.b | Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi | € 222.771,93 | € 222.771,93 | € 222.771,93 | € 0,00 |
| 8.b.1 | Spese tecniche relative alla predisposizione delle Varianti al progetto e relativi maggiori oneri per CSE e DL | € 0,00 | € 65.000,00 | € 74.333,57 | € 74.333,57 |
| 8.b.2 | Spese tecniche per la predisposizione della VPIA (oltre cassa ed IVA come per legge) | € 0,00 | € 0,00 | € 4.455,00 | € 4.455,00 |
| 8.b.3 | Spese tecniche per direzione operativa geologica (oltre cassa ed IVA come per legge) | € 0,00 | € 0,00 | € 18.044,97 | € 18.044,97 |
| 8.b.4 | Spese tecniche per direzione operativa geotecnica (oltre cassa ed IVA come per legge) | € 0,00 | € 0,00 | € 19.151,28 | € 19.151,28 |
| 8.c | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (compreso IRAP 8,5%) | € 33.046,90 | € 33.046,90 | € 55.341,23 | € 22.294,33 |
| 8.d | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento (3% imp. Finanziamento al netto del supp. Al RUP per la verifica) | € 42.959,45 | € 42.959,45 | € 42.779,38 | -€ 180,07 |
| 8.d.1 | Verifica della progettazione (già affidata) oltre cassa ed IVA come per legge | € 0,00 | € 0,00 | € 34.000,25 | € 34.000,25 |
| 8.e | Eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa) | € 18.019,00 | € 18.019,00 | € 24.109,51 | € 6.090,51 |
| 8.f | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) oltre cassa ed IVA come per legge | € 43.702,66 | € 43.702,66 | € 43.702,66 | € 0,00 |
| 8.g | I.V.A. sulle spese connesse attuazione e gest. dell'appalto | € 92.176,32 | € 107.048,32 | € 109.470,94 | € 17.294,62 |
| | **Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"** | **€ 594.525,95** | **€ 674.397,95** | **€ 790.010,40** | **€ 195.484,46** |



Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I.V.A. sui lavori al 10% | € 176.060,43 | € 197.184,45 | € 165.002,09 | -€ 11.058,34 |
| 10 | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante | € 15.837,25 | € 538,88 | € 34.263,46 | € 18.426,21 |
| 11 | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € 10.658,98 | € 13.258,98 | € 16.658,39 | € 5.999,40 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11) | **€ 1.054.238,02** | **€ 892.118,71** | **€ 1.213.942,27** | **€ 159.704,26** |
| **C)** | **FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA** | **€** | **€** | | **€** |
| 1 | Forniture | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | I.V.A. sulle forniture al 22% | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Totale "Forniture" (somma da 1 a 2) | **€ 0,00** | **€ 0,00** | **€ 0,00** | **€ 0,00** |
| **D)** | **ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA** | **€** | **€** | | **€** |
| 1 | Ribasso offerto per l'affidamento dei lavori (non già utilizzato) | € 44.655,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | I.V.A. sul ribasso al 10% | € 4.465,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Totale "Forniture" (somma da 1 a 2) | **€ 49.120,83** | **€ 0,00** | **€ 0,00** | **€ 0,00** |
| | **COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)** | **€ 2.863.963,17** | **€ 2.863.963,17** | **€ 2.863.963,17** | **€ 123.380,14** |
| | **IMPORTO DI FINANZIAMENTO** | **€ 2.863.963,17** | **€ 2.863.963,17** | **€ 2.863.963,17** | |
| | IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante ;

PRESO ATTO che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;

PRESO ATTO che con la presente Variante, d'intesa con il Responsabile Unico del Progetto, il contratto è modificato e assume la modalità «a misura» per l'intero importo dei lavori;

PRESO ATTO che la modifica è motivata dalla natura degli interventi di consolidamento in parete rocciosa: disgaggi, perforazioni, ancoraggi, iniezioni, reti di rivestimento e opere di monitoraggio. Per questi interventi le quantità effettive sono determinabili soltanto in corso d'opera, in funzione delle condizioni geostrutturali riscontrate, degli esiti delle prove di carico e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori con gli ordini di servizio. La contabilizzazione a misura assicura la piena corrispondenza tra il corrispettivo e le lavorazioni effettivamente eseguite e accertate, a tutela della Stazione Appaltante;

RITENUTO che la modifica non è da ritenersi sostanziale ed è pertanto consentita ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, poiché non vi è alterazione della struttura del contratto né l'operazione economica altera l'oggetto dell'appalto, le lavorazioni e le offerte migliorative proposte in sede di gara, né le modifiche determinano un vantaggio economico per l'appaltatrice;

PRESO ATTO della nota mail in data 27 ottobre 2026 acquisita al protocollo commissariale con la quale il RUP esprime parere favorevole all'approvazione della Perizia di Variante n. 2;

TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;



Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G93H19000550002;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante n. 2 in corso d'opera, trasmessa con nota PEC in data 23 ottobre 2026 del Direttore dei lavori, ing. Carmen MARTONE della Società EGM Project S.r.l., avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 02094310766;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante n. 2 " Muraccione e Casaletto" in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

**D E C R E T A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto, l'ing. Guido LOPERTE della Regione Basilicata;
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Supporto al RUP e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato nonché coordinatore della struttura complessa di Staff, ai sensi dell'art. 15 commi 4 e 6 del D.lgs. 36/2023;
4. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di variante n. 2 " Muraccione e Casaletto" in corso d'opera, trasmessa dal Direttore dei lavori, ing. Carmen MARTONE con nota PEC in data 23 ottobre 2026, relativa all'intervento denominato *"Macroarea A - Centro urbano – Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto-Cafaro, Quartiere Muraccione – Rione Casaletto nel Comune di Lauria. Codice ReNDIs 17IR015/G1". CUP:G93H19000550002* – Seconda variante in corso d'opera – Muraccione e Casaletto;
5. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presento provvedimento, gli elaborati costituenti la suddetta perizia di variantein corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
6. **DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico relativo alla 2^ Perizia di variante nelle premesse del presente provvedimento indicato che qui si intende per integralmente riportato;
7. **DI DARE ATTO** che l'importo lordo dei lavori relativi alla 2^ variante sono pari ad €. 1.913.335,66, corrispondente ad un importo netto di €. 1.650.020,90, oltre agli oneri della sicurezza pari ad €. 78.641,92. Le somme a disposizione della Stazione Appaltante aumentano da €. 1.054.238,02 da € 1.213.942,27. Resta invariato il finanziamento complessivo dell'intervento, pari a € 2.863.963,17;
8. **DI APPROVARE** per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, la modifica contrattuale assumento la modalità di contabilizzazione da "a corpo" alla modalità "a misura" per l'intero importo dei lavori;
9. **DI DARE ATTO** che tutte le lavorazioni previste dalla offerta migliorativa, formulata in sede di gara, sono state scorporate dalla contabilità e restano a totale carico dell'appaltatore e che, pertanto, l'importo netto contrattuale passa da €. 1.760.602,32 ad €. 1.650.020,90 oltre IVA;



Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

10. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante;
11. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Lauria (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, al Direttore dei lavori, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 28 ottobre 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

( Avv. Gianmarco BLASI)

GIANMARCO BLASI
29/10/2026 10:10:53 UTC+0100

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it